

**Raport de monitorizare ex- post
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 412 DL**
Denumire proiectului: **Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă, etapa II în satul Zastînca, raionul Soroca**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Zastînca, r-nul Soroca
Beneficiar: Primăria s. Zastînca, r-nul Soroca
Bugetul proiectului: 6.065.301,09 lei
Suma finanțată din FNDRL: 6.065.301,09 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 342-N11412DL-2022
Data transmiterii obiectului: 08.04.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

2

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 7,676 km, sistem de alimentare cu apa construite, - 1 castel de apă construit, - 2 stații de pompare a apei potabile construite, - 1 stație de tratare cu hipoclorit de sodiu construită;	Produs	- 7,676 km, sistem de alimentare cu apa construite, - 1 castel de apă construit, - 2 stații de pompare a apei potabile construite, - 1 stație de tratare cu hipoclorit de sodiu construită;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Dosarul proiectului. - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizită de monitorizare post-implementare din data 11.02.2026	- 7,676 km, sistem de alimentare cu apa construite, - 1 castel de apă construit, - 2 stații de pompare a apei potabile construite, - 1 stație de tratare cu hipoclorit de sodiu construită;
-Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 780 de gospodarii cu 2240 beneficiari inclusiv instituțiile publice si private 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit,	Rezultat	-Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 780 de gospodarii cu 2240 beneficiari inclusiv instituțiile publice si private 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit,	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Dosarul proiectului. - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.		-Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 780 de gospodarii cu 2240 beneficiari inclusiv instituțiile publice si private 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit,

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format(bunului creat), daca este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), este în proces de confecționare panoul informativ permanent cu ulterioara instalare; 3. Responsabil de întreținerea sistemului de apeduct este Primăria Zastînca, care după bransarea consumatorilor va delega gestiunea către SA „Regia Apă-Canal” din municipiul Soroca. 4. În scopul dezvoltării investiției și bransării consumatorilor la rețeaua de apeduct construită, Primăria Zastînca a implementat proiect prin intermediul ediției II a Programului Satul European, cu următoarele obiective: realizarea a 110 bransamente și cca 1 km de apeduct construite.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. - APL va asigura buna funcționare și mentenanța apeductului construit. -Vor fi planificate resurse pentru extinderea sistemului de apeduct. - Gestiunea sistemului de apeduct creat va fi delegată în gestiune către SA „Regia Apă-Canal” din municipiul Soroca.	Responsabil de întreținerea sistemului de apeduct este Primăria Zastînca, care după bransarea consumatorilor va delega gestiunea către SA „Regia Apă-Canal” din municipiul Soroca. Primăria Zastînca a implementat proiect prin PNSE-II ce prevede bransarea a 110 consumatori la rețeaua de apeduct construită prin PNSE-I.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construirea unei rețele de alimentare cu apă de 7,676 km, un castel de apă, două stații de pompare și o stație de tratare cu hipoclorit de sodiu. Aceste lucrări vor asigura accesul la apă potabilă pentru 780 de gospodării, având un total de 2240 de beneficiari, inclusiv instituții publice și private	Proiectul a asigurat acces la apă potabilă pentru 780 de gospodării, având un total de 2240 de beneficiari, inclusiv instituții publice și private. Fiind diminuată dependența de sursele de apă nesigure.
---	--	--

Concluzii vizita primara de M&E :

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului urmează a fi aprobat la ședința consiliului local din 29.01.2025, cu ulterioara remitere către ONDRL.

Concluzii vizită repetată:

1. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul post-implementare, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului, în conformitate cu cerințele de informare și vizibilitate prevăzute în Ghidul de identitate vizuală al FNDRL.
3. A fost asigurat procesul de înlăturare a tuturor obiecțiilor de la Recepția la terminarea lucrărilor și urmare procedura de recepție a fost avizată de către INST.
4. Continuitatea proiectului este asigurată prin finalizarea etapei II, prin care a fost realizată branșarea a 110 consumatori.
5. Integritatea funcțională a proiectului a fost asigurată corespunzător în perioada rece a anului, încăperile stațiilor de pompare și ale stației de tratare fiind dotate și menținute cu agent termic pentru prevenirea riscului de îngheț și deteriorare a echipamentelor.
6. Apeductul creat la moment încă nu este funcțional, dar a fost aprobată Decizia nr.24/21 din 11.08.2025 cu modificare ulterioară prin Decizia nr. 28/4 din 30.01.2026 de delegare în gestiune a serviciului de alimentare cu apă către SA "Regie Apă-Canal Soroca" care la moment este în proces de insolabilitate. Delegarea serviciului de apă către o societate în insolabilitate este, de regulă, ilegală și contrară principiilor de siguranță publică, riscând continuitatea serviciului și bunul mers al procedurii de insolvență. Conform legislației, operatorii trebuie să demonstreze capacitate tehnică și financiară, condiții greu de îndeplinit de o firmă insolventă.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data: 11.02.2026