

Anexa nr. 2.3.1

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 11	517 DL
Denumire proiectului:	Construcția sistemelor interne de aprovizionare cu apă a localităților din comuna Dărcăuți, raionul Soroca	
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitate locale	
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local	
Localitatea proiectului:	s. Dărcăuți și s. Mălceuți, com. Dărcăuți, r-nul Soroca	
Beneficiar:	Primăria com. Dărcăuți, r-nul Soroca	
Bugetul proiectului:	9.030.270,16 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	9.030.270,16 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 343-N11517DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	12.12.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-17,500 km de sistem de aprovizionare cu apa construit, - 406 bransamente,	Produs	-17,500 km de sistem de aprovizionare cu apa construit, - 406 bransamente,	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025 și 11.03.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale, nr. 223 din 09.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia consiliului local nr. 8/7 din 11.07.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 47 din 21.01.2025. - Raport final cumulativ privind asigurarea durabilității proiectului prezentat de Primăria Dărcăuți, din data de 10.03.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.03.2026.	-17,500 km de sistem de aprovizionare cu apa construit, - 406 bransamente,
-Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 1225 de locuitori, 406 de gospodării de asemenea agenții economici și 6 instituții publice din localitatea . . 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Rezultat	-Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 1225 de locuitori, 406 de gospodării de asemenea agenții economici și 6 instituții publice din localitatea . 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2025 și 11.03.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale, nr. 223 din 09.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia consiliului local nr. 8/7 din 11.07.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 47 din 21.01.2025. - Raport final cumulativ privind asigurarea durabilității proiectului prezentat de Primăria Dărcăuți, din data de 10.03.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.03.2026.	-Acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 1225 de locuitori, 406 de gospodării de asemenea agenții economici și 6 instituții publice din localitatea . 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investigației; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Primăria a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ, cost 500 lei; 2. Reponsabil de întreținerea sistemului de apeduct construit este Primăria Dărcăuți, care a delegat gestiunea către IM „DărcăuțiCom” prin Decizia consiliului nr. 36/1 30.06.2023 și nr. 5/2 din 02.02.2024. 3. Conform deciziilor Consiliului local nr. 18/4 din 13.08.2025 și nr. 16/2 din 20.03.2025, au fost alocați 27.8 mii lei pentru procurarea unei pompe la fântâna de mină din satul Mălceuți, precum și 23.0 mii lei pentru salarizarea întreprinderii municipale, la fel pentru anul 2026 se planifică alocarea a cca 30 mii lei pentru compensarea cheltuielilor salariale. 4. Prin decizia Consiliului local Dărcăuți nr. 36/3 din 30.06.2023 a fost alocată suma de 569,4 mii lei, din care s-a realizat extinderea sistemului de apeduct cu 4,127 km și conectarea a 20 de gospodării la rețeaua de apă. 5. Pentru plata energiei electrice la sistemul de apeduct, Primăria a bugetat în anul 2024, suma de 19.3 mii lei. 6. Până în prezent la sistemul de apeduct sunt conectate 420 gospodării, 12 instituții publice, 12 agenți economici. 7. Prin decizia Consiliului local Dărcăuți nr. 16/14 din 20.03.2025 sunt stabilite tarifele la serviciul public de alimentare cu apă.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. - APL va asigura buna funcționare și mentenanța apeductului construit. - Gestiunea sistemului de apeduct creat va fi delegată în gestiune către ÎM „DărcăuțiCom”.	-Instalare panou informativ, cost 500 lei. -Repsonsabil de întreținerea sistemului de apeduct construit este Primăria Dărcăuți, care a delegat gestiunea către ÎM „DărcăuțiCom” prin Decizia consiliului nr. 5/2 din 02.02.2024. -Pentru plata energiei electrice la sistemul de apeduct, Primăria a bugetat în anul 2024, suma de 19,3 mii lei. -Conform deciziilor Consiliului local nr. 18/4 din 13.08.2025, nr. 16/2 din 20.03.2025 și nr. 36/3 din 30.06.2023, au fost alocate resurse financiare în valoare de 27,8 mii lei pentru procurarea unei pompe la fântâna de mină din satul Mălcăuți, 23,0 mii lei pentru salarizarea întreprinderii municipale, precum și 569,4 mii lei pentru extinderea sistemului de apeduct cu 4,127 km și conectarea a 20 de gospodării la rețeaua de apă, urmând ca în anul 2026 să fie planificată suplimentar alocarea a circa 30 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor salariale.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede construirea unui sistem de alimentare cu apă în comuna Dărcăuți, raionul Soroca, cu o lungime de 17,5 km. Acesta va asigura accesul la apă pentru 1225 de locuitori, 406 gospodării, agenți economici și 6 instituții publice din localitate.	Prin construcția și extinderea sistemului de apeduct, proiectul a asigurat acces la apă pentru întreaga comunitate din Dărcăuți. În prezent, aproximativ 1.225 de locuitori, 420 gospodării, 12 instituții publice și 12 agenți economici beneficiază direct de serviciul de alimentare cu apă, ceea ce contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai și a stării de sănătate a populației.