

**Raport de monitorizare ex- post
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 688 DL**
Denumire proiectului: **Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Verejeni, r-nul Telenesti**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: **s. Verejeni, r-nul Telenesti**
Beneficiar: **Primăria s. Verejeni, r-nul Telenesti**
Bugetul proiectului: **4.521.405,86 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **3.348.229,79 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **#514-C11688DL-2023**
Data transmiterii obiectului: **31.07.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

2

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 stație de epurare a apelor uzate instalată cu capacitatea de 80 m3/zi; - 1 sistem de dirijare conectat la stația de epurare; - 759 m de rețea de canalizare construită	Produs	- 1 stație de epurare a apelor uzate instalată cu capacitatea de 80 m3/zi; - 1 sistem de dirijare conectat la stația de epurare; - 759 m de rețea de canalizare construită	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 31.07.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 473 din 05.11.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 15.09.2025; - Raport anual post-implementare nr. 485 din 21.07.2025 și din 26.03.2026. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 05.06.2025 și 26.03.2026; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizită de monitorizare post-implementare din data de 26.03.2026	- 1 stație de epurare a apelor uzate instalată cu capacitatea de 80 m3/zi; - 1 sistem de dirijare conectat la stația de epurare; - 759 m de rețea de canalizare construită
- 400 de gospodării vor fi conectate la sistemul de canalizare; - 2900 de cetățeni informați cu privire la epurarea apelor uzate - 1 localitate beneficiara de sistemul de canalizare construit; - 6 Instituții de menire socială conectate la sistemul de canalizare.	Rezultat	- 400 de gospodării vor fi conectate la sistemul de canalizare; - 2900 de cetățeni informați cu privire la epurarea apelor uzate - 1 localitate beneficiara de sistemul de canalizare construit; - 6 Instituții de menire socială conectate la sistemul de canalizare.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 31.07.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 473 din 05.11.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 15.09.2025; - Raport anual post-implementare nr. 485 din 21.07.2025 și din 26.03.2026. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 05.06.2025 și 26.03.2026; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.		- 400 de gospodării vor fi conectate la sistemul de canalizare; - 2900 de cetățeni informați cu privire la epurarea apelor uzate - 1 localitate beneficiara de sistemul de canalizare construit; - 6 Instituții de menire socială conectate la sistemul de canalizare.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea a bunului creat), daca este cazul;	Conform Raportului anual post-implementare beneficiarul specifica ca pentru moment rețeaua de canalizare se afla in gestiunea Primăriei Verejeni. Pentru asigurarea vizibilitatii proiectului a fost plasat panoului informativ permanent a proiectului într-un loc public din centrul satului Verejeni (str. Sfântul Gheorghe nr. 3). Din bugetul local au fost alocate 10 000 lei pentru achitarea energiei electrice și cheltuielile de întreținere și reparații curente, iar pentru contractarea serviciilor de deservire a stației și a personalului vor fi utilizate surse din soldul disponibil; suplimentar, au fost cheltuiți 1 766 lei pentru instalarea camerelor de supraveghere video și 700 lei pentru plantarea a 20 de arbori (salcie). La moment se duc trarative cu Întreprinderea municipală din or. Telenesti, pentru a le transmite în gestiune stația de epurare pentru a presta servicii mai eficiente către cetățeni, primăria specifică că sunt în procesul inițierii amalgamării voluntare și ne propunem să instituim în cadrul primăriei noi formate serviciul public de canalizare. Pentru anul 2026 Primăria Verejeni urmează să identifice forma de gestiune a sistemului de canalizare și a stației de epurare și va demara conectarea a circa 150–170 de gospodării, precum și a 2 instituții publice din localitate (gimnaziul și grădinița).

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ - cost 750 lei. - Gestiunea si intretinerea istemul de apeduct construit va fi asigurata de Primăria Verejeni. - Se planifica alocarea a 10 000 lei in bugetul local pentru intretinerea investitiei si totodata angajarea personalului auxiliar pentru asigurarea activitatilor de mentenanta.	Pentru întreținerea rețelei de canalizare nou construite și operaționalizarea sistemului, inclusiv asigurarea funcționalității și protecției utilajului și echipamentului instalat au fost instalate două camere video de monitorizare la Stația de pompare și cea de epurare în valoare de 15 500 lei (din bugetul local). Primăria Verejeni dispune de resurse umane (muncitori auxiliari, conform Statelor de personal) care eventual ar putea fi implicați în activități de asigurare a integrității rețelelor de canalizare construite, lucrări de întreținere sau înlăturare a obstacolelor în procesul de funcționare. Sistemul de canalizare construit este în gestiunea primăriei, această planifică identificarea sau crearea unui operator specializat pe parcursul anului 2026 cui se va delega gestiunea.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Ca urmare a construcției stației de epurare a apelor uzate în s. Verejeni și a rețelei de canalizare pe o lungime de 759 m, cele 400 gospodării și 6 instituții publice din localitate vor avea acces la servicii de sanitație ceea ce va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor.	Pe parcursul anului 2025 Primăria Verejeni a dispus înlăturarea obiecțiilor constatate la recepția din anul 2024 și recepționarea fără obiecții a lucrărilor la 06.11.2025, stația de epurare urmează a fi pusă în funcțiune odată cu conectarea utilizatorilor la sistemul de canalizare în anul 2026. Primăria planifică conectarea a circa 170 gospodării, 3 agenți economici, 2 lăcașe de cult și 5 instituții publice, astfel se va asigura debitul necesar pentru operarea eficientă a stației și extinderea serviciului public, cu o rată de acoperire estimată de 8,61%. În consecință, populația va beneficia de condiții sanitare îmbunătățite, creșterea confortului zilnic și reducerea impactului negativ asupra mediului.

Concluzii vizita primara de M&E :

Stația de epurare și sistemul de canalizare din cadrul Primăriei Verejeni, sunt la moment nefuncționale, însă APL urmează să întreprindă acțiuni de delegare a gestiunii serviciului către un operator specializat și să asigure conectarea a circa 170 gospodării, 3 agenți economici, 2 lăcașe de cult și 5 instituții publice la rețea. Aceste măsuri vor contribui la asigurarea debitului necesar pentru funcționarea stației de epurare. Operaționalizarea proiectului este estimată pe parcursul anului 2026.

În scopul monitorizării progresului de operaționalizare a proiectului și a stadiului de conectare și funcționare a sistemului de canalizare construit și a stației de epurare, se va efectua o vizită de monitorizare până la finele anului 2026 sau în anul 2027.

Concluzii vizită repetată:

Stația de epurare și sistemul de canalizare din cadrul Primăriei Verejeni, sunt la moment nefuncționale, însă APL urmează să întreprindă acțiuni de delegare a gestiunii serviciului către un operator specializat și să asigure conectarea a circa 170 gospodării, 3 agenți economici, 2 lăcașe de cult și 5 instituții publice la rețea. Aceste măsuri vor contribui la asigurarea debitului necesar pentru funcționarea stației de epurare. Operaționalizarea proiectului este estimată pe parcursul anului 2026.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data: 26.03.2026