

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 12 567 DL

Denumire proiectului: **Iluminare stradală eficientă în satul Izvoare, raionul Fălești**Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**

Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public

Localitatea proiectului: s. Izvoare, r-nul Fălești

Beneficiar: Primăria s. Izvoare, r-nul Fălești

Bugetul proiectului: 358.632,03 lei

Suma finanțată din FNDRL: 354.730,00 lei

Data semnării contractului de finanțare: # 359-N12567DL-2022

Data transmiterii obiectului: 10.02.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-3,02 km de rețea de iluminat stradal construit -85 corpuri de iluminat	Produs	-3,02 km de rețea de iluminat stradal construit -85 corpuri de iluminat	1. Vizita în teren din data de 16.05.2024 și 13.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare și documentația tehnică și financiar-contabilă; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 80 din 04.08.2023. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 1/7 din 18.03.2024; - Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Izvoare, din 13.02.2026. 3. Interviu cu unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.02.2026	-3,02 km de rețea de iluminat stradal construit -85 corpuri de iluminat
-Acces îmbunătățit pentru 151 gospodării casnice cu 543 beneficiari, 6 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; -1 localitate cu acces la rețea de iluminat stradal construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 151 gospodării casnice cu 543 beneficiari, 6 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; -1 localitate cu acces la rețea de iluminat stradal construit;	1. Vizita în teren din data de 16.05.2024 și 13.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare și documentația tehnică și financiar-contabilă; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 80 din 04.08.2023. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 1/7 din 18.03.2024; - Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Izvoare, din 13.02.2026. 3. Interviu cu unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.02.2026	-Acces îmbunătățit pentru 151 gospodării casnice cu 543 beneficiari, 6 instituții publice, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; -1 localitate cu acces la rețea de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public	- Primăria a implementat acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ în valoare de 350 lei. - Menținerea și asigurarea bunei funcționări ai sistemului de iluminat este asigurată de APL Izvoare în comun cu întreprinderea municipală locală. - Primăria Izvoare asigură alocarea anuală, în bugetul local, a aproximativ 40 mii lei pentru achitarea energiei electrice consumate de serviciul de iluminat public stradal, precum și pentru întreținerea sistemului. - Primăria Izvoare verifică periodic starea de funcționare a sistemului de iluminat public stradal, iar la necesitate vor fi alocate resurse financiare din bugetul local pentru întreținerea serviciului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Serviciul de iluminat public stradal, precum și mentenanța acestuia, vor fi asigurate de Primăria Izvoare, care va achita costurile pentru energia electrică și va aloca resursele financiare necesare pentru întreținerea sistemului.	- Menținerea și asigurarea bunei funcționări a sistemului de iluminat public sunt realizate de Primăria Izvoare, în colaborare cu întreprinderea municipală locală Î.M. „Proedil-Service”.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Acces îmbunătățit la serviciul de iluminat public stradal pentru 151 de gospodării, beneficiind 543 de locuitori și 6 instituții publice. Localitatea va beneficia de o rețea nou construită de iluminat stradal, pe o lungime de aproximativ 3 km, pe care vor fi instalate 85 de corpuri de iluminat.	Peste 543 de locuitori ai satului Izvoare, raionul Fălești, sunt beneficiari direcți ai proiectului. Rețeaua de iluminat public stradal construită pe o lungime de aproximativ 3 km, care a îmbunătățit vizibilitatea și siguranța pe timp de noapte pentru locuitori și pentru instituțiile publice din localitate. Utilizarea corpurilor de iluminat eficiente energetic reduce consumul de energie electrică și costurile de întreținere, contribuind atât la creșterea calității vieții în comunitate, cât și la o gestionare mai durabilă a resurselor publice.

Concluzii:**Direcția evaluare ex-post și raportare****Data 13.02.2026**