

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 12	387 DL
Denumire proiectului:	Procurarea separată și instalarea corpurilor de iluminat stradal	
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale	
Măsura	1.2 Instalarea iluminatului public	
Localitatea proiectului:	s. Sauca, r-nul Ocnița	
Beneficiar:	Primăria s. Sauca, r-nul Ocnița	
Bugetul proiectului:	826.961,55 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	775.120,00 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 366-N12387DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	30.11.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 320 corpuri de iluminat stradal, instalate;	Produs	- 320 corpuri de iluminat stradal, instalate;	1. Vizita în teren din 04.12.2024 și 11.03.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - PAD aprobat prin decizia CL nr.2/3 din 01.08.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 637 din 04.12.2024; - Raportul cumulativ post-implementare prezentat de Primăria Sauca, din data de 10.03.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; 4. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 262 din 10.07.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.03.2026.	- 320 corpuri de iluminat stradal, instalate;
- Acces îmbunătățit pentru 1 568 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 1 568 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita în teren din 04.12.2024 și 11.03.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - PAD aprobat prin decizia CL nr.2/3 din 01.08.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 637 din 04.12.2024; - Raportul cumulativ post-implementare prezentat de Primăria Sauca, din data de 10.03.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; 4. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 262 din 10.07.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.03.2026.	- Acces îmbunătățit pentru 1 568 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitate proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative permanente, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Primăria Sauca a executat acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea și preluarea costului investițional. - Primăria a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ, 600 lei; - Gestiunea sistemului de iluminat public este asigurată de Primăria Sauca care întreprinde acțiuni de întreținere la necesitate, inclusiv în baza contractului de bună execuție care constituie 10 ani. - Sistemul de iluminat pe energie solară generează anual economii de până la 100 mii lei, datorită eliminării costurilor pentru energia electrică, fonduri care sunt direcționate către dezvoltarea locală a satului Sauca. - Primăria Sauca intenționează reamplasarea a 25 de corpuri de iluminat de pe pilonii RED Nord pe pilonii APL, care vor fi instalați pe aceeași stradă sau pe alte străzi din localitate, ca urmare a refuzului RED Nord de a permite utilizarea infrastructurii existente. - Primăria Sauca planifică extinderea sistemului de iluminat public prin procurarea și instalarea a încă 60 corpuri de iluminat.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. - Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității sistemului de iluminat creat. - Gestiunea sistemului de iluminat va fi asigurată de Primăria Sauca. - Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	APL a alocat din bugetul local al primăriei, suma de 600 lei pentru plasarea elementelor de identitate vizuală / panou informativ al proiectului. Activități de întreținere a sistemului de iluminat public sun asigurate de Primăria Sauca, inclusiv în baza contractului de bună execuție care constituie 10 ani.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul presupune instalarea a 320 de corpuri de iluminat stradal echipate cu panouri solare, contribuind astfel la modernizarea infrastructurii de iluminat public din localitatea Sauca. Acest sistem reabilitat va oferi acces îmbunătățit la iluminat stradal pentru 1.568 de beneficiari, crescând siguranța și confortul în localitate. Prin utilizarea energiei solare, proiectul promovează sustenabilitatea și reducerea costurilor energetice pe termen lung.	De serviciul creat de iluminat public beneficiază toată populația din localitate. Sistemul de iluminat creat fiind asigurat cu energie verde generează economii substanțiale la bugetul local. Acest sistem de iluminat oferă acces îmbunătățit la iluminat stradal pentru toți locuitorii din Sauca și cei ce tranzitează localitatea. Beneficiari finali cca 1.568 locuitori.		
Concluzii:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului. 2. Sistemul de iluminat stradal este funcțional și utilizat conform destinației. 3. Gestiunea sistemului de iluminat stradal este asigurată de către Primăria Sauca, care administrează și exploatează infrastructura în conformitate cu prevederile legale și tehnice aplicabile. 4. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare. 5. Sistemul de iluminat creat fiind asigurat cu energie verde generează economii la bugetul local, cât și oferă acces îmbunătățit la iluminat stradal pentru toți locuitorii din Sauca și cei ce tranzitează localitatea. 			
Direcția evaluare ex-post și raportare				
Data 11.03.2026				