

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 21	585 DL
Denumire proiectului:	Construcția blocului bucătăriei către clădirea Grădiniței de copii din satul Țințăreni, raionul Telenești	
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale	
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice	
Localitatea proiectului:	s. Țințăreni, r-nul Telenești	
Beneficiar:	Primăria s. Țințăreni, r-nul Telenești	
Bugetul proiectului:	1.043.948,63 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	1.034.064,93 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 194-C21585DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	18.12.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, gradinita de copii, reabilitată; - 1 bloc alimentar către clădirea grădiniței de copii , reabilitat; - 90 m2 , suprafața acoperișului renovat; - 64 m2 suprafața de pereți termoizolați;	Produs	- 1 instituție publică, gradinita de copii, reabilitată; - 1 bloc alimentar către clădirea grădiniței de copii , reabilitat; - 90 m2 , suprafața acoperișului renovat; - 64 m2 suprafața de pereți termoizolați;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Dosarul proiectului; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/6 din 15.10.2024. -Nota info privind sustenabilitatea. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; 4. Raport Final 05.05.2026	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 05.05.2026	- 1 instituție publică, gradinita de copii, reabilitată; - 1 bloc alimentar către clădirea grădiniței de copii , reabilitat; - 90 m2 , suprafața acoperișului renovat; - 64 m2 suprafața de pereți termoizolați;
- Acces îmbunătățit pentru 81 copii de vârstă preșcolară și 20 angajați ai grădiniței, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 81 copii de vârstă preșcolară și 20 angajați ai grădiniței, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Dosarul proiectului; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/6 din 15.10.2024. -Nota info privind sustenabilitatea. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; 4. Raport Final 05.05.2026	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 05.05.2026	- Acces îmbunătățit pentru 81 copii de vârstă preșcolară și 20 angajați ai grădiniței, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ post-monitorizare), urmează a fi confecționat panoul informativ cu ulterioara instalare; 3. Repsonsabil de mentenanța investiției este Primăria în comun cu Grădinița. 4. A fost construit un bloc sanitar în perioada de sustenabilitate și instalate plase geamuri în perioada de sustenabilitate conform recomandărilor ANSA. 5. A fost instalat sistem de alarmă și stingător, cca 16.6 mii lei. 6. Se planifică de a dezvolta și o încăpere unde copii vor lua masa, în prezent aceștia primesc mîncarea prin grupe.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Bunul reabilitat va fi gestionat în continuare de către primărie și grădiniță Pentru mentenanta bunului vor fi alocate mijloace financiare din bugetul local. Structuri noi pentru asigurarea durabilității nu vor fi create.	-Repsonsabil de mentenanța investiției este Primăria în comun cu Grădinița. -A fost construit un bloc sanitar în perioada de sustenabilitate și instalate plase geamuri în perioada de sustenabilitate. -A fost instalat sistem de alarmă și stingător, cca 16.6 mii lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un bloc alimentar construit la clădirea Grădiniței de copii din satul Țințăreni, incluzând renovarea acoperișului pe o suprafață de 90 m2 și termoizolarea pereților pe o suprafață de 64 m2. Proiectul va îmbunătăți accesul pentru 81 de copii de vârstă preșcolară și 20 de angajați ai grădiniței, care vor beneficia direct de infrastructura reabilitată.	Impactul social al proiectului este semnificativ, deoarece a fost construit un bloc alimentar la Grădinița din satul Țințăreni, o infrastructură de care grădinița nu dispunea anterior. Acum, copiii beneficiază de condiții adecvate pentru alimentație direct în cadrul instituției. Înainte de realizarea acestui bloc alimentar, angajații erau nevoiți să traverseze traseul M2 pentru a aduce mâncarea, ceea ce reprezenta un risc și un inconvenient pentru activitatea zilnică. Blocul alimentar construit permite stocarea alimentelor și prepararea mâncării pentru copii la grădiniță, ceea ce nu a existat anterior.	
Concluzii:	1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.		
Concluzii urmare a vizitei repetate:	1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 05.05.2026 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. 3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului. 4.Blocul alimentar construit în cadrul proiectului este funcțional și exploatat conform destinației, asigurând desfășurarea procesului tehnologic de preparare a alimentelor în parametrii prevăzuți de proiectul tehnic și normele sanitare aplicabile instituțiilor de educație timpurie. 5. În conformitate cu Decizia Consiliului Local, obiectivul investițional a fost transmis în gestiunea instituției de educație timpurie (Grădinița de copii), care asigură administrarea și exploatarea corespunzătoare a blocului alimentar. Autoritatea Publică Locală planifică și alocă anual resurse financiare pentru executarea lucrărilor de mentenanță, întreținere curentă și asigurarea funcționalității echipamentelor și instalațiilor. 6.În vederea asigurării funcționalității obiectivului și obținerii autorizațiilor de activitate conform cerințelor normative, Autoritatea Publică Locală a realizat suplimentar lucrări de construcție a sistemului de protecție antiincendiară, a rețelei exterioare de canalizare și a bazinului de acumulare a apelor uzate (hazna), elemente care nu au fost prevăzute inițial în documentația tehnică de proiect. Aceste intervenții au fost necesare pentru conformarea obiectivului la normele tehnice, sanitare și de securitate la incendiu în vigoare. 7. Implementarea proiectului a contribuit la creșterea calității și diversificării alimentației copiilor, prin crearea condițiilor tehnice adecvate pentru prepararea și procesarea produselor alimentare. Totodată, investiția a asigurat respectarea normelor sanitaro-igienice și a cerințelor de siguranță alimentară, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul angajat și crearea condițiilor corespunzătoare pentru depozitarea și păstrarea materiei prime și a produselor alimentare necesare procesului de alimentație în cadrul instituției preșcolare. 8.Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.		
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 05.05.2026			