

**Raport de monitorizare ex- post  
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 377 DL**  
 Denumire proiectului: **Reconstrucția Centrului multifuncțional din satul Chioltosu, comuna Țiganca, raionul Cantemir**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Chioltosu, s. Țiganca, r-nul Cantemir  
 Beneficiar: Primăria com. Țiganca, r-nul Cantemir  
 Bugetul proiectului: 8.435.961,53 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 8.109.964,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 426-S21377DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 15.05.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

2

| Indicator   | Tip      | Valoarea planificată  | Metoda de măsurare a indicatorului  | Data măsurării  | Valoarea efectivă   |
|---|----------|---|---|---|---|
| - 1 instituție publică, (centru administrativ multifuncțional), renovată;<br>- Suprafața clădirii de 1 041,9 m2, renovată;<br>- 527 m2 termoizolarea peretilor exteriori                                  | Produs   | - 1 instituție publică, (centru administrativ multifuncțional), renovată;<br>- Suprafața clădirii de 1 041,9 m2, renovată;<br>- 527 m2 termoizolarea peretilor exteriori                                  | 1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025 și 28.04.2026;<br>2. Analiza documentară a dosarului:<br>- Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 04.09.2024;<br>- Proces Verbal pentru RTL din sata de 15.05.2024;<br>- Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 07/08 din 09.12.2024<br>- Cererea de Finanțare<br>- Documentele tehnico-financiare.<br>- Raportul post-implementare din data de 28.04.2026.<br>3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. | Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.04.2026 | - 1 instituție publică, (centru administrativ multifuncțional), renovată;<br>- Suprafața clădirii de 1 041,9 m2, renovată;<br>- 527 m2 termoizolarea peretilor exteriori                                  |
| - Acces îmbunătățit pentru 1265 locuitori ai s. Gioltosu și 2780 locuitori ai s. Țiganca, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite;<br>- 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată ; | Rezultat | - Acces îmbunătățit pentru 1265 locuitori ai s. Gioltosu și 2780 locuitori ai s. Țiganca, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite;<br>- 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată ; | 1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025 și 28.04.2026;<br>2. Analiza documentară a dosarului:<br>- Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 04.09.2024;<br>- Proces Verbal pentru RTL din sata de 15.05.2024;<br>- Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 07/08 din 09.12.2024<br>- Cererea de Finanțare<br>- Documentele tehnico-financiare.<br>- Raportul post-implementare din data de 28.04.2026.<br>3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. |   | - Acces îmbunătățit pentru 1265 locuitori ai s. Gioltosu și 2780 locuitori ai s. Țiganca, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite;<br>- 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată ; |

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate  | Aspecte planificate   | Aspecte efective  |
|---|---|---|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al Centrului multifuncțional construit;<br>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;<br>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;<br>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;<br>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format;<br>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);<br>7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul; | - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, conform recomandării din timpul vizitei de monitorizare acesta urmează a fi reconfecționat și instalat.<br>- Responsabilă de mentenanța investiției este Primăria Țiganca, care asigură alocarea resurselor necesare pentru întreținerea și funcționarea acesteia.<br>- Pentru anul 2026 în bugetul local sunt prevăzuți 661,2 mii lei, dintre care 494,4 mii lei sunt destinați pentru salizarea personalului angajat al Centrului Multifuncțional și 166,8 mii lei pentru lucrări de întreținere, reparații curente, utilități și activități culturale.<br>- În edificiul reabilitat se desfășoară principalele activități socio-culturale ale localității Ghioltosu, aici fiind amplasate Casa de Cultură, oficiul poștal și oficiul medicilor de familie.<br>- Primăria Țiganca este în proces de elaborare a unei propuneri de proiect în vederea accesării de fonduri din Programul Transfrontalier pentru dotarea instituției cu echipament și mobilier necesar. |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului   | Conform Planului de durabilitate aprobat prin decizia CL nr.07/08 din 09.12.2024, primăria s. Țiganca planifică elaborarea și instalarea unui panou informativ permanent cu alocarea a circa 2500.00 lei, mijloace financiare fiind alocate din bugetul local.<br>- De mentenanță și integritatea edificiului renovat vor fi responsabili specialiștii și personalul auxiliar angajat.<br>- Pentru a asigura durabilitatea și sustenabilitatea bunului, APL va aloca mijloace financiare din bugetul local.<br>După finalizarea proiectului, aplicantul specifică despre deschiderea a 6 locuri noi de muncă: la Centrul cultural -3 persoane și 3 fochiști; | Centrul multifuncțional este în gestiunea primăriei, care anual planifică resurse financiare pentru mentenanța acestuia. La moment primăria Țiganca este în proces de identificare a fondurilor pentru dotarea instituției cu mobilier și utilaj necesar pentru activitatea angajaților. A fost aplicată o cerere de finanțare al Programului Transfrontalier ” Interreg” pentru dotarea și îmbunătățirea condițiilor angajaților acestuia.<br>Costurile de întreținere sunt suportate din bugetul APL.   |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | Prin proiect se realizează lucrări complexe de reabilitare a centrului multifuncțional din satul Ghioltoșu, comuna Țiganca, care includ demolări, consolidarea structurii, termoizolarea planșeului și a fațadei, lucrări de tâmplărie, finisări interioare și exterioare, zidărie și pardoseli, precum și instalarea și modernizarea rețelelor ingineresti (apă, canalizare, energie electrică, încălzire, ventilație și sisteme antiincendiare). În edificiul reabilitat sunt amplasate Casa de Cultură, oficiul poștal și oficiul medicilor de familie.   | Grupurile-țintă care beneficiază de implementarea proiectului constituie echipa managerială, angajații Primăriei Țiganca, cei 3 angajați ai Oficiului Medicilor de Familie, 1 angajat al Oficiului Poștal, 6 angajați ai Centrului de Cultură, precum și grupurile de dans și formațiile artistice locale. În edificiul reabilitat se desfășoară principalele activități socio-culturale ale comunității, inclusiv festivaluri, hramul satului, dezbateri publice și întâlniri cu locuitorii. După renovare, cei 1.265 de locuitori ai satului Ghioltoșu beneficiază de servicii medicale de calitate, iar cei 2.780 de locuitori ai comunei Țiganca beneficiază de condiții moderne pentru activități culturale-artistice și sportive. Astfel, proiectul are un impact direct asupra întregii comunități, prin îmbunătățirea accesului la cultură și servicii. |

**Concluzii vizita primara de M&E :**

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

**Concluzii vizită repetată:**

- Primăria comunei Țiganca asigură acțiuni de vizibilitate a proiectului implementat, fiind în proces de reocnecționare cu ulterioara instalare a panoului informativ permanent, conform cerințelor de informare și comunicare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDR).
- Bunul realizat este funcțional și exploatat conform destinației stabilite prin cererea de finanțare și documentația tehnică de proiect, fiind utilizat de către grupul țintă identificat, în condiții care asigură continuitatea serviciului și respectarea cerințelor tehnice aplicabile.
- Rapoartele post-implementare au fost prezentate de către beneficiar, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, și reflectă stadiul de funcționare al obiectivului și măsurile întreprinse pentru asigurarea durabilității proiectului.
- În urma vizitei de monitorizare, se constată că investiția este întreținută corespunzător, iar beneficiarul manifestă capacitate instituțională de a asigura funcționarea durabilă a obiectivului și de a interveni prompt în cazul apariției unor neconformități.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**

**Data: 28.04.2026**