

**Raport de monitorizare ex- post
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **G 21 45 DL**
 Denumire proiectului: **Reparația acoperișului Școlii din satul Joltai**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Joltai, UTA Găgăuzia
 Beneficiar: Primăria s. Joltai, UTA Găgăuzia
 Bugetul proiectului: 2.960.338,68 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 2.960.338,68 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 68-G21045DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 18.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

2

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, reabilitată; - suprafața acoperișului gimnaziului de 2 201,9 m2, reparat;	Produs	- 1 instituție publică, reabilitată; - suprafața acoperișului gimnaziului de 2 201,9 m2, reparat;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.04.2025 și din data de 02.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 344 din 17.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 5/2 din 04.06.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 80 din 02.05.2025 și din data de 02.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.02.2026	- 1 instituție publică, reabilitată; - suprafața acoperișului gimnaziului de 2 201,9 m2, reparat;
- Acces îmbunătățit pentru 140 elevi și 30 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 140 elevi și 30 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.04.2025 și din data de 02.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 344 din 17.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 5/2 din 04.06.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 80 din 02.05.2025 și din data de 02.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.		- Acces îmbunătățit pentru 140 elevi și 30 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);	Conform raportului post-implementare prezentat de APL și constatărilor din timpul vizitei de monitorizare, beneficiarul a întreprins următoarele acțiuni de durabilitate: - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 1070,0 lei. - Acoperișul renovat este în gestiunea directă a Gimnaziului Joltai, responsabilitatea pentru întreținerea și monitorizarea tehnică a acoperișului este asumată de conducerea instituției. - Pe parcursul anului 2024, Primăria a realizat lucrări de reparație a trotuarelor și a zonei de acces către gimnaziu, reparația sălii de sport, precum și reparații curente la pereții exteriori ai corpului de învățământ, utilizând cca 450 de mii de lei. - Cheltuielile pentru întreținerea investiției se acoperă din bugetul local, în funcție de necesitate. Până în prezent, nu au fost necesare alocări financiare suplimentare, datorită stării bune a acoperișului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. - Gestiunea investiției va fi transmisă către Gimnaziu, care dispune de personal angajat calificat care va asigura întreținerea și menținerea în stare funcțională a investiției. - Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea Gimnaziului.	- APL a alocat 1070,0 lei pentru elaborarea panoului informativ permanent din bugetul local. - Pe parcursul anului 2024, Primăria a realizat lucrări de reparație a trotuarelor și a zonei de acces către gimnaziu, reparația sălii de sport, precum și reparații curente la pereții exteriori ai corpului de învățământ, utilizând cca 450 de mii de lei. - Acoperișul renovat este în gestiunea directă a Gimnaziului Joltai.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se renovează acoperișul Gimnaziului din satul Joltai, pe o suprafață de 2.201,9 m ² . Investiția asigură condiții sigure pentru desfășurarea procesului educațional pentru 140 de elevi și 30 de profesori.	Reabilitarea acoperișului Gimnaziului din Joltai a asigurat un mediu sigur și confortabil pentru desfășurarea procesului educațional, beneficiind direct 137 de elevi și 35 angajați. Investiția a contribuit la reducerea pierderilor de căldură cu 15% și la menținerea unui regim termic optim în sălile de clasă, conform standardelor. Beneficiari finali ai proiectului fiind cca 2 mii locuitori din Joltai.
---	--	---

Concluzii vizita primara de M&E :

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului asigură durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii Direcției evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data: 02.02.2026