

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **RS 12 156 GM23**
 Denumire proiectului: **Iluminatul public - pentru siguranța și confortul comunității**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura **1.2 Instalarea iluminatului public**

Localitatea proiectului: s. Alexăndrești, s. Cucuieții Noi, s. Cucuieții Vechi, s. Ivănești, com. Alexăndrești, r-nul Rîșcani
 Beneficiar: Primăria com. Alexăndrești, r-nul Rîșcani
 Bugetul proiectului: 182.687,82 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 181.967,86 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 01.08.2023 051-RS12156-GM23
 Data transmiterii obiectului: 06.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,15 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 95 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,15 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 95 un.;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces Verbal la terminarea lucrărilor din 06.10.2023; - Act de formare costuri investitoriale nr. 21 din 17.11.2023; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 2/2 din 19.03.2024; - Raport anual post-implementare nr. 117 din 27.06.2025, prezentat de APL; - Raport final din data 21.04.2026, prezentat de APL 2. Vizite în teren din 27.06.2025, 22.04.2026 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din 22.04.2026.	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,15 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 95 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 801 persoane, dintre care 250 persoane și 9 întreprinderi- beneficiari direcți; - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: cu 30%; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 40% (de la 40% la 80%); - 4 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 801 persoane, dintre care 250 persoane și 9 întreprinderi- beneficiari direcți; - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: cu 30%; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 40% (de la 40% la 80%); - 4 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul lucrărilor din 06.10.2023; - Act de formare costuri investitoriale nr. 21 din 17.11.2023; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 2/2 din 19.03.2024; - Raport anual post-implementare nr. 117 din 27.06.2025, prezentat de APL; - Raport final din data 21.04.2026, prezentat de APL 2. Vizite în teren din 27.06.2025, 22.04.2026 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din 22.04.2026.	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 801 persoane, dintre care 250 persoane și 9 întreprinderi- beneficiari direcți; - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: cu 30%; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 40% (de la 40% la 80%); - 4 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	Conform Raportului Anual post-implementare, beneficiarul specifica: ca sistemul de iluminat public stradal a fost transmis în gestiunea primăriei și a fost luat la evidentă contabilă. A fost instalata placuta informativa permanenta ce va asigura vizibilitatea proiectului costul careia a constituit 365 lei. Suma alocata pentru gestionarea sistemului de iluminat stradal și achitarea consumului de energie electrică este de 37 000 lei. Pentru anul 2025, APL a alocat 3474,99 lei pentru inlocuirea a 6 corpuri de iluminat.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Planificarea resurselor financiare pentru elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente- cost 365 lei; 3. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 365 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de .37 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primăriei care a alocat pentru anul 2025 mijloace financiare în suma de 3474,99 lei pentru înlocuirea a 6 corpuri de iluminat;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Construcția sistemului de iluminat public și dotarea cu corpuri de iluminat LED va crește gradul de acoperire a sistemului de iluminat public până la 80% și va eficientiza cheltuielile din bugetul local. De asemenea, ținând cont de faptul că durata de funcționare a corpurilor de iluminat LED este de 10 ori mai mare decât cea a lampilor tradiționale, defectunile sistemului se vor reduce semnificativ ceea ce va diminua costurile operationale.	Ca urmare a implementării proiectului au fost instalate 95 corpuri de iluminat pe o lungime de 1,5 km. Astfel, creșterea gradului de acoperire a localității cu iluminat stradal a redus numărul de accidente pietonale, a îmbunătățit siguranța și confortul localnicilor, în special a femeilor și copiilor.

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Pârți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

- Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 22.04.2026
- Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
- Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
- Sistemul de iluminat public se află într-o stare tehnică foarte bună, este pe deplin funcțional și este exploatat în conformitate cu destinația stabilită și descrisă în cererea de finanțare. Bunul este gestionat de Primăria comunei Alexăndrești, care asigură administrarea, exploatarea și întreținerea acestuia în condiții de eficiență și siguranță.
- În acest sens, anual este încheiat un contract de prestări servicii cu un electrician autorizat/atestat, care asigură mentenanța preventivă și corectivă a sistemului de iluminat public, inclusiv verificarea periodică a rețelelor, corpurilor de iluminat și echipamentelor de comandă și protecție. Totodată, autoritatea publică locală monitorizează consumul de energie electrică și funcționarea sistemului, intervenind operativ în cazul apariției defecțiunilor. Sistemul implementat contribuie la eficientizarea consumului energetic și la reducerea costurilor de exploatare, asigurând, în același timp, un nivel adecvat de iluminare a spațiilor publice și sporirea gradului de siguranță a cetățenilor.
- Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

22.04.2026