

**Raport final  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **RS 12 332 GM23**  
 Denumire proiectului: **Instalatul iluminatului public (extindere)**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura **1.2 Instalarea iluminatului public**

Localitatea proiectului: s. Dumeni, com. Duruitoarea Nouă, r-nul Rîșcani  
 Beneficiar: Primăria com. Duruitoarea Nouă, r-nul Rîșcani  
 Bugetul proiectului: 81.086,77 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 80.018,91 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 054-RS12332-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 15.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,1 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 21 un.	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,1 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 21 un.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 15.12.2023; - Actul de formare a costurilor investionale nr. 342 din 03.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin decizia CL nr.2/10 din 28.03.2025; - Raport anual post-implementare nr. 74 din 24.07.2025; - Raport final din data 06.04.2026 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 26.03.2025; 3. Vizită finală din data 07.04.2026; 4. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita post-monitorizare din data de 07.04.2026	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,1 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 21 un.
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 205 persoane; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 205 persoane; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 15.12.2023; - Actul de formare a costurilor investionale nr. 342 din 03.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin decizia CL nr.2/10 din 28.03.2025; - Raport anual post-implementare nr. 74 din 24.07.2025; - Raport final din data 06.04.2026 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 26.03.2025; 3. Vizită finală din data 07.04.2026; 4. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita post-monitorizare din data de 07.04.2026	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 205 persoane; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal.</li> <li>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</li> <li>3. Planificarea acțiunilor de luare la evidenta contabilă a bunului format de către primărie;</li> <li>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contract de prestare servicii la necesitate</li> <li>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format;</li> <li>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;</li> </ol>	Conform Raportului anual post-implementare prezentat de APL, pentru asigurarea bunei funcționalități a sistemului de iluminat public primăria a asigurat mijloace financiare din bugetul local. De întreținerea și gestionarea bunului, raportarea și remediarea eventualelor defecțiuni tehnice a fost contractat un specialist tehnic. APL Duruitoarea Noua este în proces de elaborare a plăcuței informative permanente ce va asigura vizibilitatea proiectului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</li> <li>2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;</li> </ol>	Sistemul de iluminat public este gestional de către APL Duruitoarea Noua care a planificat mijloace financiare în bugetul local în suma de 40000 lei pentru gestionarea și mentenanța serviciului dintre care 30000 lei vor fi alocați pentru achitarea consumului de energie electrică. Totodată, Primăria a contractat un electrician ce va fi responsabil de întreținerea sistemului..
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Proiectul prevede extinderea sistemului de iluminat public stradal pe o lungime de 1,1 km și dotarea cu corpuri de iluminat LED. Prin urmare, cheltuielile din bugetul local se vor reduce semnificativ iar beneficiarii direcți, cele 205 persoane vor beneficia de confort și siguranță în deplasare.	Conform relatărilor APL, în perioada 2018-2022 localitatea Dumeni din cadrul comunei s-a dezvoltat fiind construite Biserica și case individuale. Ca urmare proiectul de instalare a iluminatului stradal a constituit o prioritate pentru dezvoltarea infrastructurii publice din localitate și siguranța locuitorilor. Prin instalarea celor 21 corpuri de iluminat stradal, gradul de acoperire a satului cu iluminat public stradal a crescut, astfel fiind acoperite 100% din străzile și spațiile publice din localitate.

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Concluzii ca urmare a vizitei finale:**

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 07.04.2026
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final/Anual, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Sistemul de iluminat public se află într-o stare tehnică foarte bună, este pe deplin funcțional și este exploatat în conformitate cu destinația stabilită și descrisă în cererea de finanțare. Bunul este gestionat de Primăria comunei Duruitoarea Nouă, care asigură administrarea, exploatarea și întreținerea acestuia în condiții de eficiență și siguranță. În acest sens, anual este încheiat un contract de prestări servicii cu un electrician autorizat, care asigură mentenanța preventivă și corectivă a sistemului de iluminat public, inclusiv verificarea periodică a rețelelor, corpurilor de iluminat și echipamentelor de comandă și protecție. Totodată, autoritatea publică locală monitorizează consumul de energie electrică și funcționarea sistemului, intervenind operativ în cazul apariției defecțiunilor. Sistemul implementat contribuie la eficientizarea consumului energetic și la reducerea costurilor de exploatare, asigurând, în același timp, un nivel adecvat de iluminare a spațiilor publice și sporirea gradului de siguranță a cetățenilor.
5. Implementarea proiectului de iluminat stradal generează un impact semnificativ și multidimensional asupra comunității locale, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și la dezvoltarea durabilă a localității.
6. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**

**07.04.2026**