

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **SR 21 394 GM23**
Denumire proiectului: **Oportunități mai bune pentru activitatea Centrului Comunitar din satul Dărcăuți.**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **s. Dărcăuți, r-nul Soroca**
Beneficiar: **Primăria com. Dărcăuți, r-nul Soroca**
Bugetul proiectului: **333.772,86 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **328.840,26 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **10.08.2023 106-SR21394-GM23**
Data transmiterii obiectului: **12.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 clădire publică de menire socială (centru comunitar), reabilitată;	Produs	- 1 clădire publică de menire socială (centru comunitar), reabilitată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport prezentat de primărie, privind sustenabilitatea proiectului. 4. Raport final privind asigurarea durabilității proiectului prezentat de Primăria Dărcăuți, din data de 10.03.2026 5. Vizita de monitorizare în teren din data de 23.01.2025 și 11.03.2026. 6. Actul de constatare a costului investițional, nr. 96 din 12.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.03.2026.	- 1 clădire publică de menire socială (centru comunitar), reabilitată;
- Numărul de beneficiari direcți: 1280 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1280 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport prezentat de primărie, privind sustenabilitatea proiectului. 4. Raport final privind asigurarea durabilității proiectului prezentat de Primăria Dărcăuți, din data de 10.03.2026 5. Vizita de monitorizare în teren din data de 23.01.2025 și 11.03.2026. 6. Actul de constatare a costului investițional, nr. 96 din 12.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.03.2026.	- Numărul de beneficiari direcți: 1280 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format) 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea edificiului reabilitat), daca este cazul;	1. Primăria Dărcăuți a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea plăcuței informative permanente, cost 600 lei; 2. Responsabilă de mentenanța investiției este Primăria Dărcăuți, care a angajat o persoană responsabilă în acest sens. 3. În perioada de sustenabilitate Primăria a instalat jaluzele la Centrul Comunitar, fiind utilizate din bugetul local 14 mii lei. 4. La Centrul Comunitar activează Grupul de Acțiune Locală „Colinele Nistrene”, inclusiv se petrec evenimente de ordin socio-cultural, cât și evenimente comunitare în baza solicitărilor de la cetățeni. 5. Primăria Dărcăuți planifică accesarea de noi fonduri pentru mobilarea Centrului Comunitar și renovarea acoperișului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Pentru instalarea jaluzelelor la centrul comunitar, din bugetul local au fost utilizate 14 mii lei. 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Proiectul prevede îmbunătățirea condițiilor de activitate ale Centrului Comunitar din satul Dărcăuți, prin construcția podelei interioare și amenajarea unei rampe de acces la intrare, cât și alte intervenții, creând astfel oportunități mai bune pentru desfășurarea activităților comunitare.	Centrul Comunitar reabilitat găzduiește activitatea Grupului de Acțiune Locală „Colinele Nistrene” și servește drept spațiu pentru desfășurarea evenimentelor socio-culturale, a activităților comunitare organizate la solicitarea cetățenilor, precum și a ședințelor Consiliului local și a altor întruniri publice. Beneficiarii direcți ai acestor intervenții sunt aproximativ 1.280 de locuitori ai satului Dărcăuți.

Concluzii: În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii ca urmare a vizitei finale: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală. Centrul Comunitar reabilitat funcționează ca spațiu multifuncțional pentru desfășurarea evenimentelor socio-culturale și a întrunirilor publice ale comunității locale.

Direcția evaluare ex-post și raportare
11.03.2026