

Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: AN 23 3 GM23
Denumire proiectului: Spații de joacă sigure și amenajate conform standardelor europene în satul Telița
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Telița, r-nul Anenii Noi
Beneficiar: Primăria com. Telița, r-nul Anenii Noi
Bugetul proiectului: 432.735,02 lei
Suma finanțată din FNDRL: 432.735,02 lei
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 161-AN23003-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă multifuncțional amenajat și dotat;	Produs	- 1 teren de joacă multifuncțional amenajat și dotat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL 8/5 din 15.08.2024. 4. Vizita în teren din data de 08.11.2024 și 08.04.2026. 5. Nota info APL cu privire la sustenabilitatea proiectului. 6. Raportul anual post-implementare din data de 08.04.2026. 7. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 9 din 05.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.04.2026	- 1 teren de joacă multifuncțional amenajat și dotat;
- Numărul de beneficiari direcți: 1260 locuitori, inclusiv 187 copii.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1260 locuitori, inclusiv 187 copii.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL 8/5 din 15.08.2024. 4. Vizita în teren din data de 08.11.2024 și 08.04.2026. 5. Nota info APL cu privire la sustenabilitatea proiectului. 6. Raportul anual post-implementare din data de 08.04.2026. 7. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 9 din 05.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.04.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 1260 locuitori, inclusiv 187 copii.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), daca este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unei plăci informative, 560 lei. - Primăria Telița este responsabilă de mentenanța investiției, asigurând menținerea în stare funcțională a tuturor echipamentelor, precum și salubritatea și întreținerea corespunzătoare a zonei. - Pe parcursul anului 2024, din contul bugetului local, au fost realizate lucrări de betonare a căii de acces către terenul de joacă, precum și amenajarea unui spațiu dedicat părinților. - În perspectivă, Primăria Telița planifică crearea a încă 4 terenuri de joacă, distribuite în diferite sectoare ale satului

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 560 lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate sunt alocate mijloace financiare pentru întreținerea terenului de joacă în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un teren de joacă multifuncțional, amenajat și dotat, destinat copiilor din comunitate. Acesta va oferi un spațiu sigur și modern, unde copiii pot desfășura diverse activități recreative și sportive.	Terenul multifuncțional construit în cadrul proiectului, oferă condiții sigure și adecvate pentru petrecerea timpului liber și desfășurarea activităților recreative și sportive. Beneficiari finali sunt cei 1.260 de locuitori ai satului Telița, în special familiile cu copii, prin facilitarea accesului la un spațiu modern de petrecere a timpului liber. În prezent, terenul generează un impact pozitiv asupra comunității, prin stimularea socializării, a activităților fizice și a coeziunii sociale la nivel local.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

1. Primăria Telița a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
 3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
 4. Terenul de joacă multifuncțional amenajat în cadrul proiectului este accesibil pentru beneficiari, bine întreținut și utilizat conform destinației.
 5. Investiția este administrată prin gestiune directă de către Primăria Telița.
 6. Întreținerea curentă este asigurată prin verificarea periodică a echipamentului, salubritatea terenului adiacent, intervenții în cazul apariției defecțiunilor.
 7. Pe perioada de asigurare a durabilității nu au fost identificate probleme majore care să afecteze funcționalitatea terenului de joacă multifuncțional, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare
08.04.2026