

Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: CL 23 566 GM23
Denumire proiectului: CIVIC cetățeni implicați în viața întregii comunități, etapa II.
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Bahmut, r-nul Călărași
Beneficiar: Primăria com. Bahmut, r-nul Călărași
Bugetul proiectului: 358.669,03 lei
Suma finanțată din FNDRL: 353.624,03 lei
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 169-CL23566-GM23
Data transmiterii obiectului: 27.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 800 m.p de platformă pietonală de acces către 4 instituții de menire socio-culturală (gimnaziu, bibliotecă, primăria, muzeu), reconstruită; - 1 rampă de acces construită.	Produs	- 800 m.p de platformă pietonală de acces către 4 instituții de menire socio-culturală (gimnaziu, bibliotecă, primăria, muzeu), reconstruită; - 1 rampă de acces construită.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren din 22.10.2024 și 16.01.2026. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/09 din 28.05.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare, din 22.10.2024 și 16.01.2026. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr. 123 din 12.03.2024.	Vizita de monitorizare expost din data de 16.01.2026	- 800 m.p de platformă pietonală de acces către 4 instituții de menire socio-culturală (gimnaziu, bibliotecă, primăria, muzeu), reconstruită; - 1 rampă de acces construită.
- Numărul de beneficiari direcți: 1792 locuitori, dintre care 172 elevi;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1792 locuitori, dintre care 172 elevi;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren din 22.10.2024 și 16.01.2026. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/09 din 28.05.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare, din 22.10.2024 și 16.01.2026. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr. 123 din 12.03.2024.	Vizita de monitorizare expost din data de 16.01.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 1792 locuitori, dintre care 172 elevi;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat); 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 600 lei; 2. Responsabil de gestiunea investiției este Primăria Bahmut în comun cu Gimnaziul Bahmut; 3. În proximitatea platformei pietonale de la Gimnaziu au fost instalate 5 aparate de fitness. 4. Periodic se verifică starea platformelor pietonale și la necesitate vor fi întreprinse lucrări de întreținere.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 680 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca anual mijloace financiare din bugetul local. 3. Investiția creată este întreținută de către primărie, dar și de administrația gimnaziului, în incinta carea se afla Muzeul satului și biblioteca publică. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația ambelor instituții au desemnat câte un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede construcția unei platforme pietonale de acces, cu o suprafață de 800 metri pătrați, care va facilita accesul către patru instituții socio-culturale: un gimnaziu, o bibliotecă, primăria și un muzeu. De asemenea, va fi construită o rampă de acces pentru a asigura accesibilitatea pentru toate categoriile de persoane.	Platforma pietonală de acces creată către 4 instituții de menire socio-culturală (gimnaziu, biblioteca, primăria, muzeu), reconstruită oferă condiții de mobilitate mai bună pentru locuitorii comunei Bahmut.

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;
Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Direcția evaluare ex-post și raportare

16.01.2026