

Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: BR 23 138 GM23
Denumire proiectului: Reconstrucția intrării centrale și a zonei aferente a Casei de Cultură din satul Criva, raionul Briceni
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Criva, r-nul Briceni
Beneficiar: Primăria s. Criva, r-nul Briceni
Bugetul proiectului: 451.289,40 lei
Suma finanțată din FNDRL: 447.539,40 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 242-BR23138-GM23
Data transmiterii obiectului: 11.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement amenajată; - 81 m.p de scări și 356 m.p de cale/platformă pietonală de acces către 5 instituții publice (Casa de cultură, biblioteca publică, Întreprinderea Municipală locală, oficiul poștal, Centrul medicilor de familie), reconstruită;	Produs	- 1 zonă de agrement amenajată; - 81 m.p de scări și 356 m.p de cale/platformă pietonală de acces către 5 instituții publice (Casa de cultură, biblioteca publică, Întreprinderea Municipală locală, oficiul poștal, Centrul medicilor de familie), reconstruită;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia Nr.6/4 din 30.08.2024. 4. Raport anual post-implementare APL. 5. Vizita post-implementare în teren din data de 26.12.2024. 6. Vizită finală de monitorizare 30.04.2026	Vizita de monitorizare expost în teren din data de 30.04.2026	- 1 zonă de agrement amenajată; - 81 m.p de scări și 356 m.p de cale/platformă pietonală de acces către 5 instituții publice (Casa de cultură, biblioteca publică, Întreprinderea Municipală locală, oficiul poștal, Centrul medicilor de familie), reconstruită;
- Numărul de beneficiari direcți: 1620 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1620 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia Nr.6/4 din 30.08.2024. 4. Raport anual post-implementare APL. 5. Vizita post-implementare în teren din data de 26.12.2024. 6. Vizită finală de monitorizare 30.04.2026	Vizita de monitorizare expost în teren din data de 30.04.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 1620 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format, dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; - Responsabilă de gestiunea investiției este Primăria Criva în comun cu Casa de Cultură; - Pentru a păstra integritatea investiției, primăria a instalat camere de supraveghere video. - Pe platforma reconstruită se petrec diverse activități culturale în aer liber.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat (nu a specificat suma lei); 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	O zonă pavată care va include 81 de metri pătrați de scări și 356 de metri pătrați de cale pietonală de acces. Aceste lucrări vor facilita accesul către cinci instituții publice: Casa de cultură, biblioteca publică, Întreprinderea Municipală locală, oficiul poștal și Centrul medicilor de familie. Proiectul va beneficia direct 1620 de locuitori.	Proiectul a îmbunătățit accesibilitatea și mobilitatea pentru 1620 de locuitori, facilitând conexiunea cu instituțiile publice esențiale. Inclusiv pe platforma pavată proxima cu casa de cultură periodic se petrec activități culturale.
---	--	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 30.04.2026
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Intrarea în casa de cultură, construită în cadrul proiectului este într-o stare bună și asigură accesul în siguranță în edificiu. Infrastructura este utilizată conform destinației.
5. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare
30.04.2026