

Raport final de monitorizare ex-post
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: ST 21 687
Denumire proiectului: Reconstructia grupe creșă de la grădinița de copii nr. 2 „Florica” din satul Cojușna
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Cojușna,
r-nul Strășeni

Beneficiar: Primăria s. Cojușna,
r-nul Strășeni

Bugetul proiectului: 511.062,54 lei
Suma finanțată din FNDRL: 440.010,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 20-ST21687-GM23
Data transmiterii obiectului: 27.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (IET) reabilitată;	Produs	- 1 instituție publică (IET) reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate din 26.11.2024 - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 22.01.2025 - Interviu cu beneficiarul final. - Act de formare costuri investitoriale. 3. Vizită Finală din data 05.06.2026 - Raport Final din data 05.06.2026 prezentat de APL	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 05.06.2026	- 1 instituție publică (IET) reabilitată;
- Numărul de beneficiari direcți: 25 copii; 16 angajați - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 25 copii; 16 angajați - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate din 26.11.2024 - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 22.01.2025 - Interviu cu beneficiarul final. - Act de formare costuri investitoriale. 3. Vizită Finală din data 05.06.2026 - Raport Final din data 05.06.2026 prezentat de APL	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 05.06.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 25 copii; 16 angajați - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Realizarea acțiunilor de luare la evidență a bunului format/a serviciului creat, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235. 2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituției vizate de Educație timpurie, conform investiției; 4. Asigurarea integrității mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național "Grupe Creșă-2023"; 5. Realizarea condițiilor tehnice (Desemnarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Realizarea condițiilor financiare (Alocarea mijloacelor financiare în bugetul local pentru întreținerea bunului format);	Investitia a fost luata la evidenta contabila de catre primaria Cojusna, in baza actului de formare costuri. Administrația gradinitei de copii se face responsabila de integritatea bunului format prin Programul Național "Grupe creșă, editia 2023". Anual primăria planifica alocarea resurselor financiare pentru asigurarea integrității bunului format din sursele FNDRL. Primăria a instalat camere de supraveghere video pentru a mentine ordinea si integritatea bunului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	După implementarea proiectului „Reconstrucția grupe creșă de la grădinița de copii nr. 2 (Florica) din s. Cojușna”, investiția a va fi luata la balanta primariei, dar va fi gestionata de catre administratia gradinitei de copii din localitate. Primăria anual va planifica resurse financiare pentru buna functionare a institutiei educationale, iar in perioada de garantie a lucrărilor de constructie, conform prevederilor contractului de antrie defectiunile vor fi remediate de catre agentul economic.	1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca anual mijloace financiare din bugetul local; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create; 3. Pentru elaborarea elementelor de identitate vizuala, APL a alocat 120 lei. 4. Transmiterea către administrația instituției vizate/gradinita de copii, a bunului format în gestiune, este planificat pentru trimestrul III al anului 2024.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	O instituție publică educațională / grădinița de copii "Florica" din s. Cojușna, reabilitată prin reconstrucția unei grupe de creșă nr. 2. Astfel, în urma reparației acestei grupe, vor fi rezolvate un șir de probleme, și anume: În urma, reparației acestei grupe conform standardelor obligatorii, va permite creșterea numărului de copii a întregii instituții, deoarece, va fi un semn pentru locuitorii s. Cojușna, că în grădinița dată, se fac investiții de confort și altele urmează. Va asigura condițiile mai bune, care sunt extrem de necesare și obligatorii a unei instituții preșcolare, totodată, va eficientiza cheltuielile pentru serviciile comunale.	În urma implementării proiectului „Reconstrucția grupe de creșă de la grădinița de copii nr. 2 (Florica) din s. Cojușna”, 25 de copii care locuiesc în s. Cojușna beneficiază de condiții mai bune de activitate și de joacă, circa 50 părinți, inclusiv angajații grădiniței de copii. Reabilitarea instituției de educație va reduce semnificativ îmbolnăvirile copiilor, respectiv frecvența va rămâne 100 de %, iar părinții vor putea merge liber la servicii. Astfel, nu vor fi afectate bugetele familiei, în acest sens, mergând pe acest lanț, vor avea de câștigat toți, inclusiv și statul pentru proactivitatea angajaților săi. Reducerea cheltuielilor pentru serviciile comunale. Confortul Copiilor, ce presupune reducerea îmbolnăvirilor și asigurarea unui climat sănătos. Aspectul grupe, ce presupune creșterea ofertei de instituționalizare a copiilor din localitate. Stimularea Participativă, ce presupune depunerea în continuare la apelurile de proiecte la diverse fonduri.
---	--	--

Concluzii:

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de .06.2026
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Grupa de creșă amenajată în cadrul proiectului se află într-o stare tehnică bună, este pe deplin funcțională și corespunde cerințelor sanitare, igienice, de securitate și siguranță aplicabile instituțiilor de educație timpurie. Spațiile renovate sunt utilizate conform destinației, asigurând condiții adecvate pentru îngrijirea, supravegherea și dezvoltarea armonioasă a copiilor de vârstă antepreșcolară. Dotările și amenajările realizate contribuie la crearea unui mediu educațional sigur, confortabil și adaptat necesităților specifice ale beneficiarilor.
5. Administrarea și exploatarea spațiului renovat sunt asigurate de către administrația instituției, care monitorizează permanent starea tehnică a investiției și întreprinde măsurile necesare pentru menținerea acesteia în condiții optime de funcționare. În vederea asigurării durabilității proiectului, sunt realizate periodic lucrări de întreținere a spațiilor și echipamentelor, precum și intervenții de reparație curentă. În acest scop, au fost alocate resurse financiare în valoare de 25 mii lei, destinate executării lucrărilor de mentenanță, procurării materialelor necesare și menținerii condițiilor corespunzătoare de activitate.
6. Grupa de creșă asigură anual accesul la servicii de educație timpurie și îngrijire pentru aproximativ 15 copii de vârstă antepreșcolară. Funcționarea acesteia contribuie la creșterea gradului de cuprindere a copiilor în sistemul educațional, la dezvoltarea timpurie a competențelor cognitive și sociale, precum și la sprijinirea familiilor tinere prin oferirea unor servicii educaționale și de îngrijire de calitate. Totodată, investiția contribuie la reducerea presiunii asupra părinților activi pe piața muncii și la îmbunătățirea accesului comunității la servicii sociale și educaționale esențiale.
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Directia evaluare ex-post și raportare

Data: 05.06.2026