

**Raport final de monitorizare ex-post
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **SG 21 712**
 Denumire proiectului: **Extinderea grupelor de creșă publice**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **or. Singerei,
r-nul Singerei**
 Beneficiar: **Primăria or. Singerei,
r-nul Singerei**
 Bugetul proiectului: **424.592,08 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **408.240,66 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **15 – SG21712 - GM23**
 Data transmiterii obiectului: **08.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată; - 1 grupă creșă cu capacitatea de 20 copii renovată;	Produs	- 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată; - 1 grupă creșă cu capacitatea de 20 copii renovată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 08.12.2023; - Act de formare costuri investitoriale nr. 11 din 18.03.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 5/34 din 06.09.2024; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final; 4. Vizită finală și Raport final data 21.01.2026	Vizita de monitorizare ex-post din data de 20.01.2026	- 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată; - 1 grupă creșă cu capacitatea de 20 copii renovată;
- Numărul de beneficiari direcți: 20 copii cu vârsta 1,5-3 ani, 57 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 20 copii cu vârsta 1,5-3 ani, 57 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 08.12.2023; - Act de formare costuri investitoriale nr. 11 din 18.03.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 5/34 din 06.09.2024; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final; 4. Vizită finală și Raport final data 21.01.2026	Vizita de monitorizare ex-post din data de 20.01.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 20 copii cu vârsta 1,5-3 ani, 57 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupele- creșe din cadrul IET); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Realizarea acțiunilor de luare la evidență a bunului format/a serviciului creat, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235. 2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituției vizate de Educație timpurie, conform investiției; 4. Asigurarea integrității mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național "Grupe Creșă-2023"; 5. Realizarea condițiilor tehnice (Desemnarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Realizarea condițiilor financiare (Alocarea mijloacelor financiare în bugetul local pentru întreținerea bunului format);

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1.După finalizarea proiectului IET Mărțișor din orașul Sîngerei și va asuma cheltuielile pentru buna funcționare a investiției. Va fi desemnata persoana responsabilă pentru asigurarea grupelor-creșă cu personal, consumabile și va asigura realizarea acțiunilor de salubritate conform normelor în vigoare. Totodată, administrația instituției în colaborare cu APL va contribui la dezvoltarea ulterioară a serviciului prin dotări, prin calificarea personalului, implementarea de noi soluții în plan educațional.	1. APL a alocat din bugetul local mijloace financiare în sumă de 5,0 mii lei pentru elaborarea plăcuței informative permanente. 2. Primăria a transmis în gestiune bunul format către administrația instituției / gradinita de copii prin cat de primire - predare. 3. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca din bugetul local; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Investitia prevede imbunatatirea conditiilor pentru minim 20 copii din cadrul grupelor gradinitei din or. Sîngerei și creșterea gradului de satisfacție a părinților acestora , aproximativ 40 de persoane prin diminuarea numărului cazurilor de îmbolnăviri în rândul copiilor datorită faptului că vor fi reabilitate și termoizolate pardoselile. Totodată, personalul instituției va dispune de condiții mai bune la locul de muncă.	1. Asigurarea oportunităților pentru părinți să revină cât mai curând pe piața muncii după nașterea copilului, prin dezvoltarea sistemului de îngrijire a copiilor în perioada preșcolară și reformarea concediului de îngrijire a copilului; 2. Valorificarea potențialului economic al activităților de îngrijire ca oportunitate de creștere a ratei de ocupare, în particular pentru femei, astfel încât cheltuielile publice pentru serviciile de îngrijire să creeze locuri de muncă, abordând în același timp necesitățile potențialelor grupuri vulnerabile ale populației; 3. Abilitarea economică a femeilor prin promovarea programelor de susținere a antreprenoriatului feminin.

Concluzii:

- 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 20.01.2026
 - 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
 - 3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
 4. Grupa creșă renovată este funcțională și activează conform destinației. Investiția a fost luată la evidență contabilă, înregistrată în evidența activelor și inclusă în patrimoniul public al APL.
 5. Responsabili de gestionarea investiției se fac reprezentanții APL . Prin acest intermediu sunt anual planificate și alocate resurse financiare pentru asigurarea mentenanței grupeii creșă.
 6. Continuitatea proiectului este asigurată prin executarea proiectului tehnic pentru termoizolarea grădiniței și planificarea acțiunilor de deschidere a unei noi grupe creșă.
 7. Deschiderea grupeii de creșă în localitate a generat un impact social important asupra comunității, prin extinderea accesului copiilor de vârstă timpurie la servicii educaționale și de îngrijire în condiții adecvate și sigure.
- Proiectul contribuie la îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare și socializare a copiilor, precum și la sprijinirea părinților în procesul de integrare sau menținere pe piața muncii. Totodată, disponibilitatea serviciilor de creșă reduce presiunea socială asupra familiilor tinere și crește gradul de accesibilitate la servicii publice de educație timpurie în comunitate. Din perspectiva dezvoltării locale, investiția contribuie la creșterea atractivității localității pentru familiile tinere, la îmbunătățirea calității serviciilor sociale și educaționale și la consolidarea infrastructurii publice destinate copiilor.
8. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Directia evaluare ex-post și raportare

Data: 20.01.2026