

**Raport final de monitorizare ex-post
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **ED 21 721**
Denumire proiectului: **Extinderea grupelor de creșă publice**
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: mun. Edineț,
r-nul Edineț
Beneficiar: Primăria mun. Edineț,
r-nul Edineț
Bugetul proiectului: 426.742,85 lei
Suma finanțată din FNDRL: 423.724,85 lei
Data semnării contractului de finanțare: 6-ED21721-GM23
Data transmiterii obiectului: 04.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (IET) reabilitată; - 1 grupă creșă cu S= 150 m.p creată;	Produs	- 1 instituție publică (IET) reabilitată; - 1 grupă creșă cu S= 150 m.p creată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia nr. 6/24 din 19.09.2024 - Nota informativa cu acțiuni de sustenabilitate realizate. - Interviu cu beneficiarul final 3. Vizită de monitorizare post implementare din data 30.03.2026	Vizita de monitorizare ex-post implementare proiect din 30.03.2026	- 1 instituție publică (IET) reabilitată; - 1 grupă creșă cu S= 150 m.p creată;
- Numărul de beneficiari direcți: 22 copii (2-3 ani), 53 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 22 copii (2-3 ani), 53 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia nr. 6/24 din 19.09.2024 - Nota informativa cu acțiuni de sustenabilitate realizate. - Interviu cu beneficiarul final 3. Vizită de monitorizare post implementare din data 30.03.2026	Vizita de monitorizare ex-post implementare proiect din 30.03.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 22 copii (2-3 ani), 53 angajați; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupa- creșă din cadrul IET); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea investiției); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea IET „Foișor” din municipiul Edineț;	1. Realizarea acțiunilor de luare la evidență a bunului format/a serviciului creat, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235. 2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL APL a alocat din bugetul local suma de 1,0 mii lei; 3. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituției vizate de Educație timpurie, conform investiției; 4. Integritatea mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național "Grupe Creșă-2023" este asigurată de IET „Foișor”; 5. În urma implementării proiectului două Cadre didactice din IET au fost specializate în temeiul realizării Programului educațional Pas cu Pas pentru beneficiarii granturilor de renovare sau extindere a grupelor de creșă din instituțiile de învățământ incluse în proiectul Expansion of Early Childhood Services in Moldova. 6. În perioada de sustenabilitate Primăria municipiului Edineț a renovat și echipat vestiarul, grupa și dormitorul la IET „Foișor”, investind 320.000 lei, și acoperă lunar salariile a doi educatori și a unei dădace sanitare. De asemenea, a asigurat mobilier, veselă, utilități și echipamente necesare.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I ; 2. Aprobarea de către CL a apărării m. mun. Edineț de transmitere în gestiune către administrația gradinitei a bunului format. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format, Grădiniței- Creșă, dotate cu mobilier și inventar. 3. APL a alocat din bugetul local suma de 1000 lei pentru elaborarea panoului /placutei informative permanente ;	1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat din bugetul local, suma de cca 320 mii lei; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create; 3. Gestionarea investiției este asigurată de IET „Foișor” și Primăria mun. Edineț.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	În cadrul proiectului, reabilitată și dotată o IET „Foișor” din mun. Edineț, unde va fi creată o grupă de creșă cu o suprafață de cca 150 m². Aceasta va asigura condiții moderne pentru copii, precum și pentru cei 53 de angajați ai instituției.	Prin crearea grupei creșă la IET „Foișor” din municipiul Edineț, 20 de copii beneficiază de educație preșcolară, oferind astfel oportunitatea pentru 40 de părinți să revină mai rapid pe piața muncii. Acest proiect contribuie la creșterea ratei de ocupare, în special pentru femei.
--	---	--

Concluzii:

- 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 30.03.2026
- 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Anual, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
- 3.Grupa creșă renovată este utilizată conform destinației. Grupa este frecventată de 21 copii de vîrstă de pînă la 2 ani.
4. Grupa de creșă este accesibilă pentru toți doritorii, pe lista de așteptare sunt înregistrate 15 cereri de admitere în anul 2026.
5. Responsabili de gestionarea grupei creșă se face APL și administrația grădiniței. Pentru anul 2026 au fost alocate resurse financiare în sumă de 570000,00 lei.
- 6.În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
- 7.Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
- 8.Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- 9.Riscuri majore nu au fost identificate.

Directia evaluare ex-post și raportare

Data: 30.03.2026