

**Raport final de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 11 524 DL
Denumire proiectului:	<b>Accesul echitabil la apă- un indicator al calității vieții în comunitate</b>
Domeniul și măsura de intervenție:	<b>1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitate locale</b>
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Larga, r-nul Briceni
Beneficiar:	Primăria com Larga, r-nul Briceni
Bugetul proiectului:	1.535.101,99 lei
Suma finanțată din FNDRL:	1.519.248,99 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 291-N11524DL-2022
Data transmiterii obiectului:	11.01.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 castele de apă construite; - 2 sisteme automatizate de dirijare. - Aprovizionarea cu apă a rețelei existente de 48,26 km;	Produs	- 2 castele de apă construite; - 2 sisteme automatizate de dirijare. - Aprovizionarea cu apă a rețelei existente de 48,26 km;	1. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 11.01.2023; - Act de constatare costuri investionale nr. 55 din 31.07.2023; - Raportul anual post-implimentare; 2. Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.1/1 din 27.01.2023; 3. Vizite în teren; - Interviu cu beneficiarul final, primar, contabil șef, secretar CL. 4. Raport Final din data 30.04.2026, elaborat de APL.	Vizita post-monitorizare din data de 30.04.2026	- 2 castele de apă construite; - 2 sisteme automatizate de dirijare. - Aprovizionarea cu apă a rețelei existente de 48,26 km;
- 2286 gospodării cu 4180 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă construit 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	- 2286 gospodării cu 4180 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă construit 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 11.01.2023; - Act de constatare costuri investionale nr. 55 din 31.07.2023; - Raportul anual post-implimentare; 2. Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.1/1 din 27.01.2023; 3. Vizite în teren; - Interviu cu beneficiarul final, primar, contabil șef, secretar CL. 4. Raport Final din data 30.04.2026, elaborat de APL.	Vizita post-monitorizare din data de 30.04.2026	- 2286 gospodării cu 4180 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă construit, inclusiv 11 instituții publice din localitate, 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă. 4. Executarea condițiilor tehnice (branșarea consumatorilor noi la rețelele de apeduct construite); 5. Executarea condițiilor financiare (încheierea contractelor de prestare servicii cu beneficiarii, crearea bazei de date a beneficiarilor serviiilor de apeduct, calcularea tarifelor pentru serviciul creat)	Dupa finalizarea proiectului, investitia a fost transmisa in gestiune I.M. "Prestservicii Nord" care asigura mentenanta si sustenabilitatea turnurilor de apa si a sistemului de apeduct. Au fost realizate activitati de automatizare, intretinerea instalatiei electrice, masurari ale circuitului electric. Au fost schimbate unele sectoare inechite de magistrala a apeductului cu instalarea robinetelor de avarie. Pentru moment, magistrala apeductului comunal acopera 100% din satul Larga iar bransarea consumatorilor se realizeaza la solicitare. In perspectiva se planifica intsalarea contoarelor de apa pe sectoare. În scopul extinderii sistemului de apeduct, Primăria Larga implementează proiect prin ediția a II-a a Programului „Satul European”, care prevede construcția a 0,60 km de rețele de apeduct, edificarea și montarea unui castel de apă cu volumul de 50 m <sup>3</sup> și înălțimea de 18 m, precum și forarea unei sonde arteziene.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria a alocat 5,0 mii lei pentru plasarea elementelor de vizibilitate. Planificarea anuală a mijloacelor financiare în bugetul local pentru servicii de gestionare și extindere a sistemului de apeduct construit.	Mentenanța și integritatea bunurilor create este asigurată de întreprinderea Municipală "Prestservicii Nord" din localitate, inclusiv primăria localității. În bugetul local se alocă anual 50,0 mii lei pentru cheltuieli de întreținere și reparații curente a castelelor de apă și a sistemului de apeduct.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin acest proiect se va îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor prin reconstrucția sistemului de apă funcțional și modern pentru circa 2286 gospodării individuale, precum și alte grupuri țintă.	Implementarea proiectului a crescut gradul de acoperire a localității cu sistem de apeduct de la 78% la 100%. Prin urmare, de produsele obținute beneficiază cei 2286 de locuitori din satul Larga precum și 4 instituții de învățământ (Liceu, Școala Sportivă, Școala de Muzică și o gradiniță de copii), sediul Primăriei, Centrul Comunitar de servicii sociale, Caminul Cultural, Incubatorul de afaceri, centrul Medicilor de Familie, Punctul de asistență medicală urgentă oricum și 5 agenți economici. Datorită modernizării serviciului de apeduct, au fost reduse costurile de mentenanță a serviciului de alimentare cu apă, au redus impactul negativ asupra mediului înconjurător, de poluare a apelor de suprafață precum și s-au generat economii pentru consumul de resursele energetice.

<b>Concluzii:</b>	<p>1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 30.04.2026</p> <p>2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.</p> <p>3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.</p> <p>4. Obiectivul investițional compus din castele de apă, rețea de apeduct sunt funcționale și utilizate conform destinației furnizând constant apă potabilă către consumatori.</p> <p>5. Apeductul construit este administrat direct de primăria Larga, prin intermediul Întreprinderii Municipale „Prestservicii Nord” conform Deciziei Consiliului Local nr.1/9 din data 27.01.2023. Forma de gestiune-publică, cu responsabilitate integrală a autorității locale asupra exploatării și întreținerii infrastructurii.</p> <p>6. ÎM „Prestservicii Nord” asigură funcționarea sistemului și monitorizarea rețelei de apeduct. Este asigurată mentenanța sondelor arteziene, verificarea și curățirea castelului de apă, sunt asigurate lucrările de reparații curente și intervențiile de urgență.</p> <p>7. Din bugetul local sunt planificate și alocate resurse financiare atât pentru întreținerea sistemului de apeduct în valoarea de 10000 lei, cât și 50000 lei pentru extinderea rețelei de apeduct către gospodăriile nebransate și modernizarea sistemului de contorizare a consumului de apă. A fost constituit un fond de rezervă pentru intervenții de urgență acoperit din bugetul local și din veniturile ale ÎM „Prestservicii Nord”.</p> <p>8. După implementarea proiectului, comunitatea din Larga a trecut de la un sistem de alimentare cu apă disfuncțional la unul modern, sigur și durabil.</p> <p>9. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.</p>	
<b>Direcția evaluare ex-post și raportare</b>		
<b>Data 30.04.2026</b>		