

**Raport final de monitorizare ex- post
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 340 DL**
 Denumire proiectului: **"Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Ochiul Alb, raionul Drochia"**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: **s. Ochiul Alb, r-nul Drochia**
 Beneficiar: **Primăria s. Ochiul Alb, r-nul Drochia**
 Bugetul proiectului: **1.320.857,66 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **1.320.857,66 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **# 315-N11340DL-2022**
 Data transmiterii obiectului: **30.01.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

2

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-2,864 km de apeduct, construit și conectat la turnul de apă existent;	Produs	-2,864 km de apeduct, construit și conectat la turnul de apă existent;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL 3/4 din 30.05.2024. - APL Ochiul Alb nu a prezentat o notă informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul final 4. Raport final prezentat de beneficiar	Vizita de monitorizare post-implementare din 18.03.2026	-2,864 km de apeduct, construit și conectat la turnul de apă existent;
-645 de locuitori dintre care 5 agenți economici cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-645 de locuitori dintre care 5 agenți economici cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL 3/4 din 30.05.2024. - APL Ochiul Alb nu a prezentat o notă informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul final 4. Raport final prezentat de beneficiar		-645 de locuitori dintre care 5 agenți economici cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. -Sunt întreprinse de asigurare vizibilitate proiect prin instalarea unui panou informativ. - A fost aprobat Planul de Asigurare Durabilitate a proiectului aprobat prin DCL. - Prin Decizia nr. 1/9 din 18.02.2025 al consiliului Ochiul Alb, este alocată din soldul disponibil suma de 516790.27 lei. Din care se planifică a efectua următoarele achiziții: rețele electrice la turnul de apă, reparație capitală la turnul de apă, procurare turn de apă, amenajarea teritoriului la turnul de apă.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Va fi creată ÎM pentru gestionarea investiției; - Va fi desemnat un specialist calificat pentru mentenanța investiției; - Va fi instalat un panou informativ cu privire la proiect;	-Sunt întreprinse măsuri de asigurare vizibilitate proiect prin instalarea unui panou informativ, cost planificat 2370 lei. Au fost alocate resurse financiare pentru extinderea rețelei de apeduct în valoare de 239078,76 lei pentru construcția a 1176m
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Ochiul Alb, se va asigura accesul la apă potabilă pentru 645 de locuitori și 5 agenți economici, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și dezvoltării economice locale. Construcția celor 2,86 km de apeduct, conectat la turnul de apă existent, va facilita accesul continuu și sigur la resursele de apă pentru întreaga comunitate.	645 de locuitori și 5 agenți economici, dispun de acces la rețeaua de apeduct construit, 2,86 km. APL întreprinde acțiuni pentru asigurarea sursei de apă prin reabilitarea turnului de apă.

Concluzii vizita primara de M&E :

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse în mare parte obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Prin Decizia nr. 1/9 din 18.02.2025 al consiliului Ochiul Alb, este alocată din soldul disponibil suma de 516790.27 lei. Din care se planifică a efectua următoarele achiziții: rețele electrice la turnul de apă, reparație capitală la turnul de apă, procurare turn de apă, amenajarea teritoriului la turnul de apă. În contextul acțiunilor întreprinse de APL urmează să operaționalizeze investiția prin asigurarea sursei de apă.
3. Sistemul de apeduct este funcțional. La momentul vizitei de monitorizare din data de 27.06.2025, sistemul de apeduct era funcțional și exista apă în rețea.

Concluzii vizita repetată de M&E :

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 18.03.2026
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitate este funcțională și accesibilă pentru conectarea populației
5. Conform Deciziei nr. 3/4 din 27.02.2026 a fost aprobată finanțarea lucrărilor de construcție a rețelelor exterioare inițiate în 2025. Astfel se vor construi 1176 m de rețele de apeduct unde vor fi conectate încă 20 gospodării.
6. Implementarea sistemului de apeduct a generat un impact major asupra dezvoltării localității și îmbunătățirii condițiilor de trai ale populației, prin asigurarea accesului la apă potabilă de calitate în condiții sigure și continue. Proiectul a contribuit la reducerea dependenței populației de sursele individuale de apă, deseori neconforme din punct de vedere sanitar, diminuând riscurile asociate sănătății publice și sporind nivelul de confort al gospodăriilor conectate la rețea.
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data: 18.03.2026