

**Raport final de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	<b>C 23 163 DL</b>
Denumire proiectului:	<b>Construcția și amenajarea Stadionului cu zonă de odihnă</b>
Domeniul și măsura de intervenție:	<b>2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale</b>
Măsura	2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale
Localitatea proiectului:	s. Scorțeni, r-nul Telenești
Beneficiar:	Primăria s. Scorțeni, r-nul Telenești
Bugetul proiectului:	3.313.649,38 lei
Suma finanțată din FNDRL:	3.310.004,38 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 116-C23163DL-2022
Data transmiterii obiectului:	14.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 Locație sportiva (Teren de fotbal) cu menire sociala construită,	Produs	1 Locație sportiva (Teren de fotbal) cu menire sociala construită,	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 05.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr.419 din 02.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia consiliului nr. 12/6 din 09.09.2024; - Cererea de Finanțare. - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 114 din 04.06.2025 și nr. 173 din 30.09.2025. - Scrisoare de angajament, nr. 181 din 09.10.2025 privind măsuri de sustenabilitate a terenului de sport. - Raport Final din data 12.05.2026 prezentat de APL 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 05.05.2026	1 Locație sportiva (Teren de fotbal) cu menire sociala construită,
Acces îmbunătățit pentru 2246 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 2246 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 05.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr.419 din 02.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia consiliului nr. 12/6 din 09.09.2024; - Cererea de Finanțare. - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 114 din 04.06.2025 și nr. 173 din 30.09.2025. - Scrisoare de angajament, nr. 181 din 09.10.2025 privind măsuri de sustenabilitate a terenului de sport. - Raport Final din data 12.05.2026 prezentat de APL 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 05.05.2026	Acces îmbunătățit pentru 2246 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat), dacă este cazul;	Conform notei informative prezentate de APL și constatărilor din timpul vizitei de monitorizare, Primăria întreprinde următoarele acțiuni de asigurare durabilitate: -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost planificat 3,0 mii lei. -Primăria a înregistrat stadionul creat în registrul bunurilor imobile -În anul 2025, Primăria a recultivat și semănat terenul de iarbă al stadionului, costul acțiunii 20,0 mii lei, însă în procesul de monitorizare s-a constatat necesitatea întreprinderii de măsuri suplimentare de înverzire și întreținere. Primăria urmează să bugeteze resurse pentru anul 2026, pentru recultivarea gazonului verde, instalarea sistemului de irigare, nivelarea terenului sportiv ș.a. -Prin intermediul Grupului de Acțiune Locală „Trei Coline”, au fost amenajate un teren de joacă și unul de fitness la stadion și un vestiar. APL a mai instalat 2 camere de supraveghere și plantat 100 de arbori și arbuști. -APL asigură că lunar întreprinde lucrări de întreținere a stadionului și terenului de fotbal prin eliminarea deșeurilor, cositul ierbii, irigare ș.a. -La stadionul creată anual se va petrece deschiderea sezonului sportiv și echipele de fotbal locale practică antrenamente aici și meciuri de fotbal în cadrul campionatelor și turneeelor.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.</li> <li>- APL va planifica resurse pentru întreținerea terenului de sport și facilităților create, va fi asigurată de Primăria Scorțeni.</li> <li>- Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.</li> </ul>	<p>Primăria a recultivat și semănat terenul de iarbă al stadionului (20,0 mii lei), iar prin GAL „Trei Coline” au fost amenajate un teren de joacă, unul de fitness și un vestiar; totodată, APL a instalat 2 camere de supraveghere, a plantat 100 de arbori și arbuști și asigură lunar lucrări de întreținere prin cosirea ierbii, irigare și salubritate.</p> <p>În anul de gestiune 2026 a fost semnat Contract de antrepriză pentru executarea lucrărilor de irigare, astfel din APL Scorțeni au fost alocați 202,1 mii lei, iar Consiliul Raional Telenești a alocat 127,0 mii lei pentru materiale necesare execuției lucrărilor.</p>		
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Prin proiect se construiește și amenajează un stadion cu zonă de odihnă, inclusiv un teren de fotbal. Infrastructura sportivă creată este destinată celor 2.246 de locuitori ai localității, beneficiari direcți ai investiției.</p>	<p>Stadionul a devenit un spațiu funcțional și atractiv pentru activități sportive și recreative, utilizat frecvent de locuitorii comunității. Din fonduri atrase de APL, infrastructura a fost completată cu teren de joacă, fitness. Întreținerea constantă menține spațiul curat și sigur, consolidând rolul său ca punct central de practicare a sportului și socializare. La stadionul creat se petrec periodic activități cu specific cultural-sportiv, cum ar fi ziua deschiderii sezonului sportiv, meciuri de fotbal în cadrul campionatelor și turneelor. Beneficiarii proiectului sunt 2246 locuitori din Scorțeni.</p>		
<b>Concluzii:</b>				
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 05.05.2026</li> <li>2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Anual, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.</li> <li>3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.</li> <li>4. Stadionul cu zona de odihnă este utilizat conform destinației. Pentru sporirea calității și siguranței practicării activităților de sport pe terenul de fotbal, APL a contractat lucrări de montare a sistemului de irigare și acoperirea terenului cu gazon natural. Prin aceste acțiuni se va asigura durabilitatea proiectului investițional. A fost semnat contract de antrepriză pentru executarea lucrărilor de irigare, cu finanțare din APL și Consiliul Raional Telenești.</li> <li>5. Terenul de sport este funcțional și utilizat zilnic de către grupurile de beneficiari, elevii și tinerii reprezentând cea mai activă categorie de utilizatori. Terenul de fotbal este folosit pentru desfășurarea antrenamentelor sportive, competițiilor locale și regionale, activităților recreative și evenimentelor comunitare cu caracter sportiv.</li> <li>Montarea sistemului de iluminat nocturn a extins perioada de utilizare a stadionului, permițând desfășurarea activităților sportive și după încheierea programului de studii și a programului de lucru. Această investiție a contribuit la creșterea gradului de accesibilitate a infrastructurii sportive, la sporirea numărului de beneficiari și la valorificarea mai eficientă a obiectivului investițional.</li> <li>Totodată, infrastructura creată promovează un mod sănătos de viață, încurajează practicarea regulată a activităților fizice și contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă, disciplinei și incluziunii sociale în rândul copiilor și tinerilor. Stadionul reprezintă în prezent un punct de interes pentru comunitate, oferind condiții sigure și moderne pentru desfășurarea activităților sportive și de recreere.</li> <li>6. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.</li> </ol>			
<b> Direcția evaluare ex-post și raportare</b>				
<b>Data 05.05.2026</b>				