

Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: SV 12 87 GM23
Denumire proiectului: Implementarea etapei a doua a iluminatului stradal în satul Căplani, raionul Ștefan Vodă
Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public

Localitatea proiectului: s. Căplani, r-nul Ștefan Vodă
Beneficiar: Primăria s. Căplani, r-nul Ștefan Vodă
Bugetul proiectului: 285.146,98 lei
Suma finanțată din FNDRL: 243.468,68 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 064-SV12087-GM23
Data transmiterii obiectului: 04.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,3 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 105 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,3 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 105 un.;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/3 din 10.09.2024. 4. Raport post-implementare prezentat de APL, din data de 15.06.2026. 5. Vizita de monitorizare din 31.01.2025 și 15.06.2026. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 34 din 06.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din 15.06.2026	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 4,3 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 105 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: beneficiari direcți - 927 persoane, beneficiari indirecti - 3420 locuitori ai comunei; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 25% (de la 55% la 80%) (informație inexactă - la pct. 2.4 indicat ponderea de 80% la finalul proiectului, inițial fiind de 55% (pct.3.2.2), la 4.2.1 -70%, 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: beneficiari direcți - 927 persoane, beneficiari indirecti - 3420 locuitori ai comunei; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 25% (de la 55% la 80%) (informație inexactă - la pct.2.4 indicat ponderea de 80% la finalul proiectului, inițial fiind de 55% (pct.3.2.2), la 4.2.1 -70%, 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/3 din 10.09.2024. 4. Raport post-implementare prezentat de APL, din data de 15.06.2026. 5. Vizita de monitorizare din 31.01.2025 și 15.06.2026. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 34 din 06.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din 15.06.2026	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: beneficiari direcți - 927 persoane, beneficiari indirecti - 3420 locuitori ai comunei; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 25% (de la 55% la 80%) (informație inexactă - la pct.2.4 indicat ponderea de 80% la finalul proiectului, inițial fiind de 55% (pct.3.2.2), la 4.2.1 -70%, 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidenta contabilă a bunului format de catre primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contract de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	- Primăria Căplani a asigurat acțiuni de vizibilitate a proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 950 lei; - Întreținerea și gestionarea sistemului de iluminat public din Căplani sunt asigurate de Primărie, care a delegat aceste atribuții către Î.M. „Hanson Serv”. - Pentru gestiunea sistemului de iluminat public și achitarea energiei, primăria a bugetat pentru anul 2025 suma de 75 mii lei. - În perioada post-implementare, Primăria Căplani a extins sistemul de iluminat public din localitate cu aproximativ 6 km, utilizând suma de 280,6 mii lei. - Prin Programul „Satul European”, ediția I, Primăria Căplani a construit în localitate un parc fotovoltaic cu o putere de 200 kW. Energia electrică produsă este valorificată, resursele financiare fiind inclusiv utilizate pentru acoperirea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru iluminatul stradal

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a achitat 950 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat cca 350 mii lei; 3. Investiția creata este la balanta primăriei, dar a fost transmisă în gestiune prin contract de delegare către ÎM "Harson Serv". La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația ÎM a desemnat un specialist tehnic, electrician de categoria a IV.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construcția a 4,3 km de iluminat stradal cu instalarea a 105 corpuri de iluminat. Proiectul crea acces la iluminat public pentru 927 beneficiari direcți și 3.420 locuitori ai comunei, crescând gradul de acoperire alocalității cu iluminat stradal de la 55% la 80%.	Proiectul a generat un impact social semnificativ în localitatea Căplani, prin extinderea cu cca 4.3 km a rețelei de iluminat public și creșterea nivelului de siguranță și mobilitate pe timp de noapte pentru toți locuitorii și vizitatorii satului. Modernizarea și gestionarea eficientă a serviciului, inclusiv prin delegarea către Î.M. „Harson Serv” și bugetarea anuală a resurselor, demonstrează un management eficient ale serviciului. Construcția ulterioară a parcul fotovoltaic de 200 kW contribuie la reducerea costurilor energetice ale iluminatului stradal, consolidând sustenabilitatea financiară și ecologică a comunității.

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Bunul creat funcționează și este sustenabil.

Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii:

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

1. Primăria Căplani a asigurat durabilitatea proiectului implementat, prin menținerea funcțională și exploatarea corespunzătoare a sistemului de iluminat public, în conformitate cu obiectivele și prevederile proiectului finanțat.

2. Primăria a prezentat Raportul Final, elaborat în conformitate cu cerințele metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente.

3. Sistemul de iluminat public este funcțional pe toate sectoarele realizate prin proiect și este utilizat conform destinației, asigurând iluminarea eficientă a străzilor și spațiilor publice.

4. Pentru asigurarea durabilității investiției, Primăria Căplani a alocat resurse financiare din bugetul local, inclusiv prin utilizarea eficientă a energiei produse de parcul fotovoltaic de 200 kW, ceea ce contribuie la reducerea costurilor de funcționare și la respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

15.06.2026