

Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: CH 21 232 GM23
Denumire proiectului: Termoizolarea fațadelor blocului "A" al Grădiniței de copii "Andrieș" din s. Andrușul de Jos
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Andrușul de Jos, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria s. Andrușul de Jos, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 317.133,91 lei
Suma finanțată din FNDRL: 313.993,97 lei
Data semnării contractului de finanțare: 24.07.2023 110-CH21232-GM23
Data transmiterii obiectului: 26.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii), prin termoizolarea unui blocului „A” al grădiniței.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport post-implementare, prezentat de APL. 4. Vizita în teren din data de 11.02.2025. 5. Vizită Finală din data 09.06.2026	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 09.06.2026	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii), prin termoizolarea unui blocului „A” al grădiniței.
- Numărul de beneficiari direcți: 107 copii, 26 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 107 copii, 26 angajați	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport post-implementare, prezentat de APL. 4. Vizita în teren din data de 11.02.2025. 5. Vizită Finală din data 09.06.2026	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 09.06.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 107 copii, 26 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format, dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, este în proces de conceptualizare cu ulterioara instalare panoul informativ, cost 350 lei; 3. Instituția Creșa-grădiniță „Andrieș” este responsabilă de întreținerea bunului și de intervenție în cazul deteriorării bunului. Instituția dispune de personal managerial și auxiliar care periodic vor planifica și verifica starea investiției create. 4. Pentru mentenanța IET în bugetul instituției pentru anul 2025 sunt planificate 100 mii lei. 5. În anul 2024 IET „Andrieș” în comun cu Primăria au accesat un proiect, prin intermediul căruia în instituție va fi creat un Centru de Resurse. 6. Primăria Andrușul de Jos este în proces de elaborare a documentației pentru termoizolarea celorlalte blocuri de la grădiniță, urmînd să acceseze fonduri în acest sens.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 350 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local la necesitate, pentru anul 2025 sunt bugetate 100 mii lei; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie și grădiniță. Prin decizia CL a fost transmisă în gestiune către administrația grădiniței de copii din localitate. 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădiniței a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede termoizolarea fațadelor blocului „A” al Grădiniței de copii „Andrieș” din satul Andrușul de Jos, contribuind la îmbunătățirea eficienței energetice și confortului termic al instituției. Lucrările se realizează pentru a asigura condiții mai bune pentru cei 107 copii și 26 de angajați ai grădiniței. Reabilitarea va duce la reducerea consumului de energie și la crearea unui mediu mai sigur și mai confortabil pentru educație.	Termoizolarea blocului „A” al Creșei-grădiniță „Andrieș” a contribuit la crearea unui mediu mai confortabil și sănătos pentru cei 107 copii și 26 de angajați, asigurând temperaturi interioare mai ridicate în sezonul rece. Îmbunătățirea eficienței energetice a dus la reducerea costurilor de încălzire și a consumului de combustibil solid, având un impact pozitiv asupra bugetului instituției și asupra mediului. Copiii beneficiază de condiții mai sigure și mai plăcute pentru educație și dezvoltare, ceea ce sprijină procesul de învățare.
---	---	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

- 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 09.06.2026
- 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
- 3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Lucrările de termoizolare a fațadei Blocului A se află într-o stare tehnică bună, fără degradări vizibile care să afecteze funcționalitatea sistemului termoizolant. Investiția contribuie la reducerea pierderilor de energie termică prin anvelopa clădirii, la creșterea eficienței energetice a edificiului și la diminuarea costurilor de exploatare aferente încălzirii. Totodată, măsurile implementate asigură un nivel sporit de confort termic în spațiile interioare, creează condiții favorabile pentru desfășurarea procesului educațional și contribuie la protejarea elementelor constructive ale clădirii împotriva factorilor climatici.
5. Edificiul este administrat și gestionat de către Autoritatea Publică Locală, care asigură întreținerea curentă, monitorizarea stării tehnice și implementarea măsurilor necesare pentru menținerea funcționalității investiției. În vederea asigurării continuității proiectului și îmbunătățirii infrastructurii instituției, sunt executate lucrări complementare de amenajare a teritoriului adiacent grădiniței, inclusiv pavarea căilor de acces și a zonelor destinate activităților desfășurate în aer liber. Aceste intervenții au drept scop sporirea gradului de siguranță pentru copii și personal, îmbunătățirea accesibilității spațiilor exterioare și crearea unor condiții adecvate pentru desfășurarea activităților educative și recreative în exterior. Totodată, APL asigură alocarea resurselor financiare necesare pentru mentenanța infrastructurii existente și dezvoltarea continuă a condițiilor oferite beneficiarilor instituției.
- 6.Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare
09.06.2026