

Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: SV 23 178 GM23
Denumire proiectului: Reconstrucția terenului de sport din comuna Purcari, raionul Ștefan Vodă
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Purcari, r-nul Ștefan Vodă
Beneficiar: Primăria com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă
Bugetul proiectului: 453.784,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 449.256,41 lei
Data semnării contractului de finanțare: 08.08.2023 335-SV23178-GM23
Data transmiterii obiectului: 24.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport multifuncțional, cu suprafața de 540 m.p, reconstruit;	Produs	- 1 teren de sport multifuncțional, cu suprafața de 540 m.p, reconstruit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin DCL nr. 5/9 din 30.08.2024. 4. Vizita de monitorizare din 21.01.2025 și din 04.06.2026. 5. Raport privind sustenabilitatea prezentat de APL, din anul 2025 și din 03.06.2026. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 201 din 14.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 04.06.2026	- 1 teren de sport multifuncțional, cu suprafața de 540 m.p, reconstruit;
- Numărul de beneficiari direcți: 2368 persoane, inclusiv 349 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2368 persoane, inclusiv 349 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin DCL nr. 5/9 din 30.08.2024. 4. Vizita de monitorizare din 21.01.2025 și din 04.06.2026. 5. Raport privind sustenabilitatea prezentat de APL, din anul 2025 și din 03.06.2026. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 201 din 14.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 04.06.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 2368 persoane, inclusiv 349 copii

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a terenului de sport multifuncțional; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea trenului de sport multifuncțional);	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Primăria Purcari a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, fiind instalat panoul informativ permanent; - Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Purcari; - În perioada de sustenabilitate primăria a instalat plasă (cost 4.2 mii lei) la stadionul reconstruit. - La stadionul de sport reconstruit, periodic se desfășoară evenimente social-sportive, menite să promoveze un stil de viață activ.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța terenului de sport multifuncțional;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei; 2. Investiția creata este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Anual se planifică alocarea a cca 30 mii lei pentru lucrări de întreținere și dezvoltare a edificiilor de sport și agrement din localitatea Purcari.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reconstrucția terenului de sport multifuncțional cu o suprafață de 540 m², destinat activităților sportive pentru întreaga comunitate. Suprafața terenului va fi acoperită cu mixtură cauciucată, iar echipamentele instalate vor include coșuri de baschet și o plasă de volei. Proiectul va beneficia direct 2.368 de persoane, inclusiv 349 de copii, oferindu-le un spațiu modern pentru recreere și activități sportive.	Reconstrucția terenului de sport din comuna Purcari contribuie la promovarea unui stil de viață activ și sănătos în rândul populației, prin crearea unui spațiu modern, sigur și accesibil pentru practicarea activităților sportive și recreative. Investiția oferă oportunități de petrecere a timpului liber, încurajează participarea la activități fizice. Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului sunt cei 2.368 de locuitori ai comunei Purcari.
---	---	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

1. Primăria Purcari a prezentat rapoarte privind asigurarea durabilității proiectelor, elaborate conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
3. Starea obiectului investițional este bună, terenul de sport fiind funcțional și utilizat conform destinației.
4. Terenul de sport reprezintă un spațiu important pentru desfășurarea activităților sportive, a competițiilor locale și a activităților recreative, contribuind la promovarea unui mod de viață sănătos în rândul copiilor, tinerilor și al întregii comunități.
5. Investiția asigură accesul celor 2.368 de locuitori ai comunei Purcari la infrastructură sportivă modernizată și condiții îmbunătățite pentru practicarea activităților fizice.
6. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare
04.06.2026