

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 11	701 DL
Denumire proiectului:	Extinderea sistemului de canalizare al satului Sireți, r-nul Strășeni, etapa I-a	
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale	
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local	
Localitatea proiectului:	s. Sireți, r-nul Strășeni	
Beneficiar:	Primăria s. Sireți, r-nul Strășeni	
Bugetul proiectului:	11 621 613,97 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	7 012 247,04 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 113-C11701DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	23.05.2024	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 11 km de rețele de canalizare, construită;	Produs	- 11 km de rețele de canalizare, construită;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2023; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Vizită Finală de monitorizare post imlementare. din data 06.07.2026. 5. Raport Final din data 06.07.2026 elaborat de APL .	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.07.2026	- 11 km de rețele de canalizare, construită;
- Acces îmbunătățit pentru 370 gospodarii și 2 instituții publice, 4 agenți economici, conectați la sistemul de canalizare construit; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de canalizare construit;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 370 gospodarii și 2 instituții publice, 4 agenți economici, conectați la sistemul de canalizare construit; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de canalizare construit;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 22.01.2023; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Vizită Finală de monitorizare post imlementare. din data 06.07.2026. 5. Raport Final din data 06.07.2026 elaborat de APL .	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.07.2026	- Acces îmbunătățit pentru 370 gospodarii și 2 instituții publice, 4 agenți economici, conectați la sistemul de canalizare construit; - 1 localitate, beneficiară de sistemul de canalizare construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRIL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Acțiunile de operaționalizare sunt esențiale pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului de canalizare și pentru a maximiza beneficiile proiectului în rândul comunității. Primăria Sireți în calitate de partener în cadrul proiectului "Apa curată pentru toți", implementat de A.O. Centrul de Instruire și Consultanță e-Circular.org cu sprijinul programului EU4Moldova: Local Communities finanțat de UE, guvernele Germaniei, Austriei și Poloniei și implementat de către GLZ, ADA și SFPL în Moldova s-au conectat la sistemul de canalizare 11 familii socialmente vulnerabile. - Periodic se organizează ședințe cu locuitorii în teritoriu, pentru a motiva și încuraja conectarea, APL a venit la înțelegerea locuitorilor permițând achitarea contribuției în două rate. - La moment numărul de gospodării conectate la sistemul de canalizare cu scurgere gravitațională în cadrul proiectului implementat din FNDRL constituie 166 gospodării din 669 de gospodării planificate, constituind rata de acces 25%. - În satul Sireți sunt 1800 de gospodării iar numărul total de gospodării conectate la sistemul de canalizare este de 250, gradul de acoperire cu sistem de canalizare a localității fiind 14% - Gradul de acoperire cu sistem de apeduct este de aproximativ 80%.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Pentru elaborarea plăcuței informative permanente APL a alocat din bugetul local suma de 500 lei; APL a aprobat transmiterea sistemului de canalizare construit catre operatorul local prin decizia CL. APL va desemna un speciaist pentru asigurarea mentenantei sistemului de canalizare construit;	- Primăria Sireți este responsabilă de gestionarea și mentenanța sistemului de canalizare. Pentru intervenții tehnice, se apelează la ÎM Salub Sireți unde intervine administrația și lăcătușul angajat. Primăria Sireți planifică transmiterea sistemului format în gestiunea întreprinderii municipale - Î.M. Salub Sireți . - În urma procedurii de predare primire - Î.M. Salub Sireți va planifica resurse financiare și umane pentru gestionarea serviciului creat. - Î.M. Salub Sireți va întocmi un Plan anual de dezvoltare a sistemului de canalizare primit în gestiune. - APL Sireți conform deciziei consiliului prin rectificare de buget va aloca suma necesară pentru gestionarea/dezvoltarea/mentenanța bunului format la necesitate. -Costul unui metru cub de apă, achitat de către persoanele fizice 28 lei/m.c și juridice 40 lei/mc.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	- Rata de acces la sistemul de canalizare cosntruit pentru 669 de gospodării beneficiare din Sireți, Strășeni. - Rata de canalizare construită - 11 km , ceea ce reprezintă 38%;	1. Impact social Pentru beneficiarii direcți: • Îmbunătățirea calității vieții: Accesul la un sistem de canalizare modern contribuie la un mediu mai curat și la eliminarea disconfortului legat de utilizarea instalațiilor sanitare neadecvate. • Reducerea riscurilor pentru sănătate: Eliminarea apelor reziduale în mod sigur reduce riscul de boli infecțioase precum hepatita A, dizenteria sau alte boli provocate de contaminarea apei și solului. • Creșterea confortului în gospodărie: Locuințele conectate beneficiază de facilități sanitare moderne, ceea ce oferă un standard mai ridicat de trai. Pentru beneficiarii indirecti: • Protejarea mediului: Sistemele de canalizare reduc poluarea apei, solului și a ecosistemelor locale, contribuind la un mediu mai sănătos pentru toți locuitorii. • Îmbunătățirea sănătății publice: Chiar și cei neconectați beneficiază de reducerea poluării generale, ceea ce scade riscurile de epidemii. • Creșterea coeziunii comunitare: O infrastructură îmbunătățită sporește încrederea comunității în autorități și stimulează implicarea civică. 2. Impact economic Pentru beneficiarii direcți: • Reducerea costurilor individuale: Cheltuielile pentru întreținerea foselor septice sau alte metode rudimentare de gestionare a apelor uzate scad considerabil. • Creșterea valorii proprietăților: Locuințele conectate la sistemul de canalizare au o valoare de piață mai mare, ceea ce oferă oportunități economice pentru proprietari. Pentru comunitate și beneficiarii indirecti: • Atragerea de investiții: Localitățile cu infrastructură adecvată sunt mai atractive pentru investitori și pentru dezvoltarea economică locală. • Reducerea cheltuielilor publice pe termen lung: Costurile asociate cu gestionarea poluării, tratarea bolilor sau remediarea problemelor de mediu sunt mai mici într-o localitate cu infrastructură modernă. • Stimularea economiei locale: Crearea de locuri de muncă pe durata implementării proiectului și mentenanța sistemului stimulează economia locală. Impactul proiectului este semnificativ atât social, cât și economic. El contribuie la: • Crearea unui mediu mai sănătos și mai curat. • Îmbunătățirea calității vieții și a sănătății comunității. • Dezvoltarea economică pe termen lung, prin sporirea atractivității localității pentru investiții și reducerea cheltuielilor de gestionare a problemelor legate de poluare.
Concluzii:	1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriul la data de 06.07.2026 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. 3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului. 4. Sistemul public de canalizare realizat în cadrul proiectului este pe deplin funcțional și exploatat conform destinației, asigurând colectarea și evacuarea apelor uzate în condițiile prevăzute de proiectul tehnic. Infrastructura construită este exploatată în conformitate cu parametri tehnici proiectați, iar funcționarea acesteia este monitorizată permanent de Autoritatea Publică Locală și de operatorul desemnat pentru prestarea serviciului public de canalizare. În cadrul proiectului au fost construiți aproximativ 11 km de rețea de canalizare, fiind racordate 370 gospodării individuale, 2 instituții publice și 4 agenți economici. După finalizarea investiției, Autoritatea Publică Locală a desfășurat acțiuni de informare și promovare a conectării consumatorilor la sistemul centralizat de canalizare, în vederea creșterii gradului de utilizare a infrastructurii și valorificării eficiente a investiției realizate. 5. Administrarea sistemului de canalizare este asigurată de Autoritatea Publică Locală, cu suportul Întreprinderii Municipale „Salub Sireț”, responsabilă de exploatarea tehnică și întreținerea curentă a infrastructurii. În funcție de necesitățile de exploatare, sunt planificate și alocate resurse financiare din bugetul local și din veniturile generate de prestarea serviciului public de canalizare, destinate acoperirii cheltuielilor de operare, consumului de energie electrică, lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă, intervențiilor în caz de avarii, curățării și verificării rețelei, precum și întreținerii stațiilor și echipamentelor aferente sistemului. La data monitorizării se află în desfășurare procedura de transmitere oficială a infrastructurii de canalizare în gestiunea I.M. „Salub Sireț”, măsură care va consolida cadrul instituțional de administrare și va asigura operarea eficientă, sustenabilă și conformă a serviciului public de canalizare pe termen lung. 6. Impactul proiectului. Implementarea sistemului centralizat de canalizare în localitatea Sireț a generat un impact semnificativ asupra dezvoltării infrastructurii de utilități publice și asupra îmbunătățirii condițiilor de trai ale populației. Racordarea gospodăriilor, instituțiilor publice și agenților economici la rețeaua de canalizare a contribuit la creșterea confortului locativ, la îmbunătățirea condițiilor de igienă și sănătate publică și la reducerea utilizării sistemelor individuale de colectare a apelor uzate. Totodată, investiția produce efecte pozitive asupra mediului prin diminuarea riscului de infiltrare a apelor uzate în sol și în pânza freatică, reducerea poluării resurselor de apă și protejarea ecosistemelor locale. Pe termen lung, proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă a localității, la creșterea atractivității pentru investiții și la îmbunătățirea calității serviciilor publice de utilități, în conformitate cu obiectivele de protecție a mediului și de dezvoltare a infrastructurii edilitare. 7.Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.	
Dirrecția evaluare ex-post și raportare		
Data 06.07.2026		
	</	