

Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: C 11 650 DL

Denumire proiectului: Construcția rețelor de canalizare și a stației de epurare din satul Românești, raionul Strășeni, etapa VI

Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale

Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Românești, r-nul Strășeni

Beneficiar: Primăria s. Românești, r-nul Strășeni

Bugetul proiectului: 9 155 949,75 lei

Suma finanțată din FNDRL: 9 092 303,62 lei

Data semnării contractului de finanțare: # 345-C11650DL-2022

Data transmiterii obiectului: 11.04.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 stații de pompare, construite, - 1 stație de epurare, dotată cu utilaj necesar;	Produs	- 2 stații de pompare, construite, - 1 stație de epurare, dotată cu utilaj necesar;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare. 2. Procesul verbal pentru RTL din data de 11.04.2024; 3. Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 12.07.2024; 4. Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 30.05.2024; 5. Raport anual cu acțiuni post-implementare din data de 04.07.2025 și 03.08.2026. 6. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 04.07.2025 și 04.08.2026; 7. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului (secretar CL, contabil primarie si specialist funciar).	Vizita de monitorizare post-implementare din 04.08.2026	- 2 stații de pompare, construite, - 1 stație de epurare, dotată cu utilaj necesar;
- Acces îmbunătățit pentru 490 gospodării casnice cu 1 294 beneficiari, 9 agenți economici, 4 instituții publice si de menire socială, conexați la sistemul de canalizare, construit; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare construit;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 490 gospodării casnice cu 1 294 beneficiari, 9 agenți economici, 4 instituții publice și de menire socială, conexați la sistemul de canalizare, construit; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare construit;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare. 2. Procesul verbal pentru RTL din data de 11.04.2024; 3. Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 12.07.2024; 4. Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 30.05.2024; 5. Raport anual cu acțiuni post-implementare din data de 04.07.2025 și 03.08.2026. 6. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 04.07.2025 și 04.08.2026; 7. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului (secretar CL, contabil primarie si specialist funciar).	Vizita de monitorizare post-implementare din 04.08.2026	- Acces îmbunătățit pentru 490 gospodării casnice cu 1 294 beneficiari, 9 agenți economici, 4 instituții publice si de menire socială, conexați la sistemul de canalizare, construit; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de canalizare construit; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea persoanei responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, daca este cazul;	- Prin Decizia CL nr. 3/12 din 30.05.2024, investitia formata a fost luata la evidenta contabila de catre primaria Romanesti, raionul Straseneni. - Conditile de vizibilitate ale proiectului sunt respectate de catre APL. Panoul informativ este amplasat pe sediul institutiei beneficiare. - Prin Decizia CL nr. 1/15 din 27.02.2026, sistemul de canalizare construit din sursele FNDRL a fost transmis in gestiune catre Intreprinderea municipala existenta "Serv Com Romanesti". - Pentru asigurarea funcționării stației de epurare, inclusiv achitarea energiei electrice și lucrările de întreținere, Primăria a alocat circa 406 mii lei în anul 2025 și 109,28 mii lei în anul 2026, inclusiv pentru procurare mijloace TIC. - Până în prezent, la sistemul de canalizare sunt conectate 430 de gospodării din cele 490 eligibile, precum și 4 instituții publice și 5 agenți economici din localitate.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Planului de Asigurare Durabilitate al proiectului, aprobat prin decizia CL din data de 30.05.24, beneficiarul va planifica din bugetul local resurse financiare în suma de 2,0 mii lei, pentru elaborarea panoului informativ permanent; Va transmite în gestiune investiția transmisă de către ONDRI/ sistemul de canalizare construit/ către ÎM "Serv Com Romanesti"; Responsabil va fi desemnat managerul ÎM "Serv Com Romanesti" din localitate, în termen de 30 de zile de transmiterea bunului în gestiune; Vor fi angajați 2 operatori pentru întreținerea sistemului de canalizare, care vor fi salariați din bugetul întreprinderii. Vor fi încheiate contracte de prestare servicii de AAC cu toți consumatorii /gospodăriile declarate conform Cererii de finanțare.	- Prin Decizia CL nr. 1/15 din 27.02.2026, sistemul de canalizare construit a fost transmis în gestiune către Întreprinderea municipală existentă "Serv Com Romanesti". ÎM "Serv com Romanesti" dispune de personal calificat (2 lacatusi, un contabil și un administrator de întreprindere). Aceasta gestionează sistemul de apeduct existent 100 % în localitate. a Romanesti și sistemul de canalizare și stația de epurare. - Pentru asigurarea funcționării sistemului de canalizare și a stației de epurare, Primăria a alocat circa 406 mii lei în anul 2025 și 109,28 mii lei în anul 2026.	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede construcția rețelelor de canalizare și a stației de epurare în satul Românești, asigurând accesul la servicii de canalizare pentru 490 de gospodării. Investiția va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai și a situației sanitaro-epidemiologice a populației, precum și la reducerea poluării apelor subterane și a râulețului local, afluent al râului Ichel.	Proiectul a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de trai și a confortului populației prin asigurarea accesului la sistemul centralizat de canalizare pentru 430 de gospodării, 4 instituții publice și 5 agenți economici. Colectarea și epurarea controlată a apelor uzate au îmbunătățit condițiile sanitar-igienice din localitate și contribuie la reducerea riscurilor pentru sănătatea populației. Totodată, sistemul reduce evacuarea necontrolată a apelor uzate, contribuind la protecția solului, a apelor subterane și a râulețului local, afluent al râului Ichel. Accesul la servicii moderne de canalizare creează condiții mai bune pentru gospodării, instituțiile publice și activitatea agenților economici. În ansamblu, investiția contribuie la creșterea calității vieții și la dezvoltarea durabilă și atractivitatea satului Românești.	
Concluzii:	<p>1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea panoului informativ permanent, amplasat într-un loc vizibil și accesibil publicului. Investiția formată a fost luată la evidența contabilă a Primăriei Românești prin Decizia CL nr. 3/12 din 30.05.2024.</p> <p>2. Sistemul de canalizare și stația de epurare sunt funcționale și exploatate conform destinației. În prezent, sunt conectate 430 de gospodării din cele 490 eligibile, 4 instituții publice și 5 agenți economici.</p> <p>3. Prin Decizia CL nr. 1/15 din 27.02.2026, sistemul de canalizare a fost transmis în gestiunea Î.M. „Serv Com Românești”. Pentru funcționarea și întreținerea stației de epurare, Primăria a alocat circa 406 mii lei în 2025 și 109,28 mii lei în 2026, inclusiv pentru procurarea mijloacelor TIC.</p> <p>4. Proiectul a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de trai și sanitar-igienice ale populației, precum și la reducerea riscurilor de poluare a solului și a apelor. Accesul la serviciul de canalizare contribuie la creșterea confortului și a calității vieții locuitorilor satului Românești.</p> <p>5. Primăria Românești respectă angajamentele asumate privind durabilitatea proiectului, fiind asigurate gestiunea, funcționarea și întreținerea investiției. Sistemul este funcțional și sustenabil, iar riscuri majore care ar putea afecta durabilitatea investiției nu au fost identificate.</p>		
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 04.08.2026			