

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	S 11 37 DL
Denumire proiectului:	Construcția rețelelor de canalizare și a stației de epurare a satul Ceadr, raionul Leova
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Ceadr, r-nul Leova
Beneficiar:	Primăria s. Ceadr, r-nul Leova
Bugetul proiectului:	3 124 981,97 lei
Suma finanțată din FNDRL:	3 121 261,97 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 442-S11037DL-2022
Data transmiterii obiectului:	14.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 stația de epurare a apei uzate construită,	Produs	-1 stația de epurare a apei uzate construită,	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 18.02.2025 din 24.04.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, nr. 385 din 19.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raportul anual al APL /Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, din 22.04.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.04.2026 (Actualizat la situația din 27.07.2026)	-1 stația de epurare a apei uzate construită,
Acces la canalizare pentru 1214 locuitori din 200 de gospodării și 2 instituții publice	Rezultat	Acces la canalizare pentru 1214 locuitori din 200 de gospodării și 2 instituții publice	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 18.02.2025 din 24.04.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, nr. 385 din 19.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raportul anual al APL /Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, din 22.04.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.04.2026 (Actualizat la situația din 27.07.2026)	Acces la canalizare pentru 1214 locuitori din 200 de gospodării și 2 instituții publice

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	- Primăria își planifica transmiterea în gestiune către întreprinderea intercomunitară creată în baza extinderii întreprinderii raionale "Apă -canal Leova" prin semnarea unui Acord de parteneriat cu CR Leova. - Întreprinderea intercomunitară din localitate va avea în subordine doar conectarea consumatorilor. - Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create. - Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ permanent, în suma de 600 lei. - Alocarea mijloacelor financiare pentru întreținerea bunului format (sădirea copacilor, costul plantelor vegetale, vopsirea elementelor tehnice s.a). - Vor fi montate camere de supraveghere la obiectiv;	- Responsabilitatea pentru gestiunea și întreținerea investiției revine Primăriei satului Ceadr. - În prezent stația de epurare construită este neoperațională, o acțiune esențială pentru operaționalizarea investiției o reprezintă realizarea proiectului regional „Construcția apeductului magistral Sărata Nouă-Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadr, Colibabovca și Cneazevca, raionul Leova”. La situația din 22.07.2026, lucrările de construcție a magistralei, cu o lungime de 54,6 km, sunt finalizate, inclusiv lucrările de conectare la rețeaua electrică și sistemul de automatizare, testarea, spălarea și dezinfectarea rețelei și probele finale de presiune, sistemul fiind în proces de pregătire pentru recepția la terminarea lucrărilor și darea în exploatare. - Sistemul de apeduct din satul Ceadr este conectat la apeductul magistral, gradul de acoperire al localității constituind cca 97%, magistrala fiind adusă până la turnurile de apă. Pentru asigurarea funcționalității sistemului de canalizare este necesar inclusiv punerea în funcțiune a rețelei de apă care va asigura debit pentru sistemul de canalizare și stația de epurare. - Stația de epurare construită prin proiect nu este pusă în funcțiune, deoarece sistemul local de alimentare cu apă nu este încă operațional, iar pentru funcționarea infrastructurii de canalizare este necesară extinderea rețelei și racordarea gospodăriilor casnice și a instituțiilor publice. În prezent, în localitate există cca 2 km de rețea de canalizare construită anterior din sursele Fondului Ecologic Național. - Primăria Ceadr intenționează să actualizeze documentația tehnico-financiară pentru extinderea sistemului de canalizare în localitate și racordarea gospodăriilor casnice și a instituțiilor publice, urmând să identifice apeluri de proiecte în vederea depunerii unei astfel de propuneri. - După darea în exploatare a apeductului magistral, operaționalizarea sistemului local de alimentare cu apă, extinderea rețelei de canalizare și racordarea consumatorilor, stația de epurare va putea fi pusă în funcțiune și utilizată conform destinației, asigurând valorificarea integrală a investiției realizate din sursele FNDRL.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Aplicantul, Primăria Ceadr, după primirea bunurilor în gestiune și luarea acestora la evidență contabilă, planifică transmiterea lor în gestiunea întreprinderii intercomunitare care urmează a fi creată. Serviciul nou-format va funcționa în regim de autofinanțare, iar pentru prevenirea incapacității de plată se va aplica un cost corespunzător al serviciilor de sanitație. La prima etapă de operaționalizare a serviciului, Primăria va susține financiar întreprinderea nou-creată, prin planificarea și alocarea mijloacelor financiare din bugetul local.	- Responsabilitatea pentru gestiunea și întreținerea investiției revine Primăriei satului Ceadr. - Conectarea sistemului local de apeduct din Ceadr la apeductul magistral Sărata Nouă-Sărăteni, în vederea asigurării sursei de apă necesare funcționării sistemului de canalizare și stației de epurare. - Actualizarea planificată a documentației tehnico-financiare pentru extinderea rețelei de canalizare și racordarea gospodăriilor casnice și instituțiilor publice. - Identificarea apelurilor de proiecte și a surselor de finanțare pentru extinderea infrastructurii de canalizare. - Transmiterea planificată a infrastructurii în gestiunea unei întreprinderi intercomunitare specializate, după operaționalizarea sistemului.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin proiect se va construi o stație de epurare a apelor uzate în satul Ceadîr, raionul Leova. Investiția va asigura accesul la servicii de canalizare și epurare a apelor uzate pentru 1.214 locuitori din 200 de gospodării și 2 instituții publice.	Impactul social preconizat al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor de trai și asigurarea accesului populației la servicii de canalizare și epurare a apelor uzate. În prezent, impactul social planificat nu este încă atins, stația de epurare construită fiind neoperațională, iar gospodăriile și instituțiile publice nefiind racordate la sistemul de canalizare. Localitatea dispune de stația de epurare construită și de cca 2 km de rețea magistrală de canalizare, realizată anterior din sursele Fondului Ecologic Național, iar operaționalizarea sistemului de apeduct este estimată până la finele anului 2026. Pentru punerea în funcțiune a investiției este necesară extinderea rețelei de canalizare și racordarea gospodăriilor casnice și a instituțiilor publice, Primăria Ceadîr urmând să elaboreze/actualizeze documentația tehnică și să identifice surse de finanțare în acest scop. După realizarea acestor acțiuni, investiția va putea genera impactul social preconizat prin îmbunătățirea condițiilor sanitar-igienice, reducerea riscurilor de poluare și creșterea calității vieții populației.	
Concluzii:			
	1. Obiectivul fizic al proiectului a fost realizat, fiind construită stația de epurare a apelor uzate din satul Ceadîr, care în prezent nu este pusă în funcțiune. 2. Neoperaționalitatea investiției este determinată de lipsa unei surse funcționale de alimentare cu apă a sistemului local și de lipsa unei rețele de canalizare dezvoltate, care să asigure colectarea și transportarea apelor uzate către stația de epurare din Ceadîr. 3. Sursa de apă urmează să fie asigurată prin apeductul magistral Sărata Nouă-Sărăteni, la care sistemul local de apeduct este conectat, operaționalizarea alimentării cu apă fiind estimată până la finele anului 2026. 4. Pentru punerea în funcțiune a stației de epurare este necesară extinderea sistemului de canalizare și racordarea gospodăriilor casnice și a instituțiilor publice, Primăria Ceadîr urmând să elaboreze/actualizeze documentația tehnică și să identifice surse de finanțare. 5. Impactul social preconizat al proiectului nu este încă atins și va putea fi realizat după asigurarea sursei de apă, dezvoltarea rețelei de canalizare și racordarea beneficiarilor, condiții necesare pentru exploatarea stației de epurare conform destinației.		
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 27.07.2026			