

Anexa nr. 2.3.1

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 12 397 DL
Denumire proiectului:	RMSI- Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal - etapa finală
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.2 Instalarea iluminatului public
Localitatea proiectului:	s. Hirbovăț, r-nul Anenii Noi
Beneficiar:	Primăria s. Hirbovăț, r-nul Anenii Noi
Bugetul proiectului:	1 139 673,65 lei
Suma finanțată din FNDRL:	1 119 523,65 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 351-C12397DL-2022
Data transmiterii obiectului:	15.02.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 12,6 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 212 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 33 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 12,6 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 212 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 33 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	1. Vizite de monitorizare post-implementare, din 05.03.2024 și 08.04.2026 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 81 din 07.08.2023. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/3 din 28.03.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 25 din data de 20.02.2024, nr. 71 din 12.03.2024 și nr. 212 din 08.04.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar)	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.04.2026	- 11, 892 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 214 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 33 piloni pentru rețea de iluminat stradal, instalați;
- Acces îmbunătățit pentru 2456 beneficiari, 6 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 2456 beneficiari, 6 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizite de monitorizare post-implementare, din 05.03.2024 și 08.04.2026 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 81 din 07.08.2023. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/3 din 28.03.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 25 din data de 20.02.2024, nr. 71 din 12.03.2024 și nr. 212 din 08.04.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar)	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.04.2026	- Acces îmbunătățit pentru 2456 beneficiari, 6 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cap. 4.3 din CF, va planifica surse financiare pentru achitarea consumului lunar de energie electrică. Sistemul de iluminat public va fi gestionat de ÎM „Hirbovăț Service Com”.	- A fost constatat costul investițional și preluată investiția de către Primăria Hirbovăț. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la sediul Primăriei. - Gestiunea sistemului de iluminat public din satul Hirbovăț este delegată ÎM „Hirbovăț Service Com”, în baza Deciziei Consiliului sătesc nr. 7/19 din 16.12.2024. - În perioada 2024-2026, pentru lucrările de întreținere a sistemului de iluminat public au fost alocate din bugetul local circa 204 mii lei, iar anual sunt prevăzute aproximativ 350 mii lei pentru achitarea consumului de energie electrică aferent iluminatului stradal.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- APL va gestiona serviciul de iluminat public stradal și va identifica resurse financiare din bugetul local al primăriei pentru achitarea consumului. - Alte structuri pentru desfășurarea activităților după finalizarea proiectului, nu va crea, sistemul de iluminat fiind transmis în gestiune ÎM „Hirbovăț Service Com”. - Vor fi planificați bani pentru asigurarea vizibilității proiectului, instalarea unui panou informativ.	- Au fost instalate panouri informative cu privire la proiect, fiind cheltuite în acest sens 2.911,08 MDL. - În perioada de garanție a proiectului, agentul economic a înlocuit 14 corpuri de iluminat. - Menținerea sistemului de iluminat este asigurată de ÎM „Hirbovăț Service Com”. - În perioada 2024-2026, pentru lucrările de întreținere a sistemului de iluminat public au fost alocate din bugetul local circa 204 mii lei, iar anual sunt prevăzute aproximativ 350 mii lei pentru achitarea consumului de energie electrică aferent iluminatului stradal.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	- Acces îmbunătățit pentru 2456 beneficiari, 6 instituții publice și de menire social-culturală, prin sistemul de iluminat stradal construit; - 214 corpuri de iluminat stradal instalate, astfel se va asigura cu iluminat public 11, 892 km din drumuri locale. - Gradul de acoperire cu iluminat public constituie 100% pe localitate.	Proiectul a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de trai și a siguranței rutiere și pietonale pentru circa 2.456 de locuitori și 6 instituții publice și social-culturale din satul Hirbovăț, prin asigurarea iluminatului public pe circa 11,892 km de drumuri locale și atingerea unei acoperiri de circa 95-100% la nivelul localității.

Concluzii:

1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea panoului informativ permanent, amplasat într-un loc vizibil și accesibil publicului. 2. Sistemul de iluminat public din satul Hirbovăț este funcțional și exploatat conform destinației, asigurând iluminarea a circa 11,892 km de drumuri locale și o acoperire de 95-100% la nivelul localității. 3. Gestiunea sistemului de iluminat public este delegată ÎM „Hirbovăț Service Com”, în baza Deciziei Consiliului sătesc nr. 7/19 din 16.12.2024, care asigură administrarea și întreținerea infrastructurii. 4. În perioada 2024-2026, pentru lucrările de întreținere a sistemului au fost alocate circa 204 mii lei din bugetul local, iar pentru achitarea consumului de energie electrică sunt prevăzute anual circa 350 mii lei. 5. Proiectul contribuie la creșterea siguranței și confortului celor circa 2.456 de locuitori și a utilizatorilor drumurilor locale, prin asigurarea iluminatului public pe întreg teritoriul localității. 6. Angajamentele asumate privind asigurarea durabilității investiției sunt respectate, sistemul fiind funcțional și beneficiind de resurse financiare alocate pentru întreținere și funcționare.									
Direcția evaluare ex-post și raportare									
Data 08.04.2026									