

Anexa nr. 2.3.1

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	S 12 164 DL
Denumire proiectului:	Extinderea sistemului de iluminat public stradal în satul Selemet, raionul Cimișlia
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.2 Instalarea iluminatului public
Localitatea proiectului:	s. Selemet, r-nul Cimișlia
Beneficiar:	Primăria s. Selemet, r-nul Cimișlia
Bugetul proiectului:	2 051 071,41 lei
Suma finanțată din FNDRL:	2 028 281,41 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 355-S12164DL-2022
Data transmiterii obiectului:	06.03.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 12,847 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 370 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 12 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal instalați;	Produs	- 12,847 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 370 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 12 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal instalați;	1. Vizite de monitorizare post-implementare din 28.05.2024 și 24.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 84 din 07.08.2023; - PAD aprobat prin DCL 3/1 din 16.03.2023; - Notă informativă nr. 116 din 27 mai 2024; - Raport privind acțiunile întreprinse pentru asigurarea durabilității proiectului, din 19.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.02.2026	- 12,847 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 370 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 12 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal instalați;
-Acces îmbunătățit pentru 537 gospodării casnice cu 1642 beneficiari, 17 agenți economici și 15 instituții publice , la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețea de iluminat stradal construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 537 gospodării casnice cu 1642 beneficiari, 17 agenți economici și 15 instituții publice , la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețea de iluminat stradal construit;	1. Vizite de monitorizare post-implementare din 28.05.2024 și 24.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 84 din 07.08.2023; - PAD aprobat prin DCL 3/1 din 16.03.2023; - Notă informativă nr. 116 din 27 mai 2024; - Raport privind acțiunile întreprinse pentru asigurarea durabilității proiectului, din 19.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.02.2026	-Acces îmbunătățit pentru 537 gospodării casnice cu 1642 beneficiari, 17 agenți economici și 15 instituții publice , la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețea de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplatarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRIL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Primăria Selemet a executat acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea și preluarea costului investițional. - Este asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea panoului informativ permanent, cost 3.2 mii lei. - Primăria Selemet este responsabilă de gestiunea și întreținerea sistemului de iluminat creat. Fiind desemnat un electrician care asigură monitorizarea și mentenanța sistemului de iluminat public. - În perioada post-implementare, pentru mentenanța sistemului de iluminat și înlocuirea unei părți a pilonilor din lemn au fost alocate resurse financiare în sumă totală de 126 mii lei. - Primăria Selemet a creat o bază de date prin care asigură evidența a 11 PT-uri, în scopul eficientizării iluminatului stradal și monitorizării serviciului. - În anul 2025, pentru asigurarea funcționării sistemului de iluminat public au fost alocate cheltuieli de 43,2 mii lei pentru mentenanță, 108 mii lei pentru consumul de energie electrică, 18 mii lei pentru procurarea corpurilor de iluminat și 54 mii lei pentru extinderea sistemului. - În scopul asigurării sistemului de iluminat public cu energie proprie din resurse regenerabile, este elaborată documentația tehnică pentru construcția unui parc fotovoltaic cu puterea de 200kw. Urmând a fi indentificate resurse pentru implementarea proiectului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create, inclusiv contract încheiat cu operatorul de prestări servicii. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ.	-În perioada post-implementare au fost alocate resurse pentru mentenanța sistemului de iluminat, în sumă de circa 72 mii lei. -Au fost schimbați o parte din pilonii din lemn, fiind cheltuiți 54 mii lei. -Este desemnat un electrician care asigură monitorizarea și mentenanța sistemului de iluminat public. - În anul 2025, pentru asigurarea funcționării sistemului de iluminat public au fost alocate cheltuieli de 43,2 mii lei pentru mentenanță, 108 mii lei pentru consumul de energie electrică, 18 mii lei pentru procurarea corpurilor de iluminat și 54 mii lei pentru extinderea sistemului.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În urma implementării proiectului de iluminat stradal se prevede construirea a 12,847 km de rețea de iluminat stradal și instalarea a 370 corpuri de iluminat stradal. De asemenea, vor fi instalați 12 piloni electrici pentru susținerea rețelei de iluminat. Proiectul va îmbunătăți accesul la iluminatul stradal pentru 537 de gospodării casnice, beneficiind astfel 1642 de persoane. De asemenea, 17 agenți economici și 15 instituții publice vor beneficia de pe urma acestui proiect. În final, o localitate întreagă va avea acces la noua rețea de iluminat stradal construită.	Implementarea proiectului de iluminat stradal contribuie la creșterea siguranței și confortului pentru cei 1.642 de locuitori din cele 537 de gospodării, prin îmbunătățirea vizibilității și a condițiilor de circulație pe timp de noapte. Cei 17 agenți economici beneficiază de un mediu mai sigur pentru desfășurarea activității, iar cele 15 instituții publice au condiții mai bune de acces și utilizare în perioada nocturnă. În ansamblu, investiția contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai și a siguranței în localitatea Selemet.
Concluzii: 1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea panoului informativ permanent, într-un loc accesibil și vizibil pentru public. 2. Sistemul de iluminat public modernizat este funcțional și utilizat conform destinației, contribuind la creșterea siguranței și confortului locuitorilor din Selemet. 3. Primăria Selemet asigură administrarea, întreținerea și exploatarea sistemului de iluminat public, alocând anual resurse financiare pentru mentenanță, consumul de energie electrică și înlocuirea corpurilor de iluminat defecte. 4. Angajamentele asumate privind asigurarea durabilității investiției sunt respectate, iar autoritatea publică locală întreprinde măsuri pentru menținerea și dezvoltarea sistemului de iluminat public. 5. Investiția contribuie la îmbunătățirea accesului la iluminatul public pentru locuitorii din Selemet, sporind siguranța circulației pe timp de noapte și contribuind la îmbunătățirea condițiilor de trai în comunitate.		
Direcția evaluare ex-post și raportare Data 24.02.2026		