

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	S 12	389 DL
Denumire proiectului:	Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în satul Copceac, raionul Ștefan Vodă	
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale	
Măsura	1.2 Instalarea iluminatului public	
Localitatea proiectului:	s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă	
Beneficiar:	Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă	
Bugetul proiectului:	1 093 732,02 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	1 093 732,02 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 376-S12389DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	20.02.2024	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs					
Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 16 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 291 corpuri de iluminat stradal, de tip LED instalate;	Produs	- 16 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 291 corpuri de iluminat stradal, de tip LED instalate;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raportul APL privind sustenabilitatea proiectului. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Raport Final din data 03.08.2026 elaborat de APL	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.08.2026	- 16 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 291 corpuri de iluminat stradal, de tip LED instalate;
-Acces la sistemul de iluminat stradal construit pentru 2413 dintre care 6 agenți economici și 5 instituții publice beneficiari, -1 loc de lucru nou creat post implementare -1 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit ;	Rezultat	-Acces la sistemul de iluminat stradal construit pentru 2413 dintre care 6 agenți economici și 5 instituții publice beneficiari, -1 loc de lucru nou creat post implementare -1 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit ;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raportul APL privind sustenabilitatea proiectului. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Raport Final din data 03.08.2026 elaborat de APL	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.08.2026	-Acces la sistemul de iluminat stradal construit pentru 2413 dintre care 6 agenți economici și 5 instituții publice beneficiari, -1 loc de lucru nou creat post implementare -1 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit ;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, apl este în proces de confecționare cu ulterioara instalare a panoului informativ permanent, cost 600 lei. 3. Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, sunt asigurate de Primăria Copceac. Inclusiv în cooperare cu ÎM „Servcom Copceac”. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public, pentru anul 2025 primăria a planificat 190 mii lei. 5. Pentru a spori gradul de acoperire cu iluminat stradal, primăria planifică aplicarea de noi proiecte de dezvoltarea a serviciului, inclusiv de dezvoltare a surselor de energie regenerabilă.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Responsabilă de menetenanță și buna funcționare a investiției va fi asigurată de Primăria Copceac. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ. -Primăria Copceac va bugeta finanțe pentru achitarea energiei electrice necesare pentru funcționarea iluminatului stradal.	-Pentru instalare panou informativ permanent, costul constituie 600 lei. -Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, sunt asigurate de Primăria Copceac. Inclusiv în cooperare cu ÎM „Servcom Copceac”. -Pentru gestionarea sistemului de iluminat public, pentru anul 2025 primăria a planificat 190 mii lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Va fi construit un sistem modern de iluminat stradal, extins pe o lungime de 16 km și echipat cu 291 de corpuri de iluminat LED. Proiectul va îmbunătăți siguranța și confortul pentru 2.413 locuitori, inclusiv 6 agenți economici și 5 instituții publice.	Este extinsă rețeaua de iluminat public cu 16 km, îmbunătățit semnificativ aspectul localității și siguranța locuitorilor, reducând riscul de accidente și infracțiuni pe timpul nopții. De sistemul de iluminat construit beneficiază 2413 locuitori din Copceac.	
Concluzii:			
1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 03.08.2026 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. 3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului. 4. Sistemul de iluminat public din localitatea Copceac, modernizat în cadrul proiectului, se află într-o stare tehnică bună, este funcțional și exploatat conform destinației. Infrastructura sistemului asigură iluminarea corespunzătoare a sectoarelor de drum și a spațiilor publice deservite, contribuind la îmbunătățirea nivelului de iluminare pe timp de noapte și la creșterea siguranței participanților la trafic. 5. Infrastructura de iluminat public este administrată de Autoritatea Publică Locală, în baza actelor administrative privind transmiterea și preluarea investiției în gestiune. APL asigură monitorizarea stării tehnice a rețelei, exploatarea și întreținerea infrastructurii, precum și organizarea intervențiilor necesare pentru menținerea sistemului în parametri corespunzători de funcționare. Lucrările de intervenție și mentenanță specializată sunt realizate, după caz, de personal calificat și operatori/specialiști autorizați. În cadrul activităților de mentenanță sunt efectuate verificări ale corpurilor de iluminat, elementelor rețelei și echipamentelor aferente, iar componentele defecte sau uzate sunt remediate ori înlocuite, după necesitate. 6. Pentru asigurarea continuității și durabilității serviciului de iluminat public, resursele financiare necesare exploatării, întreținerii și intervențiilor tehnice sunt planificate și alocate anual din bugetul local, în conformitate cu necesitățile identificate și prevederile bugetare aprobate. Resursele sunt destinate inclusiv achitării serviciilor de intervenție, procurării materialelor și consumabilelor necesare și efectuării lucrărilor de întreținere și reparații curente. 7. Impactul proiectului. Modernizarea sistemului de iluminat public are un impact direct asupra celor aproximativ 2 413 locuitori ai localității Copceac. Investiția a contribuit la creșterea nivelului de siguranță și confort pentru pietoni și conducătorii auto în perioada nocturnă, prin îmbunătățirea vizibilității pe căile de circulație și în spațiile publice. Totodată, iluminatul public modernizat contribuie la diminuarea riscurilor asociate circulației pe timp de noapte, la creșterea sentimentului de siguranță al populației și la îmbunătățirea aspectului urbanistic și estetic al localității. 8. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității investiției au fost respectate integral toate exigențele tehnice și administrative, precum și obligațiile asumate prin Contractul de Finanțare. Sistemul este menținut în stare funcțională, este utilizat conform destinației, iar APL întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea exploatării, mentenanței și durabilității infrastructurii de iluminat public pe termen lung.			
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 03.08.2026			