

Anexa nr. 2.3.1

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 21 361 DL
Denumire proiectului:	Construim viitorul comunității, începând cu școala
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Balatina, r-nul Glodeni
Beneficiar:	Primăria com. Balatina, r-nul Glodeni
Bugetul proiectului:	2 127 618,12 lei
Suma finanțată din FNDRL:	2 123 760,12 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 85-N21361DL-2022
Data transmiterii obiectului:	21.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Liceu, reconstruita, -1634,35 m2 de acoperis pentru 3 blocuri reconstruit, -72 m 2 de acoperiș pentru Galerie reconstruit	Produs	-1 Instituție educațională Liceu, reconstruita, -1634,35 m2 de acoperis pentru 3 blocuri reconstruit, -72 m 2 de acoperiș pentru Galerie reconstruit	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia consiliului local nr. 4/15 din 20.09.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 02/1-37-244 din 18.12.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Vizită Finală din data 11.09.2026	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 11.09.2026	-1 Instituție educațională Liceu, reconstruita, -1634,35 m2 de acoperis pentru 3 blocuri reconstruit, -72 m 2 de acoperiș pentru Galerie reconstruit
Acces îmbunătățit pentru 526 elevi, 54 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 526 elevi, 54 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia consiliului local nr. 4/15 din 20.09.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 02/1-37-244 din 18.12.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. 4. Vizită Finală din data 11.09.2026	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 11.09.2026	Acces îmbunătățit pentru 526 elevi, 54 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. APL a elaborat panoul informativ permanent pentru care a alocat din bugetul local mijloace financiare în suma de 900 lei. 3. Responsabil de sustenabilitatea obiectului este administrația liceului teoretic în cooperare cu APL Balatina. 4. În perspectivă se planifică reconstrucția acoperișului la încă două blocuri ale liceului, urmînd să fie accesate fonduri în acest sens. 5. În perioada de sustenabilitate a fost pavată curtea liceului din resursele autorității locale.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Responsabil de sustenabilitatea investiției urmează a fi Liceul Teoretic Balatina în comun cu Primăria. -APL va bugeta resurse pentru asigurarea mentenanței investiției.	Pentru elaborarea panoului informativ permanent, APL a alocat 900 lei din bugetul local. APL a angajat un muncitor prin contract de servisie, pentru întreținerea și gestionarea bunului format. Administrația Liceului Teoretic Balatina a desemnat o persoană responsabilă pentru monitorizarea și verificarea periodică a stării acoperișului renovat.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede reconstrucția acoperișului pentru trei blocuri și pentru galerie la Liceul Teoretic din Balatina. Acest proiect va îmbunătăți accesul la educație pentru 526 de elevi și 54 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate.	Proiectul a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de învățământ pentru elevi și angajați, datorită renovării acoperișului Liceului Teoretic Balatina. Prin măsurile de eficiență energetică implementate, se înregistrează o reducere a costurilor de întreținere energetică, având un impact pozitiv asupra sustenabilității instituției de educație.	
Concluzii:			
1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 11.09.2026 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. 3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului. 4. În urma vizitei de monitorizare s-a constatat că lucrările executate în cadrul proiectului privind renovarea acoperișului clădirii Liceului din comuna Balatina se află într-o stare tehnică bună și corespundătoare condițiilor normale de exploatare. Elementele constructive și componentele acoperișului prezintă un grad corespunzător de integritate, fără deficiențe vizibile care ar putea afecta funcționalitatea, protecția construcției împotriva factorilor atmosferici sau condițiile de exploatare ale edificiului. Acoperișul asigură în condiții optime protecția spațiilor interioare și contribuie la menținerea condițiilor corespunzătoare de funcționare a instituției de învățământ. 5. Gestionarea și administrarea instituției sunt asigurate de Primăria comunei Balatina, care întreprinde măsuri pentru întreținerea curentă a edificiului și menținerea în stare corespunzătoare de exploatare a construcției, inclusiv a elementelor acoperișului. În vederea prevenirii deteriorării învelitorii și a altor elemente constructive, precum și pentru reducerea riscurilor generate de vegetația amplasată în imediata vecinătate a clădirii, au fost executate lucrări de igienizare și curățare a arborilor. Totodată, în scopul asigurării integrității elementelor portante și a securității utilizatorilor edificiului, s-a recomandat efectuarea lucrărilor de igienizare, curățare și, după caz, toaletare a bradului amplasat la o distanță mai mică de 1,5 m de clădire, cu respectarea cerințelor privind întreținerea vegetației și protecția construcțiilor. Măsura este necesară în vederea diminuării riscului de deteriorare mecanică a acoperișului și a elementelor fațadei în cazul rușii sau căderii unor crengi. 6. Implementarea proiectului a contribuit la îmbunătățirea semnificativă a stării tehnice și funcționale a clădirii instituției de învățământ, prin asigurarea unui sistem de acoperiș corespunzător, cu rol în protejarea elementelor constructive și a spațiilor interioare împotriva infiltrațiilor și factorilor climatici. Realizarea investiției a creat condiții mai favorabile pentru desfășurarea procesului educațional, contribuind la creșterea gradului de confort, siguranță și funcționalitate a spațiilor destinate elevilor și personalului instituției. 7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității investiției au fost respectate condițiile și obligațiile asumate prin Contractul de finanțare, fiind asigurată menținerea obiectivului investițional în stare funcțională și exploatarea acestuia conform destinației. Totodată, beneficiarul a întreprins măsurile necesare pentru întreținerea și păstrarea în stare corespunzătoare a rezultatelor investiției, asigurând continuitatea funcțională și durabilitatea obiectivului finanțat.			
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 11.09.2026			