

Anexa nr. 2.3.1

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 21 568 DL
Denumire proiectului:	Renovarea Grădiniței „Ghiocel” din satul Tăhnăuți
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului:	s. Tăhnăuți, com. Țareuca, r-nul Rezina
Beneficiar:	Primăria com. Țareuca, r-nul Rezina
Bugetul proiectului:	4 134 661,26 lei
Suma finanțată din FNDRL:	4 134 661,26 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 180-C21568DL-2022
Data transmiterii obiectului:	19.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, - 1164 m2 de acoperis reconstruit, - 757,8 m2 pereți termoizolați , - - 7,6 m2 usi ferestre noi instalate - parterul reabilitat si mobilat	Produs	- 1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, - 1164 m2 de acoperis reconstruit, - 757,8 m2 pereți termoizolați , - - 7,6 m2 usi ferestre noi instalate - parterul reabilitat si mobilat	1. Vizita de monitorizare post-implementare din 08.04.2025 și 16.03.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale, Nr.430 din 04.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 5/16 din 10.12.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 38 din 08.04.2025 și din martie 2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 16.03.2026	- 1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, - 1164 m2 de acoperis reconstruit, - 757,8 m2 pereți termoizolați , - - 7,6 m2 usi ferestre noi instalate - parterul reabilitat si mobilat
Acces îmbunătățit pentru 90 copii și 10 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 90 copii și 10 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din 08.04.2025 și 16.03.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale, Nr.430 din 04.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 5/16 din 10.12.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 38 din 08.04.2025 și din martie 2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 16.03.2026	Acces îmbunătățit pentru 90 copii și 10 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiuni întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea a edificiului grădiniței reabilite); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea edificiului grădiniței reabilitat);	Conform raportului post-implementare prezentat de APL și constatărilor din timpul vizitei de monitorizare, beneficiarul a întreprins următoarele acțiuni de sustenabilitate: -A planificat alocarea din bugetul local mijloace financiare pentru elaborarea placutei informative permanentă care a fost ulterior instalată, în sumă de 3,0 mii lei; -Investiția a fost transmisă în gestiunea instituției reabilite, Grădinița „Ghiocel”, responsabil fiind desemnat managerul instituției. -În anul 2025, Grădinița „Ghiocel” dispune de un buget de 1.877,00 mii lei în care inclusiv sunt planificate resurse și pentru reparații curente și întreținere. -Edificiul grădiniței este întreținut corespunzător, iar mobilierul și echipamentele sunt gestionate și menținute în stare bună de funcționare de către personalul instituției. - Anual, este prevăzut un buget de circa 200 mii lei pentru lucrări de întreținere și menținere în stare corespunzătoare a grădiniței de copii. - În perioada de sustenabilitate, au fost realizate lucrări suplimentare de îmbunătățire a infrastructurii, inclusiv instalarea gardului pe perimetrul instituției și reparația sălii de festivități. Pentru anul 2026, sunt planificate circa 80 mii lei pentru renovarea blocului alimentar.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Personalul angajat al grădiniței în comun cu administrația va fi responsabil de gestionarea investiției și menținerea în stare corespunzătoare; -APL specifică că inclusiv Consiliul Raional Rezina va contribui la mentenanța investiției.	-Investiția a fost transmisă în gestiunea instituției reabilite, Grădinița „Ghiocel”, responsabil fiind desemnat managerul instituției. -Pentru anul 2025, Bugetul grădiniței constituie de 1.877,00 mii lei destinat gestionării și întreținerii grădiniței renovate. - Anual, este prevăzut un buget de circa 200 mii lei pentru lucrări de întreținere și menținere în stare corespunzătoare a grădiniței de copii. - În perioada de sustenabilitate, au fost realizate lucrări suplimentare de îmbunătățire a infrastructurii, inclusiv instalarea gardului pe perimetrul instituției și reparația sălii de festivități. Pentru anul 2026, sunt planificate circa 80 mii lei pentru renovarea blocului alimentar.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea acoperișului Grădiniței „Ghiocel” din satul Țahnăuți, termoizolarea pereților, instalarea de uși și ferestre noi, pardoseli, sistem de încălzire, precum și reabilitarea și mobilarea parterului și alte lucrări conexe. Proiectul urmează să îmbunătățească condițiile de educație timpurie pentru 90 de copii și 10 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii modernizate.	Investiția a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de educație și îngrijire pentru cei 50 de copii și 10 angajați ai Grădiniței „Ghiocel” din satul Țahnăuți al comunei Țareuca, prin crearea unui mediu sigur, confortabil și adaptat necesităților actuale. Reabilitarea edificiului și implementarea măsurilor de eficiență energetică au redus consumul de resurse și, implicit, costurile de întreținere ale instituției. Ca efect direct, în primul trimestru al anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, au fost înregistrate economii de circa 1.210 kWh de energie electrică și 280 m³ de gaze naturale, resurse care pot fi valorificate pentru menținerea și îmbunătățirea condițiilor oferite copiilor.
Concluzii: 1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea panoului informativ permanent, amplasat la grădinița de copii. 2. Edificiul grădiniței este funcțional și utilizat conform destinației, iar condițiile create în urma implementării proiectului asigură un mediu sigur și confortabil pentru educația și îngrijirea celor circa 50 de copii și activitatea celor 10 angajați ai instituției. 3. Responsabilitatea privind monitorizarea stării tehnice, întreținerea și menținerea integrității bunurilor create revine Primăriei și administrației instituției preșcolare. 4. Anual, din bugetul local sunt alocate circa 200 mii lei pentru lucrări de întreținere și menținere în stare corespunzătoare a grădiniței. În perioada de susținabilitate au fost realizate lucrări suplimentare, inclusiv instalarea gardului pe perimetrul instituției și reparația sălii de festivități. Pentru anul 2026 sunt planificate circa 80 mii lei pentru renovarea blocului alimentar. 5. Pentru asigurarea în continuare a durabilității proiectului, APL își propune menținerea și îmbunătățirea condițiilor din instituție, precum și identificarea resurselor financiare pentru dezvoltarea și modernizarea continuă a infrastructurii grădiniței. 6. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, obligațiile și exigențele asumate prin contractul de finanțare au fost respectate de către beneficiarul investiției.		
Direcția evaluare ex-post și raportare Data 16.03.2026		