

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 21	398 DL
Denumire proiectului:	Reconstrucția Grădiniței de copii din orașul Bucovăț, raionul Strășeni	
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale	
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice	
Localitatea proiectului:	or. Bucovăț, r-nul Strășeni	
Beneficiar:	Primăria or. Bucovăț, r-nul Strășeni	
Bugetul proiectului:	4 919 776,70 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	4 919 776,70 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 187-C21398DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	29.08.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Grădiniță) Bloc A,B,C, D, E reconstruita, -1056,8 m2 de acoperis reconstruit, -1 instituție mobilată și echipată -1855 m2 teritoriu amenajat pavat,	Produs	-1 Instituție educațională (Grădiniță) Bloc A,B,C,D, E reconstruita, -1056,8 m2 de acoperis reconstruit, -1 instituție mobilată și echipată -1855 m2 teritoriu amenajat pavat,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/1 din 15.04.2024; - Notă informativă, acțiuni post-implementare APL. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; 4. Raport Final din data 27.04.2026 prezentat de APL	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 10.03.2026	-1 Instituție educațională (Grădiniță) Bloc A,B, C,D, E reconstruita, -1056,8 m2 de acoperis reconstruit, -1 instituție mobilată și echipată -1855 m2 teritoriu amenajat pavat,
Acces îmbunătățit pentru 54 copii și 12 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 54 copii și 12 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/1 din 15.04.2024; - Notă informativă, acțiuni post-implementare APL. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; 4. Raport Final din data 27.04.2026 prezentat de APL	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 10.03.2026	Acces îmbunătățit pentru 54 copii și 12 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - APL în comun cu administrația Grădiniței asigură integritatea și mentenanța bunurilor create. - APL a planificat în bugetul local resurse pentru Grădiniță, pentru dezvoltare și întreținerea bunului format. - APL planifică crearea de spații verzi la grădinița de copii renovată și instalarea echipamentelor suplimentare de eficiență energetică, urmează elaborarea documentația pentru izolarea termică a clădirii.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Personalul angajat al grădiniței în comun cu administrația va fi responsabil de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;	- APL în comun cu administrația Grădiniței asigură integritatea și mentenanța bunurilor create. -APL planifică crearea de spații verzi la grădinița de copii renovată și instalarea echipamentelor suplimentare de eficiență energetică, urmează elaborarea documentația pentru izolarea termică a clădirii.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de reconstrucție a Grădiniței din orașul Bucovăț, raionul Strășeni, va asigura îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru 54 de copii și 12 angajați prin renovarea completă a clădirii, inclusiv a cinci blocuri (A, B, C, D, E). Suprafața de 1056,8 m² de acoperiș va fi reconstruită, iar grădinița va fi mobilată și echipată corespunzător. Teritoriul aferent, de 1855 m², va fi amenajat și pavat, creând un mediu sigur și modern pentru activitățile educaționale.	Grădinița modernizată, oferă copiilor un mediu educațional modern și sigur, care contribuie la dezvoltarea lor intelectuală și socială. Angajații dispun de un mediu de lucru mai bine echipat și confortabil, ceea ce va crește productivitatea și calitatea serviciilor oferite. Inclusiv prin instalarea centralei de producere a energiei solare se generează economii la bugetul instituției.	
Concluzii:			
	1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 10.03.2026 2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. 3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului. 4. Instituția de educație timpurie reconstruită în cadrul proiectului este pe deplin funcțională și utilizată conform destinației. Lucrările de reconstrucție și modernizare au fost executate în conformitate cu documentația tehnică aprobată, iar edificiul se află într-o stare tehnică bună, fără deficiențe care să afecteze exploatarea acestuia. Spațiile educaționale, administrative și auxiliare sunt utilizate zilnic în procesul instructiv-educativ, asigurând condiții corespunzătoare de siguranță, confort și igienă pentru copii și personalul instituției. La data vizitei de monitorizare, obiectivul investițional este exploatat în parametri proiectați și răspunde cerințelor funcționale specifice unei instituții de educație timpurie. 5. Beneficiarul investiției este Primăria orașului Bucovăț, iar administrarea și exploatarea curentă a obiectivului sunt asigurate de administrația Instituției Publice de Educație Timpurie din Bucovăț. Autoritatea Publică Locală asigură finanțarea cheltuielilor necesare funcționării instituției, inclusiv pentru consumul de energie electrică, energie termică, apă și canalizare, servicii comunale, lucrări de întreținere preventivă și reparații curente ale clădirii și instalațiilor tehnice. Anual, prin bugetul local sunt planificate și aprobate resurse financiare estimate la 150–200 mii lei, în funcție de necesitățile identificate și de prevederile bugetare aprobate, în scopul menținerii investiției în parametri optimi de funcționare și al asigurării continuității serviciilor educaționale. 6. În vederea consolidării durabilității investiției și dezvoltării continue a infrastructurii educaționale, Autoritatea Publică Locală a atras finanțări suplimentare prin intermediul altor programe investiționale. Ca rezultat, instituția a fost dotată cu un sistem fotovoltaic destinat producerii energiei electrice din surse regenerabile, contribuind la reducerea cheltuielilor de exploatare și la creșterea eficienței energetice a edificiului. Totodată, sunt în curs de executare lucrări de reabilitare a drumului de acces către grădiniță, investiție care va îmbunătăți accesibilitatea și va asigura deplasarea în condiții de siguranță a copiilor, părinților și personalului instituției. 7. Impactul proiectului. Reconstrucția grădiniței a avut un impact pozitiv asupra întregii comunități din orașul Bucovăț, prin crearea unor condiții moderne, sigure și eficiente pentru desfășurarea procesului de educație timpurie. În prezent, beneficiarii direcți ai investiției sunt 33 de copii și 15 angajați ai instituției, iar infrastructura modernizată permite extinderea capacității de admitere și îmbunătățirea calității serviciilor educaționale. Interesul crescut al populației pentru serviciile oferite este demonstrat de faptul că, pentru anul de studii 2026–2027, pe lista de așteptare sunt înscrși 20 de copii, ceea ce confirmă necesitatea și relevanța investiției pentru comunitate. Proiectul contribuie la creșterea accesului la educația timpurie, la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul didactic și auxiliar și la sporirea atractivității localității pentru familiile tinere. 8. Pe întreaga perioadă de asigurare a durabilității investiției au fost respectate integral toate obligațiile și exigențele asumate prin contractul de finanțare și prin Planul de durabilitate al proiectului. Autoritatea Publică Locală asigură administrarea eficientă a obiectivului, alocarea resurselor financiare necesare funcționării și întreținerii acestuia, precum și implementarea măsurilor de dezvoltare complementară, în vederea menținerii investiției în condiții optime de exploatare și creșterii performanței serviciilor publice de educație timpurie.		
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 10.03.2026			