

Anexa nr. 2.3.1					
Raport final de monitorizare ex-post a proiectului finanțat din FNDRL					
Codul proiectului:	S 21	339 DL			
Denumire proiectului:	Amenajarea terenului și construcția gardului la Grădinița de copii din satul Sîrma, raionul Leova				
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale				
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice				
Localitatea proiectului:	s. Sîrma, r-nul Leova				
Beneficiar:	Primăria s. Sîrma, r-nul Leova				
Bugetul proiectului:	1 788 127,37 lei				
Suma finanțată din FNDRL:	1 457 461,34 lei				
Data semnării contractului de finanțare:	# 84-S21339DL-2022				
Data transmiterii obiectului:	12.07.2023				
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs					
Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, modernizată și dotată/amenajată; - 1 teren de joacă pentru copii dotat și modernizat;	Produs	- 1 instituție publică, modernizată și dotată/amenajată; - 1 teren de joacă pentru copii dotat și modernizat;	1. Vizite de monitorizare post-implementare, din 06.06.2024 și 24.04.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de costatare a costurilor investiționale, nr. 161 din 09.11.2023; - Notă informativă cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare, nr. 38-02/1-37 din 05.06.2024; - Raportul cu acțiunile întreprinse pentru asigurarea durabilității proiectului, din 22.04.2026; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.04.2026	- 1 instituție publică, modernizată și dotată/amenajată; - 1 teren de joacă pentru copii dotat și modernizat;
- Acces îmbunătățit pentru 52 copii și 13 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 52 copii și 13 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizite de monitorizare post-implementare, din 06.06.2024 și 24.04.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de costatare a costurilor investiționale, nr. 161 din 09.11.2023; - Notă informativă cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare, nr. 38-02/1-37 din 05.06.2024; - Raportul cu acțiunile întreprinse pentru asigurarea durabilității proiectului, din 22.04.2026; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.04.2026	- Acces îmbunătățit pentru 52 copii și 13 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;
1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)					
Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate		Aspecte efectiv		
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;		- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Au fost implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ permanent. - Responsabilă de mentenanța investiției este administrația Grădiniței de copii, în comun cu Primăria Sîrma, iar, în urma procesului de amalgamare a localității, responsabilitatea este asigurată în coordonare cu Primăria orașului Leova. - În anul 2024, APL a alocat din bugetul local cca 180 mii lei pentru dezvoltarea terenurilor de joacă construite, fiind procurat și instalat inventar suplimentar. - Anual, în bugetul grădiniței sunt planificate resurse financiare pentru realizarea lucrărilor de întreținere și dezvoltare a instituției.		
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea bunurilor create, va desemna persoane responsabile de integritatea acestuia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltare investitiei.		- Responsabilă de mentenanța investiției este administrația Grădiniței de copii, în comun cu Primăria Sîrma, iar, în urma procesului de amalgamare a localității, responsabilitatea este asigurată în coordonare cu Primăria orașului Leova. - În anul 2024, APL a alocat din bugetul local cca 180 mii lei pentru dezvoltarea terenurilor de joacă construite, fiind procurat și instalat inventar suplimentar.		

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul de amenajare a terenului și construcția gardului la Grădinița de copii din satul Sirma, raionul Leova, va moderniza și dota instituția publică, asigurând un mediu sigur pentru copii. Terenul de joacă pentru copii va fi complet modernizat și dotat corespunzător. Gardul construit va spori securitatea copiilor, oferindu-le un spațiu protejat pentru activități recreative. Accesul îmbunătățit la infrastructura reabilitată va beneficia direct 52 de copii și 13 lucrători. Întreaga localitate va avea acces la infrastructura modernizată, ceea ce va contribui la bunăstarea comunității.	Implementarea proiectului la Grădinița de copii din Sirma a contribuit la crearea unui mediu educațional sigur, modern și atractiv, de care beneficiază cca 50 de copii și 13 angajați ai instituției. Terenul de joacă modernizat și dotat oferă condiții pentru activități recreative și contribuie la dezvoltarea fizică și socială a copiilor, iar gardul construit asigură un nivel sporit de siguranță în incinta instituției. Infrastructura reabilitată a îmbunătățit condițiile de desfășurare a activităților educaționale și de muncă ale personalului, contribuind la creșterea calității serviciilor de educație timpurie oferite în localitate.	
Concluzii:	1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea panoului informativ permanent, amplasată într-un loc public vizibil și accesibil. 2. Infrastructura creată în cadrul proiectului la Grădinița de copii din Sirma este funcțională și utilizată conform destinației, contribuind la asigurarea unui mediu sigur și atractiv pentru cca 50 de copii și 13 angajați ai instituției. 3. Rapoartele post-implementare au fost prezentate de către beneficiar în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, reflectând starea tehnică bună și funcționalitatea investiției, precum și măsurile întreprinse pentru asigurarea durabilității acestora. 4. În anul 2024, APL a alocat din bugetul local cca 180 mii lei pentru dezvoltarea terenurilor de joacă construite, fiind procurat și instalat inventar suplimentar. Anual, în bugetul grădiniței sunt planificate resurse financiare pentru lucrări de întreținere și dezvoltare a infrastructurii create. 5. Menținerea investiției este asigurată de administrația Grădiniței de copii, în comun cu Primăria Sirma, iar în urma amalgamării localității, responsabilitatea este asigurată în coordonare cu Primăria orașului Leova. 6. În urma monitorizării, se constată că investiția este întreținută corespunzător și utilizată conform destinației, fiind asigurată continuitatea și durabilitatea rezultatelor proiectului. Terenurile de joacă modernizate și gardul construit contribuie la îmbunătățirea condițiilor de educație timpurie, recreere și siguranță pentru copiii din cadrul instituției.		
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 24.04.2026			