

</

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	5,373 km de rețele exterioare de alimentare cu apă, turn de apă de tip Rojnovschi, cu o înălțime de 15 metri și o capacitate de 50 m³. Acest proiect va oferi acces la sistemul de alimentare cu apă pentru 159 de gospodării, însumând 335 de locuitori.	Sistemul de apeduct creat în cadrul proiectului, asigură un acces constant și sigur la apă potabilă pentru locuitorii din Horodiște, ceea ce îmbunătățește sănătatea publică și condițiile de trai. Cca 200 gospodării cu acces la sistemul de apeduct construit.	
Concluzii:	<p>1. Prezentul raport a fost elaborat în baza informațiilor și datelor relatate în Raportul final privind asigurarea durabilității proiectului de dezvoltare locală, prezentat de autoritatea publică locală (APL) la data de 19.10.2026.</p> <p>2. Autoritatea publică locală a prezentat Raportul final privind asigurarea durabilității proiectului, elaborat în conformitate cu cerințele metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.</p> <p>3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea unei plăcuțe informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului, care contribuie la informarea comunității cu privire la investiția realizată și la sprijinul acordat pentru modernizarea infrastructurii educaționale locale.</p> <p>4. Conform informațiilor prezentate de APL, rețeaua de alimentare cu apă construită în partea a II-a a satului Horodiște, cu o lungime de aproximativ 5,4 km, se află în stare funcțională și este utilizată conform destinației stabilite. La data raportării, la rețeaua de apeduct sunt conectate 88 de gospodării, serviciul de alimentare cu apă fiind asigurat prin intermediul Întreprinderii Municipale „Horodiște H2O”. Proiectul a prevăzut construirea a 5,373 km de rețele exterioare de alimentare cu apă și a unui turn de apă, în vederea îmbunătățirii accesului populației la serviciul de alimentare cu apă. Conform indicatorilor planificați, beneficiarii vizați ai proiectului constituie 159 de gospodării, cu un număr total de 252 de locuitori. Numărul actual al gospodăriilor conectate, raportat de APL, indică necesitatea monitorizării în continuare a gradului de utilizare a infrastructurii și a extinderii accesului efectiv la serviciul de alimentare cu apă.</p> <p>5. În baza Deciziei Consiliului Local nr. 2/11 din 28.03.2024, rețeaua de alimentare cu apă construită în cadrul proiectului a fost transmisă în gestiunea Întreprinderii Municipale „Horodiște H2O”. În acest context, operatorul responsabil asigură exploatarea infrastructurii, funcționarea sistemului de alimentare cu apă, monitorizarea stării tehnice a rețelilor și a echipamentelor aferente, precum și identificarea și remedierea eventualelor defecțiuni. Totodată, se impune asigurarea lucrărilor de întreținere preventivă și corectivă, în vederea menținerii investiției în stare funcțională și a utilizării acesteia conform destinației inițiale. APL monitorizează modul de administrare și exploatare a investiției, în limitele competențelor legale, urmărind îndeplinirea obligațiilor de către operator și menținerea rezultatelor obținute prin implementarea proiectului.</p> <p>6. Potrivit informațiilor prezentate de APL, până la data raportării nu au fost necesare cheltuieli financiare suplimentare pentru remedierea unor defecțiuni sau pentru alte intervenții neprevăzute asupra obiectivului investițional. Pentru întreținerea și funcționarea sistemului de alimentare cu apă, Primăria poate alocă mijloace financiare în funcție de necesitățile identificate și de solicitările argumentate ale operatorului, în limita resurselor bugetare disponibile și cu respectarea prevederilor legale.</p> <p>7. Conform informațiilor raportate de APL, pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității investiției nu au fost înregistrate probleme sau defecțiuni care să afecteze procesul de alimentare cu apă a consumatorilor.</p> <p>8. Implementarea proiectului „Extinderea rețelilor de alimentare cu apă în satul Horodiște” a contribuit la dezvoltarea infrastructurii locale și la crearea condițiilor pentru îmbunătățirea accesului populației la serviciul de alimentare cu apă. Funcționarea infrastructurii realizate oferă gospodăriilor conectate posibilitatea de a beneficia de apă pentru necesitățile zilnice, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de trai, a igienei și a confortului populației. Totodată, existența sistemului de alimentare cu apă poate reduce timpul și efortul necesare pentru transportarea apei din alte surse și poate susține dezvoltarea comunității locale. Pentru valorificarea deplină a beneficiilor investiției, este importantă menținerea infrastructurii în stare funcțională și asigurarea conectării unui număr cât mai mare de gospodării eligibile, în concordanță cu capacitatea tehnică a sistemului și cu obiectivele asumate prin proiect.</p> <p>9. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității investiției, conform informațiilor prezentate de APL, au fost respectate obligațiile asumate prin Contractul de finanțare, inclusiv cele referitoare la menținerea și utilizarea investiției conform destinației, asigurarea funcționalității obiectivului și întreprinderea măsurilor necesare pentru păstrarea rezultatelor și beneficiilor proiectului.</p>		
Directia evaluare ex-post și raportare			
Data 20.10.2026			