

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 11 336 DL  
 Denumire proiectului: **Construcția rețelelor de canalizare în cartierul nr.10, partea de sud-est a orașului Drochia**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: or. Drochia, r-nul Drochia  
 Beneficiar: Primăria or. Drochia, r-nul Drochia  
 Bugetul proiectului: 4.772.768,42 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 4.772.768,42 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 314-N11336DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 30.01.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-4,44 km de rețele de canalizare construite, extinse.	Produs	-4,44 km de rețele de canalizare construite, extinse.	1. Vizita în teren 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/2 din 24.05.2023; - Nota informativă din 20.02.2024 și din 12.06.2024 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare ex-post din 12.06.2024.	-4,44 km de rețele de canalizare construite, extinse.
-261 de gospodării casnice cu 1260 de beneficiari, 5 instituții publice și 20 de agenți economici cu acces la sistemul de canalizare construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	Rezultat	-261 de gospodării casnice cu 1260 de beneficiari, 5 instituții publice și 20 de agenți economici cu acces la sistemul de canalizare construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	1. Vizita în teren 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/2 din 24.05.2023; - Nota informativă din 20.02.2024 și din 12.06.2024 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare ex-post din 12.06.2024.	-261 de gospodării casnice cu 1260 de beneficiari, 5 instituții publice și 20 de agenți economici cu acces la sistemul de canalizare construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 3/2 din 24.05.2023	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. -Sunt întreprinse campanii de informare privind importanța conectării la sistemul de canalizare. -Este în progres contractarea a noi utilizatori ai serviciului de canalizare și beneficiile utilizării serviciului. -Sunt angajate 2 persoane responsabile de mentenanța rețelelor de canalizare create. -Se identifică noi oportunități de finanțare și în special pentru procurarea unei autospeciale ce va servi la întreținerea rețelelor de canalizare. - În scopul dezvoltării serviciului, APL Drochia a depus un nou proiect de extindere a sistemului de canalizare, la Programul Satul European ediția II. - Gestionarea serviciului de canalizare a fost delegat către întreprinderea municipală.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Mentenanța și operarea bunurilor create este asigurată de întreprinderea municipală Drochia în gestiunea căreia este rețeaua de canalizare. -Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ.	-Sunt angajate 2 persoane responsabile de mentenanța rețelelor de canalizare create, salarizate de întreprinderea municipală. -Este asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea panoului informativ și comunicatelor de presă, la moment are loc actualizarea panoului informativ cu reînălțarea acestuia în luna iunie 2024.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>-261 de gospodării casnice cu 1260 de beneficiari, 5 instituții publice și 20 de agenți economici cu acces la sistemul de canalizare construit.</p> <p>-1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.</p> <p>-4,44 km de rețele de canalizare construite/extinse.</p> <p>-A crescut gradul de asigurare cu servicii publice de sanitație în orașul Drochia de la nivelul actual de 58% până la 65 % de conectare a locuitorilor și extinderea infrastructurii de acces la sistemul central de canalizare.</p>	<p>-Modernizarea serviciului de canalizare, a redus impactul negativ asupra mediului prin diminuarea poluării apelor de suprafață și lichidarea haznalelor. Inclusiv au fost create premise de dezvoltare economică a sectorului prin posibilitatea de a conecta la serviciu peste 20 agenți economici și oferi servicii de calitate către 5 instituții publice. 261 gospodării casnice se conectează la sistemul de canalizare creat, până în prezent peste în jur de 70% din gospodării sunt conectate.</p>
---	--	---

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 12.06.2024**