

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 11 12 DL
 Denumire proiectului: Apă la robinet pentru locuitorii satului Făleştii Noi
 Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Făleştii Noi, r-nul Făleşti
 Beneficiar: Primăria com. Făleştii Noi, r-nul Făleşti
 Bugetul proiectului: 993.946,37 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 993.946,37 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 2-N11012DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 04.11.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 fântina arteziana construita.	Produs	-1 fântina arteziana construita.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr 9/3 din 21.11.2023 - Nota informativa cu acțiuni realizate, din 26.10.2023 - Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare a proiectului. - Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din 21.09.2023	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.11.2023	-1 fântina arteziana construita.
-705 de gospodării cu 2000 de beneficiari și 5 instituții publice cu acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă construită. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-705 de gospodării cu 2000 de beneficiari și 5 instituții publice cu acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă construită. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr 9/3 din 21.11.2023 - Nota informativa cu acțiuni realizate, din 26.10.2023 - Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare a proiectului. - Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din 21.09.2023	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.11.2023	-705 de gospodării cu 2000 de beneficiari și 5 instituții publice (Școala, Grădinița, Casa de cultură, Oficiul medicilor de Familie, Primăria) cu acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă construită, echivalentul a 95% din totalul numărului de beneficiari conectați. - 1 localitate beneficiară

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cap. 4.3 Sustenabilitatea proiectului din Cererea de finanțare beneficiarul își propune concesionarea serviciului unui operator regional. Investiția respectivă va asigura prestarea serviciului de aprovizionare cu apă pentru cei 2102 locuitori ai s. Făleştii Noi.	- Perfectarea actelor de către beneficiar pentru sistemul de apeduct creat și darea în exploatare a acestuia; -Amenajarea teritoriului în jurul fântinii arteziene; - Luarea la evidență contabilă a bunului format de către primărie în conformitate cu prevederile HG 1235/2016; - Lucrări de mentenanță: spălare și curățare a sistemului de apeduct și testarea la laboratoare a calității apei; - Aprobarea deciziei CL de organizare și desfășurare a tuturor măsurilor ce țin de inițierea procedurilor transmitere în gestiune a bunului format; - Atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă prin organizarea concursului de oferte; -Conectarea gospodăriilor la sistemul de aprovizionare cu apă; - Desemnarea câștigătorului "Apă Vital M", care si-au luat angajamentul de a construi din sursele financiare proprii o stație de clorinare pentru sporirea calității apei.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Pentru asigurarea funcționalității serviciului, pînă la transmiterea în gestiune, vor fi implicate 2 persoane în cadrul primăriei : 1 persoană va fi responsabilă de facturarea și colectarea plăților de la populația beneficiară de sistem de apeduct și 1 persoană va fi responsabilă de întreținerea și verificarea /colectarea datelor privind consumul de apă. Colectarea plăților și facturarea va fi delegată de receptorul fiscal prin sistemul de plăți electronice Mpay, care va facilita acest proces.	Primăria a delegat atribuțiile de gestionare către peratorul regional "Apă Vital M" S.A. A fost contractată o persona responsabilă pentru facturarea consumatorilor din localitate și emiterea facturilor.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	1) Cel puțin 705 gospodării conectate la apeduct, echivalent cu 95% din totalul populației din s. Făleştii Noi; 2) Cel puțin 2000 persoane vor utiliza serviciul de alimentare cu apă potabilă; 3) 5 instituții publice vor fi conectate la apeduct; 4) 6 ședințe ale GL vor fi realizate; 5) 1 campanie de informare va fi realizată; 6) 2012 locuitori vor fi informați; 7) Conectarea sistemului de apeduct construit (din sursele FNDRL și FEN), la apeductul magistral Prut-Făleşti.	1) 705 gospodării conectate la apeduct, echivalent cu 95% din totalul populației din s. Făleştii Noi; 2) 2000 persoane utilizează serviciul de alimentare cu apă potabilă creat; 3) 5 instituții publice conectate la apeduct (Gimnaziu, Grădinița, Centrul Medical, Primărie, Casa de cultură); 4) 6 ședințe ale GL realizate; 5) 1 campanie de informare realizată; 6) 2012 locuitori informați; 7) 1 contract de prestare servicii încheiat cu operatorul regional "Apă Vital M";
---	---	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 07.11.2023