

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 11 231 DL  
 Denumire proiectului: Apă pentru o viață mai bună a locuitorilor din satul Hitrești, comuna Sărata Veche, raionul Fălești  
 Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale  
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Hitrești, com. Sărata Veche, r-nul Fălești  
 Beneficiar: Primăria com. Sărata Veche, r-nul Fălești  
 Bugetul proiectului: 5.077.871,45 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 5.027.596,45 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 24-N11231DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 25.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 11,2 km de rețele de apeduct construit; - 1 turn de apa construit.	Produs	- 11,2 km de rețele de apeduct construit; - 1 turn de apa construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate din 27.12.2023. - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 17.07.2024 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 11.07.2024	- 11,2 km de rețele de apeduct construit; - 1 turn de apa construit.
-260 gospodării cu 589 de locuitori, 4 agenți economici și 4 instituții publice cu acces la sistem de alimentare cu apă, construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-260 gospodării cu 589 de locuitori, 4 agenți economici și 4 instituții publice cu acces la sistem de alimentare cu apă, construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate din 27.12.2023. - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 17.07.2024 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 11.07.2024	-260 gospodării cu 589 de locuitori, 4 agenți economici și 4 instituții publice cu acces la sistem de alimentare cu apă, construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - APL a depus la PN SE-II pentru continuitatea acțiunilor, obiectivul proiectului prevede construcția sistemului de canalizare în localitate. - Au fost întreprinse acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Apeductul este transmis în gestiune ÎM „Menajacvprim” care asigură mentenanța și buna funcționare a acestuia. - APL planifică dezvoltarea continuă a apeductului, în perspectivă fiind planificată interconectarea acestuia cu apeductul magistral „Prut-Fălești”.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>- Vor fi planificate resurse pentru instalarea unui panou informativ, 1000 lei panou info.</p> <p>- Gestiunea sistemului de apeduct va fi asigurată de Întreprinderea Municipală.</p>	<p>- Apeductul este transmis în gestiune ÎM „Menajacvprim” care asigură mentenanța și buna funcționare a acestuia.</p> <p>- APL planifică dezvoltarea continuă a apeductului, în perspectivă fiind planificată interconectarea acestuia cu apeductul magistral „Prut-Fălești”.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Construirea a 11,2 km de rețele de apeduct și a unui turn de apă, asigurând accesul la apă potabilă pentru 260 de gospodării, 589 de locuitori, 4 agenți economici și 4 instituții publice. Prin implementarea acestui proiect, întreaga localitate Hitrești va beneficia de un sistem modern de alimentare cu apă. Aceasta va îmbunătăți considerabil condițiile de trai ale locuitorilor și va sprijini dezvoltarea economică locală. Proiectul contribuie la creșterea calității vieții și a sănătății publice în comunitate.</p>	<p>Impactul social al proiectului este semnificativ, îmbunătățind calitatea vieții pentru toți locuitorii prin accesul la apă potabilă sigură. Astfel se reduce riscurile de boli legate de apă contaminată și va promova sănătatea publică. De asemenea, accesul la apă potabilă contribuie la dezvoltarea economică locală, atrăgând noi agenți economici și facilitând activitățile instituțiilor publice și sociale.</p>

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 12.07.2024**