

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 11 386 DL
 Denumire proiectului: Alimentarea cu apă și canalizare a masivului locativ din satul Gura Camencii, raionul Florești
 Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Gura Camencii, r-nul Florești
 Beneficiar: Primăria com. Gura Camencii, r-nul Florești
 Bugetul proiectului: 5.630.772,62 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 5.630.772,62 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 322-N11386DI-2022
 Data transmiterii obiectului: 15.04.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-2,97 km rețele de apeduct construit -3,2 km rețea de canalizare construite, -1 stație de pompare construite,	Produs	-2,97 km rețele de apeduct construit -3,2 km rețea de canalizare construite, -1 stație de pompare construite,	1. Vizita în teren din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate din 30.10.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 22.01.2025 3. Interviul cu beneficiarul final.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 22.01.2025	-2,97 km rețele de apeduct construit -3,2 km rețea de canalizare construite, -1 stație de pompare construite,
Acces la sistemul de apa și canalizare a 154 gospodării, cu 1382 de locuitori, inclusiv 5 agenți economici și 2 instituții publice. 1 localitate beneficiară de sistemul de apa și canalizare construit	Rezultat	Acces la sistemul de apa și canalizare a 154 gospodării, cu 1382 de locuitori, inclusiv 5 agenți economici și 2 instituții publice. 1 localitate beneficiară de sistemul de apa și canalizare construit	1. Vizita în teren din data de 22.01.2025; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate din 30.10.2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 22.01.2025 3. Interviul cu beneficiarul final.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 22.01.2025	Acces la sistemul de apa și canalizare a 154 gospodării, cu 1382 de locuitori, inclusiv 5 agenți economici și 2 instituții publice. 1 localitate beneficiară de sistemul de apa și canalizare construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ suma alocată 5 mii lei. -Gestiunea rețelelor de apeduct și canalizare este asigurată de Primăria Gura Camencii și inclusiv SA „Servicii Comunale Florești”, care pentru întreținere are angajate 4 persoane (lăcătuși). -În scopul dezvoltării sistemului de apeduct și canalizare, Primăria Gura Camencii va implementa proiect prin intermediul Programului Satul European Ediția II, cu următoarele obiective: construcția sistemului de apeduct în localitățile Bobulești și Gvozdova din cadrul comunei Gura Camencii. -În perspectivă în scopul eficientizării sistemului de canalizare, Primăria Gura Camencii planifică re tehnologizarea stației de epurare existente la care este conectat sistemul de canalizare sau ca soluție alternativă conectarea la stația de epurare din orașul Florești.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va delega gestiunea rețelelor de apeduct și canalizare către SA „Servicii Comunale Florești”. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției în satele Bobulești, Gvozdova	-Gestiunea rețelelor de apeduct și canalizare este delegată către SA „Servicii Comunale Florești”. -Primăria are angajați 4 muncitori pentru mentenanța sistemului de apă și canalizare. -În scopul dezvoltării sistemului de apeduct și canalizare, Primăria Gura Camencii va implementa proiect prin intermediul Programului Satul European Ediția II, cu următoarele obiective: construcția sistemului de apeduct în localitățile Bobulești și Gvozdova din cadrul comunei Gura Camencii.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Extinderea sistemului de apeduct cu 2.97km și sistemului de canalizare cu 3.2km. -Asigurarea accesului la sistemul de apeduct și canalizare pentru locuitorii din Gura Camencii, beneficiari cca 154 gospodării cu 1382 locuitori. -Reducerea gradului de îmbolnăvire a populației, de la surse de apă de nesigure.	Acces la sistemul de apă și canalizare construit pentru 154 gospodării, cu 1382 de locuitori, inclusiv 5 agenți economici și 2 instituții publice. Proiectul realizat îmbunătățește infrastructura locală de apă și canalizare și are un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, reducând poluarea și protejând resursele naturale.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 23.01.2025