

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 653 DL**
Denumire proiectului: **Sistem de asigurare cu apă în satul Maiscoe, comuna Ilicișca, raionul Florești**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: **s. Maiscoe, com. Ilicișca, r-nul Florești**
Beneficiar: **Primăria com. Ilicișca, r-nul Florești**
Bugetul proiectului: **2.598.562,33 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **2.598.562,31 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 323-N11653DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **20.06.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-4,66 km de rețele de aprovizionare cu apă construit, -1 castel de apă construit.	Produs	-4,66 km de rețele de aprovizionare cu apă construit, -1 castel de apă construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Documentația tehnico-financiară. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 1/18 din 15.02.2024. - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 30.05.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 30.05.2024	-4,66 km de rețele de aprovizionare cu apă construit, -1 castel de apă construit.
Acces la rețelele de apeduct pentru 244 de locuitori, 136 gospodării, inclusiv 11 agenți economici și 3 instituții publice. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Rezultat	Acces la rețelele de apeduct pentru 244 de locuitori, 136 gospodării, inclusiv 11 agenți economici și 3 instituții publice. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Documentația tehnico-financiară. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 1/18 din 15.02.2024. - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 30.05.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 30.05.2024	Acces la rețelele de apeduct pentru 244 de locuitori, 136 gospodării, inclusiv 11 agenți economici și 3 instituții publice. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 1/18 din 15.02.2024.	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. -Gestiunea rețelelor de apeduct modernizate este delegată către SA „Servicii Comunale Florești”. -În perioada post-implementare, la sistemul de apeduct modernizat au fost conectate 53 de gospodării.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va delega gestiunea rețelelor de apeduct modernizate către SA „Servicii Comunale Florești”. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	-Gestiunea rețelelor de apeduct modernizate este delegată către SA „Servicii Comunale Florești”. -În perioada post-implementare, la sistemul de apeduct modernizat au fost conectate 53 de gospodării.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Asigurarea accesului la apă potabilă de calitate pentru locuitorii din Maiscoe, conectate 136 gospodării cu 244 locuitori. -Gradul de acces la apeduct al localității Maiscoe, constituie 100%. -Reducerea gradului de îmbolnăvire a populației, de la surse de apă de nesigure.	Proiectul implementat în localitatea Maiscoe, com. Ilicișca, raionul Florești, a dus la construirea a 4,66 km de rețele de aprovizionare cu apă și a unui castel de apă. Aceste infrastructuri noi asigură accesul la rețelele de apeduct pentru 244 de locuitori, acoperind 136 de gospodării, inclusiv 11 agenți economici și 3 instituții publice. Proiectul a avut un impact semnificativ, oferind localității Maiscoe un sistem de apeduct funcțional și fiabil. Prin aceste îmbunătățiri, calitatea vieții locuitorilor a crescut, iar accesul la apă potabilă a devenit mult mai facil și sigur.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 23.01.2025