

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 696 DL**
Denumire proiectului: **Construcția a două rezervoare de apă potabilă subterane cu volumul de 300m3 fiecare în satul Floreni, raionul Anenii Noi**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Floreni, r-nul Anenii Noi
Beneficiar: Primăria s. Floreni, r-nul Anenii Noi
Bugetul proiectului: 3.524.010,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 3.492.000,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 42-C11696DL-2022
Data transmiterii obiectului: 19.07.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-2 rezervoare de apă potabilă cu capacitatea de 300m3 reabilite,	Produs	-2 rezervoare de apă potabilă cu capacitatea de 300m3 reabilite,	1. Vizita de monitorizare în teren. 2. Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului). 3. Plan de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 9/09 din 20.12.2023. -Notă informativă cu privire la acțiunile post-implementare APL. 4 Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.07.2024	-2 rezervoare de apă potabilă cu capacitatea de 300 m3 reabilite,
-Asigurarea livrării cu apa potabila pentru 3973 de locuitori, de asemenea beneficiari direcți și indirecti în jur de 200 persoane lucrători la avicola regională, 14 agenți economici și 6 instituții publice. -8 locuri de munca noi create -1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct reabilitat.	Rezultat	-Asigurarea livrării cu apa potabila pentru 3973 de locuitori, de asemenea beneficiari direcți și indirecti în jur de 200 persoane lucrători la avicola regională, 14 agenți economici și 6 instituții publice. -8 locuri de munca noi create -1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct reabilitat.	1. Vizita de monitorizare în teren. 2. Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului). 3. Plan de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 9/09 din 20.12.2023. -Notă informativă cu privire la acțiunile post-implementare APL. 4 Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.07.2024	-Asigurarea livrării cu apa potabila pentru 3973 de locuitori, de asemenea beneficiari direcți și indirecti în jur de 200 persoane lucrători la avicola regională, 14 agenți economici și 6 instituții publice. -8 locuri de munca noi create -1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct reabilitat.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Odată cu finalizarea reabilitării infrastructurii de aprovizionare cu apă , toată responsabilitatea de gestiune, mentenanță și dezvoltare în continuare a rețelei va fi transmisă în gestiunea ÎM ”Verdinfloor”Prim, care va asigura durabilitatea și continuitatea proiectului, în conformitate cu Planul anual de activitate a Întreprinderii, aprobat de către fondator.	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, este asigurat de către o întreprindere desemnată. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de aprovizionare cu apă, APL a planificat pentru anul 2024 cca 275 mii lei.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Durabilitatea proiectului este asigurată de către primăriae, iar din 2019 activează ÎM „Verdinfloor”Prim care va asigura gestiunea acestui serviciu creat, inclusiv serviciile comunale și spațiile verzi ale comunității; Stabilirea tarifului lunar pentru costul de consum a apei potabile (plata lunară); Recalcularea tarifului după 3 luni de livrare a serviciului. -5300 lei pentru instalarea panoului informativ.	-Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, este asigurat de către o întreprindere desemnată. - Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de aprovizionare cu apă, APL a planificat pentru anul 2024 cca 275 mii lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Asigurarea livrării apei potabile de calitate, fără întreruperi, conform așteptărilor localnicilor; Construcția a două rezervoare subterane de apă potabilă, fiecare cu volumul de 300m ³ , în satul Floreni, raionul Anenii Noi, va asigura livrarea constantă de apă potabilă pentru 3973 de locuitori. Vor mai beneficia și 200 de lucrători la avicola regională, 14 agenți economici și 6 instituții publice, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă.	Impact conomic: Livrarea serviciului de calitate la un cost rațional pentru locuitori; Reducerea cu 10 % a prețului de soct a unui m3 de apă; Reducerea costurilor de întreținere a sistemului exisytent; Mărirea fondurilor companiei municipale ÎM "Verdinflor" Prim responsabil pentru exploatarea și mentenanța proiectului implementat; Atragerea agenților economici prin oferirea posibilităților de setare a proiectelor investiționale cu valoare adăugată; Cel puțin 3 entități private vor iniția creșterea și producerea legumelor în sere; Posibilitatea asigurării gestiunii economice cu valori pozitive; Cu cât mai mulți utilizatori conectați la rețea cu atât prețul pentru consumatorul final devine mai mic; Impact social: Asigurarea livrării apei potabile fără întreruperi conform așteptărilor localnicilor; Reducerea cazurilor de ingectare cu apă de proastă calitate, necorespunzătoare cerincelor de sănătate a populației; Finalizarea procesului de aprovizionare cu apă potabilă a întregului sat; Crearea a 2 locuri noi de muncă directe, operatori în cadrul ÎM "Verdinflor" Prim și 6 locuri de muncă indirecte, la entitățile nou create;
---	--	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 23.01.2025