

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 73 DL**
Denumire proiectului: **Alimentarea cu apă a satului Frumoasa, raionul Călărași**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Frumoasa, r-nul Călărași
Beneficiar: Primăria s. Frumoasa, r-nul Călărași
Bugetul proiectului: 2.892.429,38 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.860.345,29 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 4-C11073DL-2022
Data transmiterii obiectului: 31.03.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-4,3 km rețelei de distribuție a apei construcția -3,2 km rețea de apeduct construit -1 platforma pentru stație de captare construit, -1 stație de tratare a apei potabile construit	Produs	-4,3 km rețelei de distribuție a apei construcția -3,2 km rețea de apeduct construit -1 platforma pentru stație de captare construit, -1 stație de tratare a apei potabile construit	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a: -Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia nr. 03/04 din 27.06.2023 - Nota informativa cu acțiuni realizate din data de 28.03.2024. 3. Interviu cu UI a beneficiarului final (primar, contabil , secretar CL)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.03.2024	-4,3 km rețelei de distribuție a apei construcția -3,2 km rețea de apeduct construit -1 platforma pentru stație de captare construit, -1 stație de tratare a apei potabile construit
Acces la alimentare cu apa a 628 locuitori din 216 gospodării, 6 instituții publice Complexul monahal și 3 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	Acces la alimentare cu apa a 628 locuitori din 216 gospodării, 6 instituții publice Complexul monahal și 3 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a: -Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia nr. 03/04 din 27.06.2023 - Nota informativa cu acțiuni realizate din data de 28.03.2024. 3. Interviu cu UI a beneficiarului final (primar, contabil , secretar CL)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.03.2024	Acces la alimentare cu apa a 628 locuitori din 216 gospodării, 6 instituții publice Complexul monahal și 3 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 03/04 din 27.06.2023.	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); -Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă. -Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de aprovizionare cu apă. -Elaborarea documentației de extindere a rețelei de apeduct și distribuției a apei potabile . -APL Frumoasa este în proces de identificare a formei de gestiune a apeductului, în acest sens se discută posibilitatea de regionalizare sau creării unei asociații a consumatorilor de apă, în prezent sistemul de apeduct este gestionat de primărie.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-APL va angaja o persoană responsabilă de gestionarea responsabilă de mentenanța sistemului de apeduct care va fi achitată din veniturile colectate. -Ulterior urmează și formarea unei ÎM ce va gestiona serviciul, la moment acesta va fi gestionat de către Primăria localității.	-APL Frumoasa va gestiona în continuare sistemul de apeduct și va asigura achitarea costurilor de întreținere a sistemului de apeduct, în acest sens fiind angajat un operator pentru salarizarea căruia pentru anul 2024 au fost alocate 31.2 mii lei, în 2023 au fost folosiți 16 mii lei. -Pentru gestionarea sistemului de apeduct, sunt planificate 91 mii lei pentru mentenanță, înlăturare avarii ș.a. -APL a prognozat că în anul 2024 vor fi înregistrate venituri de 200 mii lei de la consumatorii conectați la apeduct, banii ce vor fi direcționați către gestionarea acestuia.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Rata de acces la sistemul de apeduct construit pentru 628 locuitori din 216 gospodării, agenți economici. -Asigurarea livrării apei potabile de calitate, fără întreruperi, conform așteptărilor localnicilor.	- Proiectul a oferit acces la sistemul de alimentare cu apa pentru 628 locuitori din 216 gospodării, 6 instituții publice Complexul monahal și 3 agenți economici. - Infrastructura creată permite conectarea ulterior a noi utilizatori prin investiții în extinderea serviciului, la moment APL elaborează pentru a depune astfel de proiect în caz că va identifica o sursă de finanțare.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 29.03.2024**