

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 296 DL**
 Denumire proiectului: **Aprovizionarea cu apă și sanitație**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești
 Beneficiar: Primăria s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești
 Bugetul proiectului: 4.177.889,31 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 4.177.889,02 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 326-C11296DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 11.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 sondă arteziană, turn de apă, construit; - 1 stație de epurare a apelor uzate, construită; - 0,995 km de rețea magistrală de apeduct, construit; - 1 stație de tratare a apei, construită;	Produs	- 1 sondă arteziană, turn de apă, construit; - 1 stație de epurare a apelor uzate, construită; - 0,995 km de rețea magistrală de apeduct, construit; - 1 stație de tratare a apei, construită;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 27.11.2024.	- 1 sondă arteziană, turn de apă, construit; - 1 stație de epurare a apelor uzate, construită; - 0,995 km de rețea magistrală de apeduct, construit; -1 stație de tratare a apei, construită;
- 154 de gospodării conectate, beneficiare de rețele de apeduct construite; cu circa 1 272 de consumatori și 7 agenți economici; - acces pentru 1 instituție publică (grădiniță de copii) cu 109 beneficiari (85 copii și 25 angajați), la sistemul de canalizare, reparat;	Rezultat	- 154 de gospodării conectate, beneficiare de rețele de apeduct construite; cu circa 1 272 de consumatori și 7 agenți economici; - acces pentru 1 instituție publică (grădiniță de copii) cu 109 beneficiari (85 copii și 25 angajați), la sistemul de canalizare, reparat; 1 localitate beneficiară de	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 27.11.2024.	- 154 de gospodării conectate, beneficiare de rețele de apeduct construite; cu circa 1 272 de consumatori și 7 agenți economici; - acces pentru 1 instituție publică (grădiniță de copii) cu 109 beneficiari (85 copii și 25 angajați), la sistemul de canalizare, reparat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al sistemului de aprovizionare cu apă și sanitație. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin amlasarea panoului informativ elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat),	A fost întocmit un plan de acțiuni , în scopul asigurării durabilității proiectului implementat; Planul a fost examinat si aprobat la sedinta CL din data de 15.12.2023. Gestionarea obiectelor a fost delegata către ÎM "Deservcom Ciuciuleni", conform deciziei CLși contractului de comodat nr 2 din data de 20.12.2023. Bunurile sunt luate la evidenta contabilă a primăriei Ciuciuleni; Panoul informativ permanent este elaborat si amplasat la proiect. La Blocul de epurare construit este conectata doar gradinita de copii nr. 2 "Albinuța". Aceasta institutie de educatie timpurie este frecventata de 85 de copii și 25 angajați. Acest sistem de canalizare este la evidenta contabila a primăriei și in caz de necesitate sunt deserviți prin contract de prestare servicii la necesitate.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Bunul format și anume sistemul de apeduct format din sonda de apă nr 3, forată, un turn de apă instalat, rețele de aprovizionare cu apă și un modul de epurare, instalat la gradinita din localitate vor fi luate la balanta primăriei dar vor fi gestionate prin intermediul întreprinderii municipale existente din localitate, ÎM "Deservcom Ciuciuleni";	APL a alocat din bugetul local al primăriei suma de 1650,0 lei pentru amplasarea elementelor de identitate vizuală/ panou informativ permanent pentru proiectul implementat; Desemnarea responsabilului pentru asigurarea mentenanței bunului format este administratorul ÎM "Deservcom Ciuciuleni". Suma planificată anual pentru gestionarea serviciului este de 427,0 mii lei , dintre care suma de energie electrică-61,042 lei; Tariful achitat de către persoanele fizice este de 25 lei /m3, în caz ca se depășește volumul de apă consumat, suma crește la 40 lei per metru cub. Pentru persoanele juridice tariful constituie 40 lei per metru cub de apă .
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	1. Asigurarea cu debitul suficient de apă a tuturor consumatorilor prin interconectarea segmentelor de apeduct conectate la diferite surse de apă; 2. Diminuarea poluării mediului cu ape reziduale prin asigurarea funcționării sistemelor de epurare a apelor uzate la Grădiniță; 3. Nivel sporit al calității vieții cetățenilor prin asigurarea cu apă potabilă; 4. Condiții create pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și conectarea la apeduct pentru toate gospodăriile satului; 5. Capacități consolidate de gestionare a resurselor acvatice ale aplicantului și partenerilor, infrastructură dezvoltată în domeniul asigurării cu apă și canalizare;	În cadrul proiectului au fost realizate lucrări de extindere a sistemului de alimentare cu apă din regiunea "Deal la Mori" din Ciuciuleni , de care beneficiaza cele 424 de gospodării, 7 agenți economici și 12 institutii publice. În urma implementării proiectului a fost îmbunătățită calitatea apei și s-a acoperit deficitul de apă pe perioada de vară. Gradul de acoperire a străzilor cu aprovizionare cu apă este de 72% . Suprafata spațiilor publice din localitate , acoperita cu aprovizionare cu apă, este de 26,5 km din totalul de 8 km este lungimea localității. Ponderea acoperirii cu aprovizionare cu apă a localității este de 54%. Numărul de beneficiari finali al serviciului public de aprovizionare cu apă, la moment este crescut până la 607 gospodării;

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 28.11.2024