

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 350 DL**  
 Denumire proiectului: **Rețelele de apeduct în localitatea Brătuleni, raionul Nisporeni**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Brătuleni, r-nul Nisporeni  
 Beneficiar: Primăria com. Brătuleni, r-nul Nisporeni  
 Bugetul proiectului: 4.851.127,54 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 4.851.127,54 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 30-C11350DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 06.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 14,87 km de rețele de apeduct, construite; (excluse 2850m lucrări executate anterior conform Actului de constatare a GL și Devizului actualizat)	Produs	- 14,87 km de rețele de apeduct, construite; (excluse 2850m lucrări executate anterior conform Actului de constatare a GL și Devizului actualizat)	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 03.07.2024.	- 13,2 km de rețele de apeduct, construite;
1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit - Acces pentru 512 gospodării casnice cu 1 512 locuitori și 7 instituții publice, beneficiari ai sistemului de apeduct construit;	Rezultat	1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit - Acces pentru 512 gospodării casnice cu 1 512 locuitori și 7 instituții publice, beneficiari ai sistemului de apeduct construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 03.07.2024.	1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit - Acces pentru 512 gospodării casnice cu 1 512 locuitori și 7 instituții publice, beneficiari ai sistemului de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; -Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, repsonsabil APL; -Pentru operaționalizarea investiției APL a aplicat la PN SE-II, cu obiectivul de efectuare a 560 bransamente și crearea sistemii de apeduct în alt sat al comunei. -Locuitorii vor beneficia de apeduct după ce acesta va fi conectat cu apeductul magistral în construcție (proiect transfrontalier), puentele de conectare fiind deja construite în Brătuleni. - APL este în proces de conceptualizare PAD și conform asigurărilor urmează să aprobe PAD la ședința consiliului local din luna august 2024.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse 400 lei pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. -Va fi delegată gestiunea apeducturului întreprinderii municipale ce va gestiona livrarea apei în localitate. -APL Brătuleni va planifica în bugetul local resurse pentru dezvoltarea și asigurarea menetenanței sistemului de apeduct creat.	-Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, repsonsabil APL; -Pentru operaționalizarea investiției APL a aplicat la PN SE-II, cu obiectivul de efectuare a 560 bransamente și crearea sistemii de apeduct în alt sat al comunei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În localitatea Brătuleni, raionul Nisporeni, se vor construi 13,2 km de rețele de apeduct, asigurând astfel accesul la apă potabilă pentru întreaga comunitate. În urma acestui proiect, 512 gospodării casnice, adică aproximativ 1.512 locuitori, vor beneficia de sistemul de apeduct. De asemenea, șapte instituții publice din localitate vor avea acces la acest nou sistem de aprovizionare cu apă de calitate.	Operaționalizarea proiectului se va asigura prin construcția apeductului magistral ce este preconizată pentru anul 2024, și urmează să asigure sursa de apă în comuna Brătuleni, pe termen lung, prin acțiuni de extindere a sistemului în alte sate vor stimula dezvoltarea regională și vor crea oportunități pentru creșterea economică. Implementarea sistemului de apeduct în Brătuleni va aduce un impact social major asupra comunității. Accesul la apă potabilă va îmbunătăți semnificativ condițiile de viață pentru 1.512 locuitori și șapte instituții publice, contribuind la sănătatea și bunăstarea generală. După conectarea cu apeductul magistral grupurile țintă urmează să beneficieze de apă potabilă de calitate.
---	--	---

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă urmează să beneficieze de rezultatele proiectului după finalizarea în 2024 a proiectului tranfrontalier de construcție a apeductului magistral, punctul de conectare fiind deja existent în localitate.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă urmează a fi atins.
4. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
5. API este în proces de conceptualizare PAD care ulterior va fi aprobat la ședința consiliului local, estimativ din luna august 2024.
6. Se recomandă efectuarea unei noi vizite de monitorizare sau solicitarea unei note informative la începutul anului 2025.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 28.11.2024**