

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 606 DL**
 Denumire proiectului: **Apă și canalizare**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Stolniceni, r-nul Hîncești
 Beneficiar: Primăria s. Stolniceni, r-nul Hîncești
 Bugetul proiectului: 10.058.000,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 10.000.000,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 434-C11606DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 05.04.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|---|----------|---|---|--|---|
| - 12 stații de pompare cu capacitatea totală de 300 m ³ /zi, construite; - 9,4 km de rețele exterioare de canalizare, construite; | Produs | - 12 stații de pompare cu capacitatea totală de 300 m ³ /zi, construite; - 9,4 km de rețele exterioare de canalizare, construite; | Vizitate monitorizare post-implementare din data de 03.12.2024; Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/03 din 12.06.2024; - Nota informativă APL, cu privire la acțiuni realizate în perioada post-implementare. - Interviu cu UI a beneficiarului final (primar, contabil , secretar CL); | Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului, din data de 27.11.2024 | - 12 stații de pompare cu capacitatea totală de 300 m ³ /zi, construite; - 9,4 km de rețele exterioare de canalizare, construite; |
| -Acces la sistemul de canalizare construit pentru 660 gospodării cu 2 200 locuitori; - 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit. | Rezultat | -Acces la sistemul de canalizare construit pentru 660 gospodării cu 2 200 locuitori; - 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit. | Vizitate monitorizare post-implementare din data de 03.12.2024; Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/03 din 12.06.2024; - Nota informativă APL, cu privire la acțiuni realizate în perioada post-implementare. - Interviu cu UI a beneficiarului final (primar, contabil , secretar CL); | Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului, din data de 27.11.2024 | -Acces la sistemul de canalizare construit pentru 660 gospodării cu 2 200 locuitori; - 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit. |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efectiv |
|---|---|--|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a sistemului de canalizare construit. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului privind amplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către întreprinderea municipală, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea sistemului de canalizare construit; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare anuală a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea sistemului de canalizare construit); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul; | Pentru a menține durabilitatea și sustenabilitatea proiectului, APL a depus cerere de finanțare în cadrul Programului Național „Satul European” ediția II, anul 2024. Drept rezultat, localitatea a fost desemnată câștigătoare iar prin această etapă tindem să finalizăm în totalitate proiectul. Din resursele financiare care vor fi alocate urmează să se execute lucrări de instalare a 1. Rețelelor de canalizare (etapa II) dn=200 mm – 2125,3 m; dn=250 mm – 536,5 m; dn=75 PN16 – 1265,8 m. 2. Stația de pompare 11 a apelor uzate. Lucrări de terasament; 3. Stația de pompare 3 a apelor uzate. Lucrări de terasament; 4. Stația de pompare 12 a apelor uzate. Lucrări de terasament; 5. Stația de pompare 6 a apelor uzate. Lucrări de terasament; 6. Stația de pompare 7 a apelor uzate. Lucrări de terasament; 7. Stația de pompare 4 a apelor uzate. Lucrări de terasament; 8. Stația de epurare. Utilaj – stație de epurare a apelor uzate; 9. Rețele electrice. Drept urmare implementării proiectului în totalitate și pentru asigurarea procesului de sustenabilitate va fi creată și înregistrată Asociația de gestionare a serviciilor comunale (AAC), structură menită să contribuie la facilitarea condițiilor pentru buna funcționare și utilizare a sistemului construit. Locuitorii s. Stolniceni, vor beneficia de apă potabilă de calitate, vor fi conectați la un sistem de canalizare care este foarte necesar în localitate și care va aduce un impact pozitiv asupra mediului ambiant prin reducerea poluării. Localitatea își va dezvolta infrastructura și va crea noi perspective pentru reîntoarcerea celor plecați în diasporă, întrucât, localitate va tinde să corespundă standardelor de sat european. |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p> | <p>Conform Cererii de finanțare aplicantul și-a propus ca serviciul public modernizat de canalizare va fi întreținut de către APL Stolniceni. Primarul nou ales a menționat în Planul de durabilitate aprobat la data de 12.06.2024 ca proiectul se află în derulare, chiar dacă la data de 05.04.2024, a fost recepționat bunul format în urma procedurii de Recepție la terminarea lucrărilor.</p> <p>APL își planifică crearea unei întreprinderi municipale după finalizarea proiectului aplicat în cadrul Programului Național "Satul European" ediția 2024.</p> | <p>Participarea la Programul Național „Satul European” ediția I, anul 2022 a făcut posibilă continuitatea și extinderea lucrărilor la proiectul început în anul 2013 și are ca scop primordial îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de trai a locuitorilor din s. Stolniceni, oferindu-le posibilitatea să beneficieze de apă potabilă și sistem de canalizare.</p> <p>În cadrul ediției I, anul 2022 a Programului Național „Satul European” unde APL a fost desemnată câștigătoare și în urma alocării finanțelor din etapa II, s-au efectuat următoarele lucrări:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rețele exterioare de canalizare dn=200mm – 4215 m; dn=250mm-536,5 m; 2. Conectări individuale a consumatorilor – 106 buc; 3. Stația de pompare N1, TH; 4. Stația de pompare N2, TH; 5. Stația de pompare N3, TH; 6. Stația de pompare N4, TH; 7. Stația de pompare N5, TH; 8. Stația de pompare N6, TH; 9. Stația de pompare N7, TH; 10. Stația de pompare N8, TH; 11. Stația de pompare N9, TH; 12. Stația de pompare N10, TH; 13. Stația de pompare N11, TH; 14. Stația de pompare N12, TH. |
| <p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p> | <p>Acest proiect a fost o continuitate din Fondul Ecologic Național, inițiat în 2014. La momentul aprobării CF, deja erau construite 17,2 km de rețele de distribuție a apei și 1 rezervor de apă potabilizată, rețele de canalizare și o stație de tratare a apelor reziduale.</p> <p>Din sursele FNDRL au fost construite 12 stații de pompare a apelor reziduale și 9,4 km de rețele exterioare de canalizare pentru 600 gospodării individuale, principalele instituții publice din localitate și agenți economici locali.</p> <p>Conform Cererii de finanțare, aplicantul își propunea atingerea următoarelor rezultate:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cresterea randamentului prin construcția stației de epurare, a stațiilor de pompare și treptelor de canalizare; -Dezvoltarea infrastructurii utilitare; -Reducerea costului de întreținere a sistemului de canalizare și de epurare a apelor reziduale; -Furnizarea de exemple și bune practici de organizare și funcționare a serviciilor de canalizare și epurare a apelor uzate; - Îmbunătățirea calității serviciilor publice de canalizare în localitatea Stolniceni; Diminuarea scurgerilor de ape uzate în râul Cogîlnic și terenurilor aferente. | <p>În cadrul proiectului "Apă și canalizare", implementat din cadrul PN "Satul European", ediția 2022, au fost construite 12 stații de pompare cu capacitatea totală de 300 m³/zi și 9,4 km de rețele exterioare de canalizare.</p> <p>Fiind preluat din lista proiectelor implementate din sursele Fondului Ecologic Național, pe perioada anilor de gestiune 2014-2024, impactul proiectului încă nu este resimțit de către beneficiarii finali și direcți.</p> <p>După finalizarea integrală a proiectului din PN Satul European "ediția 2024, vor fi atinse toate obiectivele propuse.</p> <p>Rezultatele proiectului vor asigura facilitarea condițiilor pentru buna funcționare și utilizare a sistemului construit.</p> <p>Locuitorii s. Stolniceni, vor beneficia de apă potabilă de calitate, vor fi conectați la un sistem de canalizare care este foarte necesar în localitate și care va aduce un impact pozitiv asupra mediului ambiant prin reducerea poluării.</p> <p>Localitatea își va dezvolta infrastructura și va crea noi perspective pentru reîntoarcerea celor plecați în diasporă, întrucât, localitate va tinde să corespundă standardelor de sat european.</p> |

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului implementat din cadrul PN "SE", ediția 2022, nu au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă urmează să beneficieze de rezultatele proiectului, după finalizarea în 2025 a proiectului din cadrul PN "Satul European", ediția 2 "Construcția stației de epurare a apelor reziduale și extinderea rețelelor de canalizare în satul Stolniceni, raionul Hîncești, etapa III", unde se propune construcția a 2,93 km de rețele de canalizare construite și a unei stații de epurare a apelor reziduale cu capacitatea de 60 m³. (diminuata), din cauza numărului mic de populație.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă urmează a fi atins după realizarea tuturor obiectivelor din cadrul proiectului.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 28.11.2024