

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 314 DL**
 Denumire proiectului: **Servicii de sanitație de calitate și un mediu nepoluat mai aproape de Ialoveni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: or. Ialoveni, r-nul Ialoveni
 Beneficiar: Primăria or. Ialoveni, r-nul Ialoveni
 Bugetul proiectului: 7.080.293,67 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 7.002.677,67 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 439-C11314DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 24.05.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 6,8 km de rețele de canalizare construite (0,992 km de rețea în sector Huțuleuca și 7,404 km în sector Albeni);	Produs	- 6,8 km de rețele de canalizare construite (0,992 km de rețea în sector Huțuleuca și 7,404 km în sector Albeni);	1. Vizita de monitorizare ex-post; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; 2. Nota informativă din 08.05.2024	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	- 8,396 km de rețele de canalizare construite (0,992 km de rețea în sector Huțuleuca și 7,404 km în sector Albeni);
- 6000 locuitori din 388 de gospodării asigurate cu acces la rețea de canalizare în sectoarele (69-Albeni și 319-Huțuleuca); - Rata de acces la sistemul de canalizare construit, majorată cu 75%; 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	Rezultat	- 6000 locuitori din 388 de gospodării asigurate cu acces la rețea de canalizare în sectoarele (69-Albeni și 319-Huțuleuca); - Rata de acces la sistemul de canalizare construit, majorată cu 75%; 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	1. Vizita de monitorizare ex-post; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; 2. Nota informativă din 08.05.2024	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	- 6000 locuitori din 388 de gospodării asigurate cu acces la rețea de canalizare în sectoarele (69-Albeni și 319-Huțuleuca); - Rata de acces la sistemul de canalizare construit, majorată cu 75%; 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ; 3. APL a bransat beneficiarii direcți la rețeaua de canalizare construită. 4. Gestiunea rețelelor de canalizare și a celor 3 stații de pompare construite au fost delegate S.A. Apă-Canal Chișinău 5. Responsabil de monitorizarea procesului de asigurarea bunei funcționări a sistemului de canalizare este viceprimarul orașului Ialoveni pe domeniu.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va delega gestionarea rețelelor de canalizare construite, S.A. Apă-Canal Chișinău. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ, alocarea sumei de 1606 lei pentru elaborarea panoului informativ și a plăcuței informative; - Gestiunea rețelelor de canalizare și a celor 3 stații de pompare construite au fost delegate S.A. Apă-Canal Chișinău - Responsabil de monitorizarea procesului de asigurarea bunei funcționări a sistemului de canalizare este viceprimarul orașului Ialoveni pe domeniu. -APL Ialoveni a depus un proiect la Programul Național Satul European Ediția 2, ce prevede reabilitarea/extinderea sistemului de canalizare.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>- 6000 locuitori, 388 de gospodării asigurate cu acces la rețea de canalizare în sectoarele (69-Albeni și 319-Huțuleuca);</p> <p>- Rata de acces la sistemul de canalizare construit, majorată cu 75%;</p> <p>- Diminuarea riscului de poluare a mediului prin gestionarea eficientă a apelor reziduale.</p>	<p>-Extinderea sistemului de canalizare în orașul Ialoveni a îmbunătățit semnificativ condițiile sanitare și calitatea vieții locuitorilor, reducând riscul de boli și poluare a mediului;</p> <p>-388 de gospodării asigurate cu acces la rețea de canalizare în sectoarele (69-Albeni și 319-Huțuleuca);</p> <p>321 de gospodării din sectorul Huțuleuca și 70 de gospodării din sectorul Albeni, indiferent de vârstă, etnie sau viziune politică. Beneficiarii direcți ai proiectului au acum acces la servicii de sanitație de calitate, ceea ce contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață și a sănătății publice.</p> <p>Suplimentar, de un mediu ambiant mai sănătos beneficiază și locuitorii mai multor sate din partea inferioară a albiei râului Isnovăț. Proiectul ajută la prevenirea poluării apelor și a solului, protejând astfel ecosistemele locale și asigurând o calitate mai bună a vieții pentru comunitățile din zonă.</p>
---	---	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 13.05.2024