

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 481 DL**  
 Denumire proiectului: **Construcția rețelelor de apeduct conectate la sonda arteziană Cangea în satul Bravicea, raionul Călărași**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Bravicea, r-nul Călărași  
 Beneficiar: Primăria s. Bravicea, r-nul Călărași  
 Bugetul proiectului: 5.130.412,73 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 5.130.313,57 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 435-C11481DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 14.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-14,27 km de rețele de alimentare cu apă construit	Produs	-14,27 km de rețele de alimentare cu apă construit	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -PAD aprobat prin DCL nr. 3/8 din 06.06.2024 -Nota informativă acțiuni ex-post din 06.08.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.08.2024	-14,27 km de rețele de alimentare cu apă construit
-Asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a 300 de gospodării (din contribuție proprie), cu 1100 de beneficiari în total, dintre care 1 agent economic. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit;	Rezultat	-Asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a 300 de gospodării (din contribuție proprie), cu 1100 de beneficiari în total, dintre care 1 agent economic. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -PAD aprobat prin DCL nr. 3/8 din 06.06.2024 -Nota informativă acțiuni ex-post din 06.08.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.08.2024	-Asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a 300 de gospodării cu 1100 de beneficiari în total dintre care un agent economic 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - De către APL au fost desemnate 2 persoane responsabile de mentenanța și supravegherea sistemului de apeduct. - Apeductul este operațional și sustenabil.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. - APL va asigura buna funcționare și mentenanța apeductului construit. -Vor fi planificate resurse pentru extinderea sistemului de apeduct.	-De către APL au fost desemnate 2 persoane responsabile de mentenanța și supravegherea sistemului de apeduct.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construcția rețelelor de apeduct conectate la sonda arteziană Cangea în satul Bravicea, raionul Călărași, va extinde accesul la apă potabilă pentru 300 de gospodării, beneficiind astfel 1100 de persoane.	Impactul social al construcției rețelelor de apeduct în satul Bravicea este semnificativ, asigurând accesul la apă potabilă pentru 1100 de locuitori și 230 gospodării. Proiectul contribuie la creșterea calității vieții și dezvoltarea durabilă a comunității.

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 07.08.2024**