

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 674 DL**
Denumire proiectului: **Extinderea rețelelor de apeduct în comuna Bahmut, raionul Călărași, etapa II**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Bahmut, r-nul Călărași
Beneficiar: Primăria com. Bahmut, r-nul Călărași
Bugetul proiectului: 2.889.868,16 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.889.868,16 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 482-C11674DL-2022
Data transmiterii obiectului: 22.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-6,17 km de rețele de apeduct construit, realizat 7 km -1 rezervor de apa potabila cu V=50m3, construit . -115/ 85 brașamente, realizate.	Produs	-6,17 km de rețele de apeduct construit, realizat 7 km -1 rezervor de apa potabila cu V=50m3, construit . -115/ 85 brașamente, realizate.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -PAD aprobat prin DCL nr. 4/8 din 28.05.2024 -Nota informativă acțiuni ex-post, nr. 213 din 21.10.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.10.2024	-6,17 km de rețele de apeduct construit, realizat 7 km -1 rezervor de apa potabila cu V=50m3, construit . -115/ 85 brașamente, realizate.
-Rata de acces la rețeaua de alimentare cu apa pentru 300 beneficiari Beneficiari finali 4 instituții publice, populația totală 1797, 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-Rata de acces la rețeaua de alimentare cu apa pentru 300 beneficiari Beneficiari finali 4 instituții publice, populația totală 1797, 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -PAD aprobat prin DCL nr. 4/8 din 28.05.2024 -Nota informativă acțiuni ex-post, nr. 213 din 21.10.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.10.2024	-Rata de acces la rețeaua de alimentare cu apa pentru 300 beneficiari Beneficiari finali 4 instituții publice, populația totală 1797, 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ; 3. Gestiunea rețelelor de canalizare construite este delegată ÎM „Gospodărie Comunală Bahmut”. 4. Crearea unei echipe de intervenție specială, care să monitorizeze zilnic funcționarea apeductului, să repare urgent defecțiunile apărute, să ducă evidența și controlul asupra consumului de apă. 5. Conectarea consumatorilor /tuturor gospodăriilor la rețeaua de apă potabilă și contorizarea lor; 6. În anul 2024 este aprobat un proiect spre implementare din resursele Ambasadei Poloniei pentru reabilitarea a unui nou izvor ce va fi conectat la sistemul de apeduct și va asigura debitul acestuia. 7. Profitul ÎM în sumă de 38 mii lei a fost distribuit pentru reabilitarea continuuă a sistemului de apeduct.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. -Va fi delegată gestiunea apeductului întreprinderii municipale ce va gestiona livrarea apei în localitate. -APL va aplica noi proiecte pentru dezvoltarea și asigurarea menetenanței sistemului de apeduct creat.	Pentru elaborarea panoului informativ permanent APL a alocat din bugetul local 1850 lei; Transmiterea bunului format de către APL, în gestiune către ÎM "Gospodăria Comunală Bahmut"; Angajarea administratorului și a unui muncitor pentru întreținerea și gestionarea bunului format, pentru care au fost planificati 188,0 mii lei anual;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede construcția unui sistem de apeduct de 6,17 km și un rezervor de apă potabilă cu o capacitate de 50 m ³ pentru a asigura alimentarea constantă cu apă a unei localități cu 1797 de locuitori.	Impactul social al construcției rețelelor de apeduct în Bahmut este semnificativ, asigurând accesul la apă potabilă de calitate pentru cca 2 mii locuitori.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 23.10.2024