

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 352 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția și instalarea a două turnuri de apă**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Zăicana, r-nul Criuleni
 Beneficiar: Primăria s. Zăicana, r-nul Criuleni
 Bugetul proiectului: 1.642.926,64 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.626.660,64 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 305-C11352DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 15.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 turnuri de apă construit,	Produs	- 2 turnuri de apă construit,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă acțiuni ex-post întreprinse de APL. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 11.09.2024.	- 2 turnuri de apă construite.
-Acces la rețeaua de alimentare cu apă a 1972 de locuitori 5 instituții publice și 6 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-Acces la rețeaua de alimentare cu apă a 1972 de locuitori 5 instituții publice și 6 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă acțiuni ex-post întreprinse de APL. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 11.09.2024.	-Acces la rețeaua de alimentare cu apă a 1972 de locuitori 5 instituții publice și 6 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	-Sunt în curs de executare acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). -Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, fiind preluată gestiunea de ÎM „Viitorul-Zăicana”. -Este conceptualizat PAD și se planifică a fi aprobat la ședința consiliului local din 26.09.2024. -Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de aprovizionare cu apă. -Elaborarea documentației de extindere a rețelei de apeduct și distribuției a apei potabile, se planifică extinderea sistemului de apeduct cu cca 7km, APL va implementa prezentul proiect prin Programul Național Satul European Ediția II.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului (panou informativ); -Sistemul de apeduct va fi gestionat de ÎM „Viitorul Zăicana” care în acest sens va bugeta cheltuieli de personal și menținere.	-Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, fiind preluată gestiunea de ÎM „Viitorul-Zăicana”. -Elaborarea documentației de extindere a rețelei de apeduct și distribuției a apei potabile, se planifică extinderea sistemului de apeduct cu cca 7km, APL va implementa prezentul proiect prin Programul Național Satul European Ediția II.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin realizarea acestui proiect, aproximativ 1972 de locuitori vor avea acces constant la o rețea modernizată de alimentare cu apă, ceea ce va îmbunătăți calitatea vieții prin asigurarea unei surse stabile și sigure de apă. De asemenea, cinci instituții publice vor putea funcționa în condiții mai bune.	Construcția celor două turnuri de apă îmbunătățește semnificativ calitatea vieții pentru 1972 de locuitori, oferind acces sigur la apă potabilă inclusiv pentru 5 instituții publice, 6 agenți economici, contribuind la dezvoltarea comunității.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 12.09.2024