

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 188 DL**
 Denumire proiectului: **Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă a locuitorilor din satul Camencea, comuna Donici, raionul Orhei**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Camencea, com. Donici, r-nul Orhei
 Beneficiar: Primăria com. Donici, r-nul Orhei
 Bugetul proiectului: 6.466.421,85 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 6.460.963,85 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 331-S11188DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 04.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 10,992 km de rețele exterioare de alimentare cu apă construite; - 2 rezervoare pentru apă construite/ instalate, cu capac de 50 m3; - 1 stație de tratare a apei, construită/ instalată.	Produs	- 10,992 km de rețele exterioare de alimentare cu apă construite; - 2 rezervoare pentru apă construite/ instalate, cu capac de 50 m3; - 1 stație de tratare a apei, construită/ instalată.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -PAD aprobat prin DCL 2.8 din 26.03.2024. -Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, din 24.09.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024	- 10,640 km de rețele exterioare de alimentare cu apă construite; - 2 rezervoare pentru apă construite/ instalate, cu capac. de 50 m3; - 437 de conectări individuale realizate (în proces); - 1 stație de tratare a apei, construită și instalată.
- Rata de acces asigurat pentru 428 gospodării casnice cu 926 locuitori ai s. Camencea, la sistemul de apeduct construit (100%); - Rata de acces asigurat pentru 9 instituții publice la sistemul de apeduct construit (100%); - 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit. - Au fost realizate 104 din 437 bransamente setate,	Rezultat	- Rata de acces asigurat pentru 428 gospodării casnice cu 926 locuitori ai s. Camencea, la sistemul de apeduct construit (100%); - Rata de acces asigurat pentru 9 instituții publice la sistemul de apeduct construit (100%); - 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit. - Au fost realizate 104 din 437 bransamente setate,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -PAD aprobat prin DCL 2.8 din 26.03.2024. -Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, din 24.09.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024	- Acces asigurat pentru 428 gospodării casnice cu 926 locuitori ai s. Camencea, la sistemul de apeduct construit; - Acces asigurat pentru 9 instituții publice la sistemul de apeduct construit; 1 localitate beneficiară de sistemul de apa construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 580 lei; 3. A fost delegată întreținerea și gestionarea sistemului de apeduct către ÎM „Servicii Comunale Donici”. 4. În scopul dezvoltării investiției APL a depus proiect la PNSE-II, cu următoarele obiective 160 bransamente la sistemul de apeduct, rețele de canalizare și stație de epurare. 5. APL este în proces de bransare a consumatorilor la sistemul de apeduct. 6. În urma calamităților de tip natural, ploii abundente, APL urmează dispunerea acțiunilor de amenajarea a teritoriului și consolidarea fundației la clădirea rezervoarelor de apă, inclusiv mentenanța stației dezinfectare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. -Va fi delegată gestiunea apeductului întreprinderii municipale ce va gestiona livrarea apei în localitate. -APL va aplica noi proiecte pentru dezvoltarea și asigurarea menetenanței sistemului de apeduct creat.	Pentru elaborarea panoului informativ aplicantul a alocat din bugetul local suma de 500 lei; APL a transmis serviciul format de alimentare cu apă în gestiunea Întreprinderii Municipale SA " Servicii Comunale Donici". " În scopul dezvoltării investiției APL a depus proiect la PNSE-II, cu următoarele obiective 160 brașamente la sistemul de apeduct, rețele de canalizare și stație de epurare.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Rezultatele așteptate includ accesul la apă potabilă pentru 428 de gospodării din satul Camencea, beneficiind astfel 926 de locuitori. Sistemul de apeduct va asigura de asemenea conectarea a 9 instituții publice. Cu o rețea extinsă de 10,64 km și două rezervoare de apă cu o capacitate totală de 100 m ³ , locuitorii vor beneficia de o aprovizionare constantă și sigură cu apă.	Este asigurat accesul pentru 428 gospodării casnice cu 926 locuitori ai s. Camencea, la sistemul de apeduct construit. Cetățenii dispun de o sursă sigură de apă.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Inclusiv APL va dispune acțiuni de mentenanță sugerate de către ONDRL conform constatărilor la vizita de monitorizare: întreținere zonă aferentă rezervoarelor de apă, consolidare fundație a clădirii, stație de tratare.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 25.09.2024