

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 221 DL**
Denumire proiectului: **Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în satul Ignăței**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Ignăței, r-nul Rezina
Beneficiar: Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina
Bugetul proiectului: 7.213.851,61 lei
Suma finanțată din FNDRL: 573.136,61 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 463-C11221DL-2022
Data transmiterii obiectului: 13.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 4,292 km de sistem de canalizare construit, Etapa I	Produs	- 4,292 km de sistem de canalizare construit, Etapa I	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 14.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 10/15 din 25.10.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport anual post-implementare, prezentat de APL, nr. 04 din 13.01.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 14.01.2025	- 4,292 km de sistem de canalizare construit, Etapa I
- Acces la sistemul de canalizare și epurare construit pentru 715 gospodării casnice cu 2 117 beneficiari (din contribuția proprie a beneficiarilor); - 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit;	Rezultat	- Acces la sistemul de canalizare și epurare construit pentru 715 gospodării casnice cu 2 117 beneficiari (din contribuția proprie a beneficiarilor); - 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 14.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 10/15 din 25.10.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport anual post-implementare, prezentat de APL, nr. 04 din 13.01.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 14.01.2025	- Acces la sistemul de canalizare și epurare construit pentru 715 gospodării casnice cu 2 117 beneficiari (din contribuția proprie a beneficiarilor); - 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 1 mie lei. -Mentenanța și întreținerea rețelelor de canalizare construite sunt asigurate de Primăria Ignăței. -La moment investiția este neoperațională din motivul necesității construcției stației de epurare. În scopul operaționalizării investiției Primăria Ignăței a depus proiectul „Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în satul Ignăței, raionul Rezina. Etapa II” la Programul Național Satul European Ediția-II, ce are drept obiectiv construcția a stației de epurare și una de pompare a apelor uzate, rețele de canalizare, care nu este selectat spre finanțare și primăria este în proces de indentificare a fondurilor pentru implementarea prezentei acțiuni și operaționalizarea integră a investiției. -Primăria Ignăței este în proces de indentificare a fondurilor atît naționale cît și externe pentru realizarea etapei II și III de construcție a canalizării în Ignăței.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ.</p> <p>-Primăria Ignăței va asigura mentenanța sistemului de canalizare construit.</p> <p>-APL va aplica noi proiecte pentru dezvoltarea sistemului de canalizare creat.</p>	<p>-Mentenanța și întreținerea rețelelor de canalizare construite sunt asigurate de Primăria Ignăței.</p> <p>-La moment investiția este neoperațională din motivul necesității construcției stației de epurare. În scopul operaționalizării investiției Primăria Ignăței a depus proiectul „Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în satul Ignăței, raionul Rezina. Etapa II” la Programul Național Satul European Ediția-II, ce are drept obiectiv construcția a stației de epurare și una de pompare a apelor uzate, rețele de canalizare, care nu este selectat spre finanțare și primăria este în proces de indentificare a fondurilor pentru implementarea prezentei acțiuni și operaționalizarea integră a investiției.</p> <p>-Primăria Ignăței este în proces de indentificare a fondurilor atit naționale cît și externe pentru realizarea etapei II și III de construcție a canalizării în Ignăței.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Construit un sistem de canalizare gravitațională pe o lungime de 4,292 km, care include etapa I de canalizare a satului Ignăței. Creat acces la canalizare și epurare pentru 715 gospodării, beneficiind 2.117 persoane.</p>	<p>Proiectul a creat după realizarea Etapei I, un sistem de canalizare cu magistrale gravitaționale în satul Ignăței pe o lungime de 4.292km. Gradul de acoperire al localității cu rețea de canalizare constituind în prezent cca 45%.</p> <p>Însă în prezent investiția nu este operațională din cauza lipsei construcției stației de epurare, care este parte a altei etape din proiect integral. Primăria Ignăței a depus un proiect pentru etapa a II-a, care include construirea stației de epurare și a rețelelor de canalizare, dar nu a fost selectat pentru finanțare. Autoritățile caută surse de fonduri naționale și externe pentru finalizarea investiției. Urmînd ca după realizarea următoarelor etape și operaționalizării investiției, beneficiarii direcți să dispună de acces la sistemul de canalizare construit.</p>

Concluzii:

- 1.În prezent investiția nu este operațională din cauza lipsei construcției stației de epurare, care este parte a altei etape din proiect integral. Primăria Ignăței a depus un proiect pentru etapa a II-a, care include construirea stației de epurare și a rețelelor de canalizare, dar nu a fost selectat pentru finanțare. APL este în proces de indentificare de fonduri naționale și externe pentru operaționalizarea investiției.
2. Grupul-țintă va beneficia de rezultatele proiectului.după atingerea tuturor obiectivelor.
3. Impactul social și economic asupra comunității și grupului țintă nu au fost atinse și urmează să se obțină doar după operaționalizarea investiției.
4. De monitorizat în progres pașii întreprinși de APL pentru operaționalizarea investiției.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 15.01.2025